

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**  
**144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ**

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1251

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್  
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22-09-2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ನೆರಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ?	ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಇ/748/ಐಎಫ್‌ಎ/2021

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

2018-19

ಅನುಬಂಧ-2 (ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ ನಂ:1099 (1251)

ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಲಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11ಎ	12	13	14	15	16	17
		5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-17-154)															
		<b>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.</b>															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ( ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ದೇವಲಗಾರ್ಡನ್ ಧಾರ್ಗ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬಿ-2.00-3/13)7.5 (ಫುಡ್ 5979)	750.00	ಮೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೈದರ್‌ನಾಥ್	807.75	(+) 6.39%	12.12.2011	11.9.12	15.05.2013	740.43	0.00	0.00	740.43	0	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
1		ಒಟ್ಟು	750.00		807.75					740.43	0.00	0.00	740.43	0.00	0.00	0.00	
		<b>ಅಳಂದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.</b>															
2	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್‌ನಿಂದ ಅಳಂದ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗಾರ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಸುಲಹೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 65.00 ( ರಾ.ಹೆ.-32) (ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಹತಿ ಅಂಡಾ ರಸ್ತೆ) 13609	3900.00	ಮೆ. ಪಾಟೀಲ ಅಂಡ್ ಪಾಟೀಲ ಕಂ ಸೋಲಾಪೂರ್	4598.47	(-)7.30%	25.05.13	24.11.14	31.12.2016	4378.17	0	53.15	4431.32	0	0	55.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಯಾ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
3	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಬೊಂಬೂರಿ ದಿಂದ ಮದನಸಿಂಹಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.8.50 ದಿಂದ 10.00 (ರಾ.ಹೆ. 21.90 ರಿಂದ 24.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-66010	500.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್	556.12	(+) 12.99%	07.11.2017	06.12.2018	06.12.2018	207.03	0	280.53	555.84	2.9	0	4.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ-03/2018). (1.5 ಕಿ.ಮೀ-03/2018).
4	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ. 68.15 ದಿಂದ 71.15 ರವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 66009	270.00	ಶ್ರೀ. ಗುರುಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ್	300.19	(+) 12.99%	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	231.28	0	68.67	299.95	2.515	0	2.515	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12.515 ಕಿ.ಮೀ-06/2018).
5	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪರಾಧ - ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾ.ಹೆ - 34) ಕಿ.ಮೀ. 145.90 ದಿಂದ 163.47 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ)- 65948	500.00	ಮೆ.ಬಾಲಾಜಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಸಾದ್	556.48	(+) 12.99%	28.11.2017	27.08.2017	27.08.2017	397.98	2.05	156.19	556.22	2.6	0	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.6 ಕಿ.ಮೀ-03/2018, ಕಿ.ಮೀ-2.7 08/2018).
4		ಒಟ್ಟು	5170.00		6011.26					5214.46	2.05	558.54	5843.33	8.02	0.00	66.67	
		<b>ಕಲಬುರಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ</b>															
		<b>ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ</b>															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚರ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಕಲಬುರಗಿ	ವಿಬಿಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-125) ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ರಾಬಿಸಿಹೆ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬಿ-2.00-3/13) 16.46 (ಕ್ರಾ. 5972)	1775.00	ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಆಂಡ್ ಪಾಟೀಲ ಕಂ ಸೋಲಾಪುರ	1828.74	(+) 3.50%	19.11.11	18.11.12	18.05.13	1691.12	0	77.92	1769.04	0	0	16.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕೆ.ಮೀ. 5/13) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಕೆತಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಕನ ಶಹಾಪುರ ಶಿವರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149) ಕಿಮೀ 106.85 ರಿಂದ 109.85 ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲಿಕೆಕಡಲ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (4467)	400.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಬುರ್ಜಾಣ	417.77	(+) 5.49%	04.03.14	03.02.15	03.02.15	389.94	0.00	0.00	389.94	0	0	1.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಕೆತಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಕನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-125) ಕಿಮೀ. 107.00 ರಿಂದ 107.60 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ-126 ರವರೆಗೆ 0.30 ಕಿಮೀ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಕಲಬುರಗಿ	88.23	(-)17.34	02.03.2016	01.09.2016	01.09.2016	86.04	1.42	1.42	87.56	0	0	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.5/3.2016) (0.4/07.2016)ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಕೆತಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
3		ಒಟ್ಟು	2275.00		2334.74					2167.10	1.42	79.34	2246.54	0.00	0.00	18.50	
8		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	8195.00		9153.75					8121.99	3.47	637.88	8830.30	8.02	0.00	85.17	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು																	
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಆ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷಣೆ (5054-03-337-0-17-180)																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು																	
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಆ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5054-04-337-0-01-154)																	
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಕೆತಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ																	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡ ಬೆಂಚೋಳಿ ದಿಂದ ಮಾದನಹಿಟ್ಟರಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 21.90, ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	ಮೇ.ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	848.94	(+)12.99	08.06.2016	07.05.2017	31.10.2017	726.14	95.78	115.78	841.92	0	0	7.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 03/2017, 1.5 ಕಿ.ಮೀ.11/2017, 1.5 ಕಿ.ಮೀ.-01/2018, 0) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 5- ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 5- ಸಿಡಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು,0.4ಕಿ.ಮೀ. 02/2018)
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಬೆ ದಿಂದ ದಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.16 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(40836)	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲಗೆ	224.74	(+)14.94	30.01.2016	29.11.2016	28.02.2017	224.52	0.00	0.00	224.52	0	0	3.6	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.60ಕಿ.ಮೀ-02/2017).
2		ಒಟ್ಟು	900.00		1073.68					950.66	95.78	115.78	1066.44	0.00	0.00	11.00	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ - ಮಿಟರ್															
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಜಮೀನು) ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಒಟ್ಟು 14.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸತ್ಯನರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 12738	2211.00	ಮೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್	2423.94	(+)11.75%	04.07.13	03.06.2014	03.06.14	1913.57	50.00	163.47	2077.04	0	0	14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5ಕಿ.ಮೀ-12/2015 & 5ಕಿ.ಮೀ.01/2016 ), (4ಕಿ.ಮೀ-03/2016), ರುತದ. 12 ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 12- ಸಿಡಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾರ್ಚ್-2016 ರ ವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಾರಂಭ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಹಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಹಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕೆ.ಎಂ. 22.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ (23859) ಹಿ ಒ.ಎಂ-2014	225.00	ಎಂ. ಎಸ್. ಆರ್.ಎ. ಹೈದರಾಬಾದ್	207.56	(-) 8.89%	16.09.2014	15.06.2015	15.06.2015	207.11	0.00	207.11	0	0	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (2.18 ಕಿ.ಮೀ.03/2016)
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ-ಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40541)	250.00	ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗ	281.29	(+)14.40	10.03.2016	09.12.2016	09.12.2016	271.06	0.00	271.06	0	0	2.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ. 06/2016, 1.70 ಕಿ.ಮೀ. 03/2017)
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.90, 2.70 ರಿಂದ 4.00, 6.50 ರಿಂದ 7.40 ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40542)	350.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹೆಚ್.ಎಲ್	389.65	(+)14.40	17.01.2016	16.12.2016	16.12.2016	389.43	0.00	389.43	0	0	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 3.75 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.40 ಕಿ.ಮೀ.06/2016) (2.6/07-2016) (0.75/01-2017)
7	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಶಿರಹಾಳ ದುರಸ್ತಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(40540)	350.00	ಎಸ್.ಆರ್.ಎ. ಕನ್ನಪ್ಪ ಕನ್ನಪ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್	320.89	(-)7.20%	18.01.2016	17.01.2016	17.01.2016	305.15	0.00	305.15	0	0	4.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.80ಕಿ.ಮೀ.06/2016, 2.50ಕಿ.ಮೀ. 03/2017)
8	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ - ಅರ್ಬುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65570)	500.00	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುರ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹೆಚ್.ಎಲ್	532.27	(+)12.99	19.01.2018	18.12.2018	18.12.2018	120	200.00	320.00	4.83	0	4.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.0ಕಿ.ಮೀ- 02/18, 1.20 ಕಿ.ಮೀ- 03/18, 2.63 ಕಿ.ಮೀ- 08/18 ).

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
9	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಫಾರಗಾಬುರ - ರೇಬರ - ಅರ್ಜುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.425 ರಿಂದ 6.00, ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 11.21 ಮತ್ತು 12.21 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65568)	300.00	ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ ಖಂಡ್	316.87	(+ )12.99	24.01.2018	23.10.2018	105	100.00	205.00	205.00	2.26	1	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.75 ಕಿ.ಮೀ-03/18, 0.43 ಕಿ.ಮೀ-06/2018, 1.08-02/2019)
10	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವಡಾಹೂರ - ಬೆನಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361)	500.00	ಶ್ರೀ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಪರ್ವೇಜ್	554.29	(+ )12.70	19.01.2018	18.12.2018	95.28	200.00	200.00	295.28	4.63	1.21	4.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.0 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರಿಕರಣ, 1.63 ಕಿ.ಮೀ-02/2018,
11	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆವಡಾಹೂರ - ಬೆನಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362)	200.00	ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷ ಲಾಹೋಟಿ	205.49	(+ )2.00	21.03.2018	20.12.2018	0	193.32	193.32	193.32	1.74	0	1.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.74 ಕಿ.ಮೀ-08/18)
9		ಒಟ್ಟು	4886.00		5232.25				3406.60	743.32	1081.79	4263.39	13.46	2.21	40.39	
		ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದೋಲಾಡಿಂದ ಹೊಸೂರ ವಾಯುವಾ ಬರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 10.00 ರಿಂದ 15.00 (0.00 ರಿಂದ 8.00) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ24 ಅಪರೇಟಿಂಗ್-ಇ 2011-12 (10612) 8.10	300.00	ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	346.87	(+), 12.00%	10.08.2012	09.05.2013	300	0.00	0.00	300	0	0	8.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.5 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗ.ಆರ್.ಡಿ.)	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗ.ಆರ್.ಡಿ.)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ (ಕಿ.ಮೀ.ಗ.ಆರ್.ಡಿ.)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಬೆರಂಡಿ, ಪುಟಾಪು, ಗೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕುಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ.29 ಅಪರಿಚಿತ-ಇ 2011-12 (12037)	825.00	ಮ. ಅಗ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿ. ಸೈದರಾಬಾದ್	902.01	(+) 15.00%	30.01.13	29.12.13	29.12.13	767.25	0.00	0.00	767.25	0	0	0.2	ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 700 ಮೀ.ಬಿ. ಎಮ್. 200 ಮೀ.ಎಸಡಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಗಳು ಸ.ಕ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಟ್ಟಸಂಗಾಡಿಬಿದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ವಾಯವ್ಯ ನರಸೀಪುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23748) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲಾ	98.65	(-) 1.34%	04.03.14	03.09.14	03.09.14	87.71	0.00	0.00	87.71	0	0	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 03/15
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಬಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲಾ	285.54	(+) 9.95%	09.06.14	08.03.15	08.03.15	280.54	0.00	0.00	280.54	0	0	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 7.90 ಕಿ.ಮೀ 03/15
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ ಬಾಮನಾಳ ವಾಯವ್ಯ ಸಂಬಡ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23641) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ. ದೇವಪ್ಪಲಾ	284.94	(+) 9.95%	27.05.14	26.02.15	26.02.15	279.93	0.00	0.00	279.93	0	0	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ 7.10/15
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್.218 ರಿಂದ ನೇಲೋಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23251) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ್-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಗೋಲಯ್ಯ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ	104.43	(+) 4.13%	04.03.14	03.09.14	03.09.14	95.44	0.00	0.00	95.44	0	0	1.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.07/2015 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡ್ಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಕಲ್ಪುಕುಂಗರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕೂಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(49043) (1.10 ರಿಂದ 5.90)	400.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	447.37	(+)12.18	06.2.2016	05.01.2017	405.73	0.00	0.00	405.73	0	0	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (2.0 ಕೆ ಮೀ 03/16, 2.0 ಕೆ ಮೀ 03/17, 0.5ಕೆ.ಮೀ 06/17 ). 7- ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಸೂರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48425)	100.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	111.77	(+)4.88	11.01.2016	10.07.2016	73.15	29	29	102.15	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (1.10 ಕೆ ಮೀ 03/2016)
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಯಾ ಬಮೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಿಂಟಾ	215.64	(+)2.09	12.01.2016	11.10.2016	38.2	98	168	206.2	0	0	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (1.00 ಕೆ ಮೀ 03/2016- 1.90ಕೆ.ಮೀ 11/2017)
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಲ್ವರಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರೋದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮಯಾ ವಾಲ್ಕರಿ, ಕುಳಸೂರ ಕ್ರಾಸಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	502.00/492.00	ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ ಮುಖಾಜನ	560.97	(+)13.50	18.01.2016	17.12.2016	490.74	0	27.46	518.2	0	0	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (3.0 ಕೆ ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕೆ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017, 0.5ಕೆ.ಮೀ.- 06/17 -0.85 ಕೆ ಮೀ-01/2018)
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೇರೋಗಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ರಮೇಶ ಕೊಲಗಿ	192.23	(-)5.00	16.06.2016	15.03.2017	136.18	23.00	23.00	159.18	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ರಿಂದ ಹರವೂರ ಬಾಯಾ ಮಾರವೂರ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬೇ	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	25.0	0	95.00	120	0	0	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (4.75 ಕೆ.ಮೀ- 02/2018) ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಖರ್ಚು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಹಂಗರಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 7.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65257	150.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಧುಕರ	132.78	(-)11.45	26.12.2017	25.09.2018	25.09.2018	0	93.56	118.36	118.36	1.8	0	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.80 ಕಿ.ಮೀ- 8/2018)
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ 218 ಮಂಡೇಪಾಲ ಕ್ರಾಸ ರಿಂದ -ಮುಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ-65411	100.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವನಂದ ದೊಡ್ಡಮನಿ	89.47	(-)10.52	04.01.2018	03.07.2018	03.07.2018	-	0	70.00	70.00	1.2	0.4	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.2 ಕಿ.ಮೀ- 06/2018)
26	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಟಗಿ-ಬದವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ. ನಾಣಗಾಡಾ ಬಿರಾದರ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	50.00	110.00	160	0	0.3	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.5 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮೂಡುಹಾಳ ರಿಂದ ಚಾಪುನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬಬದ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಬಲಬಟ್ಟೆ ವಡಗೇರಾ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಲಭಾ ವಿ	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	100.00	125.00	175	0	0	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(3.4 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ನರಿಪೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442	280.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಮುಕ್ಕಣ	273.41	(-)2.15	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	40	223.17	233.17	273.17	3.85	0	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(3.85 ಕಿ.ಮೀ- 11/2018)
29	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರದ್ದೆವಾಡಗಿ ಕೂಡಿ ಕಿ.ಮೀ 7.70 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -67287	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎ. ಇನ್.ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್	189.8	(-)5.09	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	55.2	54.60	134.60	189.8	0	0	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.50 ಕಿ.ಮೀ- 03/2018) ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲಗಿ-ಮುರಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯು ಹಾಲಪ್ಪರಗಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಕೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ -65692	120.00	ಶ್ರೀ. ನಾಣಗಾಡಾ ಬಿರಾದರ	100.39	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	0	0.00	0.00	0	0.7	0.7	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(0.7 ಕಿ.ಮೀ- 03/2019)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂಚ್ಚೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ/ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂಗಳ ಅಂಚ್ಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ/ಇಲ್ಲ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ/ಇಲ್ಲ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪಾಲಿಕೆ ರಾ.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೂಲಗುತ್ತಿ ಬೋಳವಾಡ (ಜಿಮುರ) ಪಾಯಾ ಬೋಳಾಲ ತೆಗನೂರ ಪಾಯಾ ಹೆಚ್ ಹಾಸ್ಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲಗ	353.47	(+)18.00	03.03.2016	02.02.2017	02.02.2017	163.97	32.10	32.10	196.07	0.00	0.00	1.20	1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪಾಲಿಕೆ ಎಸ್.ಹೆ-150/ಇ ರಿಂದ (ಪಾಯಾ ಬೋಳಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರಾದ ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ದಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇವುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283)	240.00	ಶ್ರೀ ಅಶ್ವರಮಿಯಾ	294.45	(+)8.64	03.03.2016	02.12.2016	02.12.2016	222.23	25.00	25.00	247.23	0.00	0.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.(2.50 ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ (ಎಸ್ ಹೆಚ್ - 150) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರದವರೆಗೆ ಪಾಯಾ ರೇವಣ್ಣನದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂದ 1.50) (48686)	87.00	ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	99.08	(+)8.96	08.01.2016	07.07.2016	07.07.2016	83.35	0.00	0.00	83.35	0.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (1.0 ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಇ) ದಿಂದ ಏಕಪಾ ಬೋರೂವಾ ರಾಮನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50-65225	100.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಆರ್.ವಿ.	109.49	(+)12.99	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.37	0.00	26.00	104.37	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.50 ಕಿ.ಮೀ- 03/2018)
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ ಸೆಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಚೇರಿದಿಂದ ಬಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಶನ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ರೇವಣ್ಣನದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ -65226	100.00	ಶ್ರೀ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಪ್ತಾರ	110.87	(+)12.99	28.10.2017	27.04.2018	27.04.2018	20	33.52	90.66	110.66	0.00	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.20 ಕಿ.ಮೀ- 02/2018)
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150- ಇಗೆ ಕೂಡುವ ಪಾಯಾ ರಾಮನಗರ ಮಂಡಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ- 65221	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ್ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್	110.87	(+)12.99	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	38.74	25.00	50.00	88.74	0.82	0.62	0.62	200 ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 (ಹಳೆ ಫಲ್ಕರ ಬೇಡ್ಗೆ) ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಇ ಪಾಯಾ ಬೆನ್ನವೀರ ನಗರ ಪಾಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ- 65222	200.00	ಶ್ರೀ.ಸೈಯದ್ ಯುಸುಫ್	218.65	(+)12.99	14.11.2017	13.08.2017	13.08.2017	23.00	93.57	164.09	187.09	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.12 ಕಿ.ಮೀ 01/2019)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಡೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಡೆ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚರ್ ಪ್ರಮೀಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ದಿಂದ (ಮಿಸಲಾ ನಗರ ದೃಷ್ಟಿ) ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ-65440	175.00	ಶ್ರೀ..ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಗುಲಾಮ್	192.58	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	80.00	32.00	112.00	1.85	0.00	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.85ಕಿ.ಮೀ-08/2018)
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ಅಣ್ಣದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಗರಗಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 149 ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ- 65224	200.00	ಶ್ರೀ..ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಗುಲಾಮ್	219.02	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	20.00	33.91	193.91	2.95	0.00	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.95ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಮನಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಲಗತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ಸಿ.ಸಿ ( ಸ್ಟಾಪ್) ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 - 65223	175.00	ಶ್ರೀಬಾಣಾ ಮಹಮ್ಮದ ಪಟೇಲ	192.46	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	5.00	139.55	184.75	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ(2.0 ಕಿ.ಮೀ/01-2019)
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಡಲ್ ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65246	100.00	ಶ್ರೀ..ಮಹಮ್ಮದ ಅಜಿಮುದ್ದೀನ್ ಸಕ್ರಿ	104.83	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	20.00	62.80	81.74	0.00	0.00	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.40 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಧಾಬ ಫಾಕ್ಟಸ್ ಹಾಲ್ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ಅಣ್ಣದಪುರ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65243	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾ ಫಾಕ್ಟೋದೀನ್	108.99	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	0.00	75.00	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.5 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಯಗುಂಬದ ರಸ್ತೆ ರಿಂಗ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕಾ ರಾಣೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ಸಿ ಸಿ ಬರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65227	75.00	ಶ್ರೀ.ಶಂಕರ ಕಾದವ	70.95	(+)1.80	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	-	0.00	0.00	0.85	0.00	-	ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಹಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿತಿಯು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಕಡತ ಬಂಕದಿಂದ ಮೂಲಗತ್ತಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಕಡತ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ(ಮಾಯಾ ಇತಹಾರ ಕಾಲೋನಿ)ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗೆ- 65245	75.00	ಶ್ರೀ.ಗೋಕುಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	78.42	(+)12.99	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.34	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.5 ಕೆ.ಮೀ- 02/2018)
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲಗತ್ತಿ ಬೋಳವಾಡ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮಾಯಾ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೆ.ಮೀ.ವರೆಗೆ- 65244	100.00	ಶ್ರೀ.ಇಚ್ಛಾಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ್	109.44	(+)12.99	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	35	27.90	27.90	62.90	1.20	1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(1.2 ಕೆ.ಮೀ- 03/2018)
19		ಒಟ್ಟು	2997.00		3316.27					1802.17	505.35	1063.15	2865.32	11.67	1.82	27.52	
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂದಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಣ್ಣಬಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸೀತದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜೀವರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುರಹಾಪಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗರಗುಂದಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂ 265/ಕ್ರ.ಸಂ 1 (ಬಿ-120-3/13) (10456) (4.85)	190.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ. ಇಂದ್ರಾಣಿ	185.69	(-) 6.12%	26.07.12	25.04.13	25.11.13	120.94	0.00	0.00	120.94	0.00	0.00	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 1.00 ಕೆ.ಮೀ ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (07/13) 1.00 ಕೆ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (08/13) 1.20 ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ (03/14) ಅಂತ್ಯವು ಬಿಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದನೂರ ಮುಖ್ಯ ಕೋಟೇಸರ (ಡಿ) ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (41548)	400.00	ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠ ಎಸ್. ಮೂಲಗಿ	473.07	(+)9.50	12.01.2016	11.10.2016	11.10.2016	394.77	26.01	26.01	420.78	0.00	0.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ(4.0ಕೆ.ಮೀ 03/2016)
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲ್ಕರಿ-ರಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ರಾ.ಹೆ 10 ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (41584)	200.00	ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ	233.05	(+)9.50	07.01.2016	06.10.2016	06.10.2016	226.63	6.43	6.43	233.06	0.00	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. (2.10ಕೆ.ಮೀ 03/2016)
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಪರಾಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ0.60 ರಿಂದ 1.20 -	250.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ	276	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	100.00	150.00	180.00	0.60	0.40	0.40	ಬಾಕಿ ಕೆಲವರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 200 ಮೀ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್‌ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್‌ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಗಣಪಲಹೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ.ಮಹಾಜನ್	335.83	(+)12.99	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	30	50.00	165.00	195.00	3.70	0.30	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ(ಶ) ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗೋಗಿ(ಶ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ)-67641	100.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಕಲಬುರಗಿ	91.86	(-)8.11	15.11.2017	14.08.2018	14.08.2018	0	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (2.0 ಕಿ.ಮೀ 01/2018)
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕೆ ತಾಂಡದಿಂದ ಬೆಂಪನೂರು (ಇ ಮುರ) 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 15.40 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - 67144	400.00	ಶ್ರೀ. ಅರ್.ಬಿ.ಗುಪ್ತದಾರ	442.55	(+)12.99	15.11.2017	14.08.2018	14.08.2018	400	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (3.80- ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗಾಪೂರು ಕ್ರಾಸ್ (ಎಸ್‌ಪಿ‌218) ದಿಂದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದ್ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಯಾ ಸಿರಗಾಪೂರು, ಬೊಸರಗಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಬಬಲಾದ (ಎಕ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	400.00	ಶ್ರೀ. ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್	445.20	(+)12.99	07.11.2017	06.10.2018	06.10.2018	100	150.00	240.30	340.30	0.00	0.00	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (4.43 ಕಿ.ಮೀ.- 03/2018)
7		ಒಟ್ಟು	2936.00		3446.59					1799.22	415.86	673.16	2472.37	9.70	5.60	41.07	
66		ಒಟ್ಟು	18239.00		20368.63					12226.29	3110.17	4957.63	16992.91	52.50	12.93	212.36	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,																	
ಯೋ.ಬಂ & ಒ.ಟಿ.ಎಂ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5054-04-337-0-01-160)																	
1	ಅಥಣಿಲಹೂರು	ಅಥಣಿಲಹೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ದೇವಲಗಾಂವು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 268/30, 32 (11-12 ಅಚ್ಚರಿ-ಇ) (ಕ್ರ.ಸಂ. 10706)	725.00	ಮೆ. ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್	786.53	(+)4.89%	25.02.13	24.01.14	24.01.14	867.08	16.00	16.00	883.08	0.00	0.00	10.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (6.00 ಕಿ.ಮೀ. 03/14, 4.45 05/14)
1		ಒಟ್ಟು	725.00		786.53					867.08	16.00	16.00	883.08	0.00	0.00	10.45	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,																	
ಯೋ.ಬಂ & ಒ.ಟಿ.ಎಂ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇವಾ ಸುಧಾರಣೆ (5054-03-337-0-16-154)																	
1	ಅಥಣಿಲಹೂರು	ಅಥಣಿಲಹೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೊಸರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 34.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಾದಶಹಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ).	495.00	ಶ್ರೀ ವಿನೋದ.ಬಿ. ಕಾಟೀಲ	509.62	(+)12.00%	16.09.2014	15.08.2015	15.08.2015	505.08	0.00	0.00	505.08	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ರು ಪ್ರಮಿಯವರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
2	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 54.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಖಜೆ 6025717	305.00	ಶ್ರೀ ಬಿ.ನೊಂದ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ	300.03	(+)3.95%	07.03.2015	06.02.2016	06.02.2016	97.65	116.25	150.18	247.83	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಸಂ-02/2018)
3	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಹೂರ (ರಾಜ್-155) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ಜಿ.ದೇವತಕಲ್	92.55	(-)6.10%	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	-	0.00	0.00	0.00	1	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	900.00		902.20					602.73	116.25	150.18	752.91	3	0	2	
4	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಯಚೂರ (ರಾಜ್ -51) ಕಿ.ಮೀ 51.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-65700	150.00	ಶ್ರೀ.ಮುಖಾಂತೇಶ ಬಳಗಾಣೂರ	146.92	(-)0.66	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	66.00	64.64	80.92	146.92	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(01-06/2018)
1		ಒಟ್ಟು	150.00		146.92					66.00	64.64	80.92	146.92	1	0	1	
5	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಬೇಡ-ಬಿಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 21.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66887	70.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ	78.66	(+)12.55	05.01.2018	04.07.2018	04.07.2018	0.00	27.12	52.12	52.12	1	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(01-03/2019)
6	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಾದ ದಿಂದ ಸದಾನಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಕಿ.ಮೀ 168.44 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66883	160.00	ಶ್ರೀ.ಹುಲಕಂಟರಾಯ	181.95	(+)14.99	05.01.2018	05.07.2018	05.07.2018	148.43	33.38	33.38	181.80	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (03/2018)
2		ಒಟ್ಟು	230.00		260.61					148.43	60.50	85.50	233.92	2	1	2	
6		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	1280.00		1309.73					817.16	241.39	316.60	1133.75	6	1	5	
50.54 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
1	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿಲಹೂರ-ಗಾಣಗಾಹೂರ (ಇ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 43075	450.00	ಶ್ರೀ ಬಿವಲಿಂಗ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಹಮ್ಮಾನಿ	455.47	(-)6.81	29.04.2016	28.03.2017	28.03.2017	479.42	0.00	0.00	479.42	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1/01.02.2017)
2	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವಡಾಹೂರ - ಚಿನ್ನದುಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಲ್ಲಿ (ಬಂದರಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-42044	200.00	ಶ್ರೀ.ಮನ್ಮಾನ್ಯಯ್ಯ	230.52	(+)3.95	07.04.2016	06.01.2017	06.01.2017	343.93	2.52	2.52	346.47	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1ಸಂ./09/2017)
3	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ನೇಹನ ಗಾಣಗಾಹೂರ - ರೇವುರ - ಅಣ್ಣಾಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.75 ಮತ್ತು 17.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66412	270.00	ಶ್ರೀ. ಅರವಿಂದ ಹೂಗಾರ	260.05	(-)1.55	28.10.2017	27.04.2018	27.04.2018	124.15	156.75	156.75	280.97	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1 ಸಂ-12/2018)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ವಿವರ (ಕೆ.ಮೀ.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.20 ಮತ್ತು 10.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66411	130.00	ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿ.ದೇವತೇಶ್ವರ	110.86	(-)14.36	19.01.2018	18.07.2018	18.07.2018	-	77.51	77.51	77.51	1	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1-03/2019)
4		ಒಟ್ಟು	1050.00		1056.90					947.50	236.78	236.78	1184.37	4	1	4	
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ-ಚಿಂಚನಗೂಡ (ಇಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ4.90 (ಸಂಗೂಳಗಿ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ) ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.- 66701	150.00	ಶ್ರೀ.ಮೂಕುಂದೇಶ ಬಾಗೇಶ್ವರ	145.44	(-)0.66	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	100.68	4.50	46.17	146.79	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1/06.2018)
1		ಒಟ್ಟು	150.00		145.44					100.68	4.50	46.17	146.79	1	0	1	
5		ಒಟ್ಟು	1200.00		1202.34					1048.18	241.28	282.95	1331.16	5	1	5	
													ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭಿಯಂತರರು				
													ಲೋ.ಬಂ.ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ.ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ				
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 5054-04-337-0-01-131																	
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು-ವಿಭಾಗ																	
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಮುಡಬಾಳ - ಬಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಸುಂಬಳ ವಾಯಾ ವಹಗೇರಾ ಕಿ ಮೀ 2.00(ಅಯ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಿಂದ 8.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70227	150.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	166.05	(-)21.21	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	116	0.00	35.56	149.99	3.25	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಡಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್. - 218 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ವಾಯಾ ಕರಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.20.00 ರಿಂದ 25.00ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70064	148.24	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	166.05	(-)21.21	10.01.2018	09.06.2018	09.06.2018	100.1	0.00	49.15	147.67	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಡಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್. - 16 ಮುಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಡಕೋಡ ವಾಯಾ ಹಂಚಿಣ್ಣಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಿಂದ 11.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-69560	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	156.16	(-)21.90	29.01.2018	28.07.2018	28.07.2018	100	39.80	76.00	153.38	2.35	0.00	2.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಡಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	498.24		488.26					316.10	39.80		451.04	7.70	0.00	7.70	
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಜೇರಬಗಿ-ಬದನಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(85940)	90.06	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	64.79	(-)28.05	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0	62.41	62.41	62.41	1.21	1.21	1.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ												ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು	
----------	------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು- ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.52	ಶ್ರೀ.ದೇವರಾಜ ನಾರದ	82.01	(-)-16.67	08.01.2018	07.05.2018	07.05.2018	67.66	2.00	14.15	81.89	0.00	0.00	1.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.66 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
1		ಒಟ್ಟು	100.52		82.01					67.66	2.0	14.15	81.89	0.0	0.0	1.66	
		ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು- ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ															
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮರಾದ - ಜಂಮುಗಾ ಒ.ಅಂ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	67.55	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	51.83	(+)-23.21	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0.00	51.69	51.69	51.69	0.73	0.73	0.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	67.55		51.83					0	51.69	51.69	51.69	0.73	0.73	0.73	
2		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	168.07		133.84					67.66	53.69	65.84	133.58	0.73	0.73	2.39	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು- ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕವಲಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ															
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕರಗಿ - ಮಾರಾಳ - ಬೋರಲಿ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 11.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ- 69174	60.00	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ ಗುರುದಾರ	47.00	(-)-19.81	10.01.2018	09.03.2018	09.03.2018	46.58	0.00	0.00	46.58	0.00	0.00	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.61 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
14	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಂಕಲಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮಾರಾಳ ( ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-68703	500.00	ಎಸ್.ನಿ.ವಿ. ಆರ್. ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟಣ್ಣ	543.41	(-)-8.90	08.02.2018	07.11.2018	07.11.2018	304.00	0.00	181.00	485.00	5.12	5.12	5.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (5.12 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
2		ಒಟ್ಟು	560.00		590.41					350.58	0.00	181.00	531.58	5.12	5.12	5.73	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
15	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬೇರಗೋಡ - ಬೀದಿ (ರಾ.ಹ-124) ರಸ್ತೆ 84.00 ಮೀ 116.80 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ದೇನಾಯಿ ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ)ರ ವರೆಗೆ ಸು. ಸು. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	43.54	ಶ್ರೀ ಎಮ್.ವೈ.ಮದರಿ	33.98	(-)-21.88	05.01.2019	04.04.2019	04.04.2019	0.00	30.27	30.27	30.27	0.98	0.00	0.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ)
1		ಒಟ್ಟು	43.54		33.98					0.00	30.27	30.27	30.27	0.98	0.00	0.98	
3		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	603.54		624.39					350.58	30.27	211.27	561.85	6.10	5.12	6.71	
15		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	2751.08		2741.79					1826.54	424.54	2633.29	2633.29	26.93	10.25	29.20	
		ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿ															
		ಜೀವರ್ಗೋಪಕರಣ- ಬೀದಿ															
1	ಜೀವರ್ಗೋಪಕರಣ	ಜೀವರ್ಗೋಪಕರಣ ಮಂದೇವಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸು. ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85750	60.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್	41.13	(-)-23.21	29.01.2019	28.05.2019	31.03.2019	0.00	56.02	56.02	56.02	0.463	0.463	0.463	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿನಿಯಮ 1985ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿನಿಯಮ 1985ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿನಿಯಮ 1985ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85746	10.00	ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ	8.89	(-)17.02	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	8.3	8.3	0.193	0.193	0.193	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85751	35.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಗೌಡ	27.36	(-)21.77	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	27.3	27.3	0.669	0.669	0.669	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85748	30.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	22.57	(-)24.72	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	22.58	22.58	0.546	0.546	0.546	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳುಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85747	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	10.78	(-)28.02	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.61	7.61	0.276	0.276	0.276	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಹಾಲ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85759	16.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	11.48	(-)28.06	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	11.13	11.13	0.288	0.288	0.288	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85754	20.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	14.99	(-)24.99	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	14.96	14.96	0.366	0.366	0.366	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85758	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	7.51	(-)24.69	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.38	7.38	0.111	0.111	0.111	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85742	12.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	9.18	(-)23.36	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	9.19	9.19	0.186	0.186	0.186	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚವರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85737	5.40	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಿ	4.48	(-)16.65	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	4.48	4.48	0.1	0.1	0.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10		ಒಟ್ಟು	213.40		158.37				0.00	168.95	168.95	168.95	3.20	3.20	3.20	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಲಾಕೀನ ಸಂಗಣಗಳಿಗೆ ಸಿ. ಕೆ.ಅಂಬಲಗಾ, ಬೆಟ್ಟದಗಿ, ಚಿಂಚನೂರ, ಅಂಬಲಗಾ, ಲಾಡುಮಗಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-85793	54.59	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ರಾಜುಡಿನ್ ಗುಲಾಮ	45.51	(-)16.10	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	45.52	45.52	0.81	0.81	0.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗ್ಡಂ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್ಡಂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿತಿಯಂತೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
1		ಒಟ್ಟು	54.59		45.51				0.00	45.52	45.52	45.52	0.81	0.81	0.81		
12	ಅಪಟಲಪೂರ	ಅಪಟಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ, ಅಂಡಲಗು ಗ್ರಾಮ, ನಂದಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ಧನೂರ ಗ್ರಾಮ ದುಧನಿ - ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರವಾಳ - ದುಧನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ - ಮೂಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರ (ಕೆ)ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85664	188.59	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೈ. ಬಾಬೇಲ್	197.82	(+)4.90	30.01.2019	29.05.2019	31.03.2019	0.00	197.82	197.82	197.82	2.25	2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	188.59	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	197.82	197.82	197.82	2.25	2.25	2.25		
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಮಾದನ ಹಿತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಡ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಗದಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ತಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ದುಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ಬೋಳನಿ ತಾಂಡಾ(ನಾವದಗಿ ತಾಂಡಾ) ಮತ್ತು ಜಿರೋಲ್ಯ ತಾಂಡಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -85772	193.55	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	202.91	(+)5.00	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0.00	202.07	202.07	202.07	3.21	3.21	3.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	193.55	0.00	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	202.07	202.07	202.07	3.21	3.21	3.21		
13		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	650.13	0.00	604.61	0.00	0.00	0.00	0.00	614.36	614.36	614.36	9.46	9.46	9.46		
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ - ಟಿ.ಎಸ್.ಎ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ																	
ಜೇವರ್ಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ.																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85755	30.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ.ಬಾಬರ	22.37	(-)25.39	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	20.43	20.43	20.43	0.49	0.49	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಗೌಡ ತಮ್ಮನಗೌಡ	4.58	(-)23.52	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	4.55	4.55	4.55	0.1	0.1	0.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85842	10.00	ಶ್ರೀ.ಶಿಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದೋರ	7.81	(-)21.78	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	7.81	7.81	7.81	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನರಬೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85745	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಬಾಬರ	7.60	(-)23.88	15.12.2018	14.03.2019	14.03.2019	0.00	7.37	7.37	7.37	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85760	20.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	14.16	(-)29.13	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	11.71	11.71	11.71	0.38	0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡಲ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85764	10.00	ಶ್ರೀಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	7.60	(-)23.88	15.12.2018	14.03.2019	14.03.2019	0.00	7.28	7.28	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85735	10.00	ಶ್ರೀಬಿ.ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಾಡಿ	7.18	(-)24.99	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	7.18	7.18	0.187	0.187	0.187	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85762	16.41	ಶ್ರೀಬಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ	12.4	(-)24.32	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0.00	12.41	12.41	0.111	0.111	0.111	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8		ಒಟ್ಟು	112.41		83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	78.74	78.74	78.74	1.83	1.83	1.83	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
9	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ ಸಲಗರ,ಸರೋಜಾ,ಲಾಡಮುಗಳಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.-85797	28.76	ಶ್ರೀ.ರಾಜಕುಮಾರ	23.66	(-)17.56	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0.00	23.50	23.50	0.61	0.61	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	28.76	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.61	0.61	0.61	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														
10	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅದರಾದ ಗ್ರಾಮ,ಉಡುಪಿ ಗ್ರಾಮ,ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ-85662	51.50	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್	53.99	(+)4.90	30.01.2019	29.05.2019	31.03.2019	0	53.73	53.73	0.577	0.577	0.577	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಶಲ್	12.45	(-)22.44	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0	11.54	11.54	0.3	0.3	0.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಪಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಚೇಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಬಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿ.ಚಿಂಗಲಿ	8.3	(-)16.92	13.12.2018	12.03.2019	12.03.2019	0	8.16	8.16	0.185	0.185	0.185	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.84	ಸರ್ವಪ್ಪಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ್	10.6	(-)17.29	26.12.2018	25.03.2019	25.03.2019	0	10.6	10.6	0.2	0.2	0.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಣ್ಣಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ನೋಡಕುಮಾರ	7.86	(-)21.29	11.12.2018	10.03.2019	10.03.2019	0	7.84	7.84	0.185	0.185	0.185	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	99.34	0.00	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	91.87	91.87	1.45	1.45	1.45	
		ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ														

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
15		ಆಕಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ (ಜಿ), ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ,ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ, ಖಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕವಸರ ಸಾಂಕು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -85775	101.95	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೂಜೆಟ್ಟಿ	105.59	(+)5.00	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0	104.58	104.58	104.58	0.56	0.56	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	101.95	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.58	104.58	104.58	0.56	0.56	0.56	
15		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	142.46	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.69	298.69	298.69	4.44	4.44	4.44	
ನಿರ್ದೇಶಕ ಭವಿಷ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337-0-01-422																	
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೇಂದ್ರ	20.12	(-)19.73	07.12.2019	06.03.2018	06.03.2019	15.75	2.55	2.55	15.75	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಯಾತನೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೇಂದ್ರ	15.89	(-)19.70	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	3.15	2.55	2.55	5.70	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.30-01/2018)
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ರಾಜನೂರ ತಾಂಡಾದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿರಾ ಪವಾರಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಲು ಮನೆಯಿಂದ ಜೈರಾಜ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಬಾಬುರ ರಾಜೇಂದ್ರ	15.89	(-)19.70	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	15.75	1.47	4.02	19.77	0.00	0.00	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.30-01/2018)
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬದನಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಚಂದು ಕಿರಾಣಿ ದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ, ಸೇವಾಲಾಬ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ವಿಠಲ ಮನೆ, ಬಾಬು ಸಾಂಕು ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮಲ ದ್ವಾಪು ಮನೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಾಂಕು ಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವ ಮನೆಯಿಂದ ಧನಸಿಂಗ ಜಾಪಾ ಮನೆ, ಸಾಂಕು ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ದಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಮಲ್ಲಯ್ಯ	18.82	(-)20.90	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2019	-	0.82	17.10	17.10	0.00	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ರಂಜಣಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ, ಸಂಜು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಬ ಗುಡಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾಲಾಬ ಗುಡಿ ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ನಾಥು ಪವಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಹಣಮಯ್ಯ ಗುತ್ತಿದಾರ್	22.58	(-)23.90	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2019	-	2.37	20.35	20.35	0.00	0.00	0.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜಿರಾಳ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪಾ	7.87	(-)20.39	09.02.2018	09.03.2018	09.03.2018	-	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೀದಿಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಪುರ (ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ) ದಿಂದ ಭನ್ನಪ್ಪ ಹಂಗರಗಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ರಾಜಾ ಲ ನಾಯಕ	12.26	(-)17.20	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	-	1.20	11.46	11.46	0.00	0.00	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.19-02/2018)
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಗುರಗೌಡ ಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗೌಡ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಬಾದರ ರಾಜೇಶ್	7.94	(-)19.71	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2019	-	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-02/2018)
9	ಜೇವರ್ಗಿ	ಪಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಸುಭಾಷ ಬೆವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಸಿಂಗ್ ಪವಾರ, ಸಂಖು ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.91	ಬಾದರ ರಾಜೇಶ್	5.63	(-)19.56	07.12.2020	06.03.2018	06.03.2019	-	0.00	5.63	5.63	0.00	0.00	0.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.13-01/2018)
9		ಒಟ್ಟು	161.91	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	10.96	77.84	109.94	0.00	0.00	2.57	
10	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85729	65.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್	46.13	(-)28.28	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	43.14	43.14	43.14	0.84	0.84	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ತಾಂಡದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಗುರುನಾಥ ಲಾಬೊ ಪವಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ 85766	20.00	ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್	19.18	(-)22.83	30.1.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	14.50	14.50	14.50	0.32	0.32	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85726	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಬಿ.ರಾಜೇಶ್	11.18	(-)24.56	07.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	11.17	11.17	11.17	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
13	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಕಂದಕಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85731	18.00	ಶ್ರೀ.ನಿಖಿಲ ಬಾಟೇಲ್	13.34	(-)18.57	19.01.2019	18.04.2019	31.03.2019	0.00	9.52	9.52	9.52	0.24	0.24	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಟೇಲರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85769	15.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಹೆಚ್. ಹಂಗರಗಿ	11.48	(-)22.64	24.12.2020	23.03.2019	31.03.2019	0.00	11.40	11.40	11.40	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
15	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಣನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85788	15.00	ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ್ಣ	10.57	(-)28.69	16.01.2019	15.04.2019	31.03.2019	0.00	6.61	6.61	6.61	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85766	25.15	ಶ್ರೀ.ಬಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿ.ಕುಸ್ನಿ	19.18	(-)22.83	03.01.2019	02.04.2019	31.03.2019	0.00	18.86	18.86	18.86	0.32	0.32	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ/ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣತೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಛೇದನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85843	15.00	ಎಮ್ ಜಿ ಬಿರಾದಾರ	11.69	(-)26.49	28.12.2018	27.03.2019	31.03.2019	0.00	10.90	10.90	10.90	0.87	0.87	0.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಹುದ್ದಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85765	17.00	ಸಿವಾನಂದ	16.53	(-)1.73	16.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	14.23	14.23	14.23	0.23	0.23	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85770	20.00	ಜೆ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	14.83	(-)25.00	28.12.2018	27.03.2019	31.03.2019	0.00	14.86	14.86	14.86	0.23	0.23	0.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಣೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85733	10.00	ಶ್ರೀ ದಲೇಖಾ ಮುನೀರ	8.68	(-)18.10	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	7.30	7.30	7.30	0.16	0.16	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85844	20.00	ಶ್ರೀ.ಅನಂದಸಿಂಗ ಹಳಾರ	14.9	(-)25.00	19.01.2019	18.03.2019	31.03.2019	0.00	14.90	14.90	14.90	0.37	0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಸಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85767	15.00	ಎಸ್ ಬಿ ಕೊರೆ	10.02	(-)32.45	03.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	8.71	8.71	8.71	0.27	0.27	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮನ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85934	15.00	ಬಿ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ	10.38	(-)30.00	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	9.55	9.55	9.55	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
14		ಒಟ್ಟು	285.15	0.00	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.65	195.65	195.65	4.91	4.91	4.91	
23		ಒಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟು	447.06	0.00	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65	206.61	273.49	305.59	4.91	4.91	7.48	
		ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ															
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
24	ಅಳಂದ	ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಪ್ಪಾ ಹೋಲ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬರಾಯ ಹೋಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಪಟೇಲ್	14.74	(-)0.00	19.01.2018	18.03.2018	18.03.2018	10.76	3.55	3.55	14.30	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
25	ಅಳಂದ	ಲಾಡ ಚಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ದುತ್ತರಗಾಂವ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	45.00	ಮೂಡನ ರಾಜೇಂದ್ರ	41.71	(-)7.13	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	24.82	0.00	15.98	40.79	0.00	0.00	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
26	ಅಳಂದ	ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	10.00	ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಗರೆ	9.66	(-)2.03	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.21-02/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
27	ಆಳಂದ	ಗೋಕಾ (ಬಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಂಡಾಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	ಎಸ್ ಜಿ ಕೋಕಾಡ	16.99	(-)15.00	20.12.2017	19.03.2018	7.95	0.00	8.55	16.51	0.00	0.00	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
28	ಆಳಂದ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪಾಡೇಕರ ಮಾರ್ಗ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ	14.95	(-)0.00	27.12.2017	26.03.2018	8.32	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
29	ಆಳಂದ	ಝಳಕಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	ಲಕ್ಷ್ಮಣ	14.96	(-)0.00	19.01.2018	18.03.2018	14.91	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.27-02/2018)
30	ಆಳಂದ	ಮಹಿಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಮಾನಂದ ಶೇರಿಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ	50.00	ಹಣಮಂತ ಬಿರಾಲ	47.01	(-)4.95	16.01.2018	15.03.2018	24.97	0.00	14.13	39.10	0.00	0.00	0.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
31	ಆಳಂದ	ಹಿರೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಭಾಕರೆ	10.41	(-)4.93	26.12.2016	25.03.2017	5.90	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
32	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಲಕ್ಷ್ಮಣ	24.16					20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
33	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಒಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ದೇವಿಂಧ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಲಾಕುಣಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಾಹುರಾವ ಭರಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೇಪ್ಪಾ ಶೇಟಿಪ್ಪಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶಿವಣ್ಣಾ ದಂಡಗೂಳ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಾದವ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಪಟೇಲ್	23.56					5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
34	ಆಳಂದ	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಗಡಿ ಕ್ರಾಡೇಶ)	15.00	ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ	14.95	(-)0.00	27.12.2017	26.03.2018	-	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
11		ಒಟ್ಟು	246.00		233.10				107.29	37.45	76.11	183.39	0.00	0.00	3.95	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
35	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯುಕೆ (ಬಿ), ನಿಂಗದತ್ತಿ, ಯಿಳಸೂಗಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾ, ಕುಡಕಿ, ದಂಗಾಪುರ, ಸಾಪಲೇಬ್ಬರ, ಯುಕೆ (ಕೆ), ಗೋಲಾ (ಬಿ), ಶಿರೂಂ (ಜಿ), ಜಂಬಗಾ (ಕೆ), ಜಂಬಗಾ (ಆರ್), ಮದ್ದುಬಾಡಿ, ಜವಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಂತಾದ ಓಟ, ಹೆಬಳಿ, ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾ, ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾಂಡಾ, ಜಂಬಗಾ (ಆರ್) ತಾಂಡಾ, ಹೊದಲೂರ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ವರ್ತಮಾನದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85781	255.22	ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ಫ್ರಾ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	265.05	(+)4.95	18.01.2019	17.05.2019	17.05.2019	0.00	254.70	254.70	254.70	3.99	3.99	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
1			ಒಟ್ಟು	255.22	265.05				0.00	254.70	254.70	254.70	3.99	3.99	3.99		
12			ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	501.22	498.15				107.29	292.15	310.81	438.09	3.99	3.99	7.94		
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೀತ್ಲೆ ಸಡಕ, ಹೊಂಗರಗಾಂವ್, ಮರುಗತ್ತಿ, ಸೋತ, ಕಲ್ಪಡ, ನೀಲಕಂಡ, ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10.00 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	ಗುರುನಂಜಯ ಆರ್.ವಿ.	58.44	(-)15.15	29.01.2018	28.04.2018	31.03.2018	57.04	0.00	0.00	57.04	0.00	0.00	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಿನಹಾಳ ತಾಂಡ, ಬೆವ್ವಾಡಿ ತಾಂಡ, ದೇವೇನು ನಾಯಕ ತಾಂಡ, ಭಗವಾನ್ ತಾಂಡ, ಗೋಗಿ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 6.00 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಶಿವಲೇಖ್ ಜಾಹೇಲ್	24.81	(-)16.35	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	24.75	4.85	485.00	29.61	0.00	0.00	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭವಗಾನ್ ತಾಂಡಾ ಸೋಮುಲು ನಾಯಕತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೆವಳುನಾಯಕ ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	ಶ್ರೀ ಅನವರ್ ವಿಯಾ	50.16	(-)15.50	25.01.2018	24.04.2018	31.03.2018	50.12	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಹೊಲ ತಾಂಡಾ, ಮರಮಂಜಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆವಳು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಭೀಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಸುಸಾರ ತಾಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	ಶಿವಲೇಖ್ ಜಾಹೇಲ್	33.98	(-)14.14	07.12.2017	06.03.2018	06.03.2018	30.17	8.83	8.83	39.00	0.00	0.00	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಕರೂರು, ಕರೂರ ತಾಂಡ ಹಾಳ, ಸುಲ್ತಾನಪುರಹಾಳ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ ತಾಂಡಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಂದ್ರನಗರ ಮಹಾಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾ ತಾಪರಗೇಲಾ ಕಿಡಬೂರು ಅಲಗೂಡ ಮತ್ತು ಯೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಲಾ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ರಾಜುಪ್ಪಿನ ಪೇಟಲ್	76.31	(-)8.20	04.01.2018	03.05.2018	31.03.2018	74.78	0.00	0.00	74.78	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕೋಟೆನೂರು, ಕಲ್ಲದೇನೂರು, ಮೆಳದೇನೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, ಸಾಣ್ಣೂರು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	ವಿಜಯ ಟೋಪು ಬಪ್ಪಾಣ	40.24	(-)18.65	04.01.2018	03.03.2018	03.03.2018	28.84	0.00	11.32	40.16	0.00	0.00	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲೇಔಟ್ ಫೇಸ್-1 ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ದೇವಕರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಾಪುರ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಅಮರನಾಥ	24.02	(-)14.114	29.01.2018	28.03.2018	28.03.2018	20.36	0.00	0.00	20.36	0.00	0.00	0.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತಡಕಲ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	ಸಂಗಮೇಶ ವಿಜಯಕುಮಾರ	21.08	(-)14.115	29.01.2018	28.03.2018	28.03.2018	20.08	0.00	2.73	22.81	0.00	0.00	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಂಕಲಗಾ ಮನರವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)	50.00	ವಿಜಯ ಟೋಪು ಬಪ್ಪಾಣ	43.44		01.02.2018	25.04.2018	25.04.2018	41.91	1.47	1.47	43.38	0.00	0.00	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9		ಒಟ್ಟು	440.00		372.48					348.05	15.15	509.35	377.26	0.00	0.00	6.78	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನರೋಣಾ, ಬೋಧನ, ಗುಂಟ ಬಬಲಾದ, ಸಂಗೋಳಿ ಸಿ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಟ್ಟವರ್ಗಿ, ಸಾವಳಗಿ ಕೆ. ಟೆಂಟನೂರು, ಜವಳಗಾ ಬಿ, ಮಡಕೆ, ಶ್ರೀಚಂದ, ವಿ ಕೆ ಸಲಗರ, ಮುದ್ದಡಗಾ, ಅಂಬಲಗಾ, ಕುದಮೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-85799	120.00	ಶ್ರೀ.ಶಿರಾಜುಪ್ಪಿನ್ ಗುಲಾಮ	101.40	(-)14.63	27.12.2018	26.04.2019	26.04.2019	0	101.41	101.41	101.41	1.80	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ರಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ರಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ರಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿತಿಯವಳಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾಂಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಣ ಸಭಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಬಾವು ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಿ.ಕೆ. ಸವನಹಳ್ಳಿ, ವರನಿಹಾಳ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಜೀವನಗಿ, ಗೋಗಿ, ನಾಗನೂರು, ತಡಗಲ್, ಹೋಳೇಕುಂದ, ನವದಾಗಿ(ಬಿ), ದಸಾಪುರ, ಕಟ್ಟೇಶ್ವರಿ, ಸೋಂಪ, ಹೊಂಗರಗಾಂವ, ಕಲಕಮಂದಗಿ, ಕಿನ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ, ಗೋಬ್ಬರವಾಡಿ, ನೀಲಕೋಡಾ, ಹೋರಾಚಂಬಗಾ, ಮರಗುಪ್ಪಿ, ಮರಮಂಟಿ, ಪಟವಾಡ, ಕಲ್ಲಡ, ಬುಂಯಾರ ಕೆ. ಕುಸನೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಹಗಿ, ಸಣ್ಣೂರು, ಕಾರಗನೂರು & ಹೊಂಡಾ, ಕಲ್ಲಬೇನೂರು, ಬೋಳೆವಾಡ, ಪಾಳಾ, ನಂದೂರು ಕೆ, ನಂದೂರು ಬಿ, ಮಾತುಸಾಯಕ ಹಾಂಡಾ, ರಾಮಕೋಟೆ, ಬಾಜಾಕೋಟೆನೂರು, ಗೋಳಾ ಕೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಮರತೂರು. ಅಮರಾದ ಬಿ, ಯಲವಂತಗಿ ಬಿ, ಬೋಳಾಪುರ ತಗನೂರು, ಇಟಗಾ ಅಹ್ಲದಾಬಾದ ಮಹಾಕಾಂವ, ಚಂದ್ರನಗರ, ಬೇಳೋಟಾ, ಅಂಕಲಗಾ, ಬಬಲಾದ ವಿ.ಕೆ, ಕಗ್ಗಲಮುರಡಿ, ಕಣ್ಣೂರು, ಆಲಗೂಡ, ಕಡಬೂರು, ಕುಮನಿ, ಬೆಲೂರು ಕೆ, ಹರನೂರು, ವಾಪರಗೇಳಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-84221	442.31	ನಿಜಂಪಿ ಟೊಪು ಬೆವ್ವಾಣ	428.99	(-)-2.07	06.02.2019	05.08.2019	05.08.2019	0.00	427.98	427.98	427.98	9.60	9.60	9.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2		ಒಟ್ಟು	562.31	0.00	530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	529.39	529.39	529.39	11.40	11.40	11.40		
11		ಒಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟು	1002.31	0.00	902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	348.05	544.54	1038.74	906.65	11.40	11.40	18.18	
		ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
47	ಕಲಬುರಗಿ	ರಾಜಾಪುರ ಬಾಪನಹಳ್ಳಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಾಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-69910	40.00	ಅಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	31.91	(-)-19.34	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	31.91	0.00	7.64	39.56	0.00	0.00	0.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.77-02/2018)
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-71708	10.00	ಕೊನಾರಡಿ	8.09	(-)-20.24	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	5.45	2.00	0.00	7.45	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಹವಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಾಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಒಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70989	15.00	ಅಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	12.49	(-)-17.67	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	12.5	0.00	4.99	14.99	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೆಚ್‌ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -70990	15.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	12.34	(-)16.67	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	9.87	0.00	5.11	9.87	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-70992	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	8.29	(-)17.52	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.15-02/2018)
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮೇಳಕುಂದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70994	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	8.24	(-)17.01	23.01.2018	22.04.2018	31.03.2018	6.59	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಹಡಗಿಲ ಹಾರೂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ಸಾವಳಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಲಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70252	15.00	ದುರ್ಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್	12.74	(-)14.10	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	9.11	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-01/2018)
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಮಳನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ-71008	10.00	ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ್	8.34	(-)16.51	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	6.67	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
8		ಒಟ್ಟು	125.00	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	2.00	17.74	100.87	0.00	0.00	2.17	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
55		ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹವಾಲಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕಮಲ ನಗರ, ಪಾಟನುಲ್ಲಾ ನಗರ, ಶರಣಶಿರಸಗಿ, ಕೋ ನೂರ ಡಿ, ಮಳನಿ, ಅಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ, ಮಳಕುಂದಾ (ಕೆ), ಕಾಡನಾಳ, ಯಳವಂಚಗಿ (ಕೆ), ಹೆಚ್‌ಗುಂಡಾ, ಸಾಗಳಗಿ, ದಟ್ಟೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್.30ರ ಬನಶಂಕರ ಲೇಔಟ್, ಪಾರ್ಕ್.46, ಎಸ್ ಎಮ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.-85709	368.01	ಶ್ರೀ.ಶಿರಾಬುದ್ಧಿನ್ ಗುಲಾಮ	380.58	(+)4.50	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0	380.42	380.42	380.42	6.80	6.80	6.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	368.01	0.00	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.42	380.42	380.42	6.80	6.80	6.80	
9		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	493.01	0.00	483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	382.42	398.16	481.29	6.80	6.80	8.97	
		ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
		ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ ಕೋಲೆ ಪ್ರದೇಶದ ಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂದುಗಳ ಸಾಹಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭರ್ತು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69511	10.00	ಶಂಕರ್ಪ್ಪಾ	8.22	(-)14.10	08.12.2017	07.03.2018	07.03.2018	5.71	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.20-02/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69504	10.00	ಸಂಜೋಷ ಬಿ. ಚವ್ವಾಣ	7.89	(-)20.21	08.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	7.89	0.79	0.00	8.68	0.00	0.00	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (020-01/2018)
2		ಒಟ್ಟು	20.00		16.11					13.60	0.79	0.00	14.39	0.00	0.00	0.39	
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ-06 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಒಟ್ಟು	110.00	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶಿದ್ ಗಫೂರ್	114.01	(+)4.84	23.01.2019	22.05.2019	31.03.2019	0	113.49	113.49	113.49	1.64	1.64	1.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 32 ಹುಮ್ಮುಲಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಾ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಪಾಸಾಪೂರ ರೋಡಾ ಬಡವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 8 ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಂತಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರೀನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 37 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ಗೇಡ್ ವರೆಗೆ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
1		ಒಟ್ಟು	110.00	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.49	113.49	113.49	1.64	1.64	1.64	
3		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	130.00	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	114.28	113.49	127.88	1.64	1.64	2.03	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
59	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಡಿಂದ ಕ್ಯಾಸಾಪೂರ ಹರ ಉರವರಿಗೆ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70072	50.00	ಜಿ.ಜಿ ಯಂತಪ್ಪಾಣ	41.96	(-)16.01	21.12.2017	20.03.2018	20.03.2018	35.33	6.63	6.63	41.96	0.00	0.00	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
60	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಡಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ -69459	30.00	ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್	24.95	(-)16.09	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	17.73	6.87	24.60	24.60	0.00	0.00	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.43-02/2018)
61	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೈನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಡಿಂದ ಶೇಖ್ ಸಾಬ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70073	45.00	ಹೇಮಯ್ಯ ಬ ಗುತ್ತರದಾರ	35.08	(-)22.0	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	27.76	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.10-02/2018)
62	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹರಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಂ. ಬ್ಯಾರಿಷವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ-70074	30.50	ಹೇಮಯ್ಯ ಬ ಗುತ್ತರದಾರ	23.81	(-)21.10	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	15.54	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	0.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.71-01/2018)
63	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಡಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-71302	25.00	ಶ್ರೀ. ದುರ್ಗೇಶ ಪಾಟೀಲ	20.24	(-)18.18	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	17.66	2.57	20.23	20.23	0.00	0.00	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.10-02/2018)



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕೆ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಲಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಂಕ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಶರಣಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
64	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಹೋಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರನಾಥದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ)	20.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್	15.86	(-)19.66	15.02.2018	15.03.2018	0	15.18	15.18	15.18	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6		ಒಟ್ಟು	200.50		146.04				114.02	16.07	51.46	130.09	0.25	0.25	4.12	
		ಹೋಸೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
65		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅನೇಕದ ಗ್ರಾಮ, ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮ, ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85680	229.10	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುರ ಅಶ್ವಮದ ಪೇಟೆ	238.10	(+)4.90	30.01.2019	29.05.2019	0.00	237.19	237.19	237.19	2.62	2.62	2.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
66		ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85950	14.05	ಶ್ರೀ ಕೋನಾರದ್ವಿ	11.29	(-)24.18	16.01.2019	15.03.2019	0.00	10.54	10.54	10.54	0.29	0.29	0.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	243.15		249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	247.73	247.73	247.73	2.91	2.91	2.91	
8		ಒಟ್ಟು	443.65		395.43	0.00	0.00	0.00	114.02	263.80	299.19	377.82	3.16	3.16	7.03	
66		ಒಟ್ಟು	3017.25		2754.68	0.00	0.00	0.00	706.34	1803.80	2453.88	2637.32	31.89	31.89	51.63	
ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗ (ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 5034-04-337-0-01-421																
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನರೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕು ಹಾಕಿದ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಾಂಕೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಶರಣಾಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ರೂ ಹಳ್ಳಿಮನೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಾಂಕೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಚ್ಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರಗ್ಗ ನರೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70899	25.00	ಶೇಖರ ದೋರ	16.18	(-)18.19	16.12.2018	15.03.2018	0	12.52	12.52	12.52	0.00	-	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.24-01/2018)
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಮಲ್ಲಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಜ್ ಇಕ್ಕಲಿಗಿ ಯಂಕ ನಾಗಪ್ಪ ಶರಣಾಂತರ ಮನೆ, ಹಿರೇಗುಡ್ಡೆ ದೋರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಗಪ್ಪ ಹಣಕಾಸು, ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಯ ನಿಗಪ್ಪ ನಾಂಕೋಡಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಕೇ ಭವನ-70265	20.00	ಶರಣಾಂತರ ಬಿ ಎಮ್	12.42	(-)16.30	07.12.2017	06.03.2018	11.44	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.24-01/2018)
2		ಒಟ್ಟು	45.00		28.60	0.00	0.00	0.00	11.44	12.52	12.52	23.96	0.00	0.00	0.52	
		ಹೋಸೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85935	25.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಮುಕ್ಕೇರಿ	18.22	(-)26.28	03.01.2019	31.03.2019	0.00	18.27	18.27	18.27	0.40	0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಚುಕ್ಕೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ								
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.-85961	10.00	ಬಾಬುರಾವ ನಿವಶರಣಪ್ಪ	8.72	(-)11.37	18.01.2019	17.03.2019	17.03.2019	0.00	8.72	8.72	8.72	0.17	0.17	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	44.33	0.00	35.90	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	35.48	35.48	35.48	0.89	0.89	0.89	
		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	103.53	0.00	88.59	0.00	2.01	0.00	0.00	47.84	35.48	35.48	83.32	0.89	0.89	1.81	
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉಪರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69515	10.00	ಗುರುದೇವಪ್ಪ	9.88	0	14.10.2016	13.01.2017	13.10.2017	0	0.87	8.92	9.79	0.00	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	10.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	8.92	9.79	0.00	0.00	0.22	
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂ 9 ಬಾಳೆ ನಾಗರ ಮುಖಂಡರ ಗಿರಿಕೆ ಭಾವಿ ಬರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂ 9 ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಮುಖಂಡರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ಬರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85716	15.85	ಭೀಮಾಚಾರ್ ಸಂಗ	12.56	(-)25.21	06.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0	11.73	11.73	11.73	0.48	0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	15.85	0.00	12.56					0.00	11.73	11.73	11.73	0.48	0.48	0.48	
2		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	25.85	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	20.65	21.52	0.48	0.48	0.70	
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗಿ ಶಿರಸಿ,ಸಾವಳಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಕೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.-85716	25.68	ಗಂಗಾಧರ	19.26	(-)24.23	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0	19.26	19.26	19.26	0.48	0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	25.68	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26	19.26	19.26	0.48	0.48	0.48	
15	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮುಖಂಡರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮುಖಂಡರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೀರಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70075	18.90	ಮೋಹನರಾಜ ಚಟ್ಟಾರ	14.88	(-)21.10	15.12.2017	14.03.2018	14.03.2018	11.9	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	18.90	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.44	
16	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಮುಖಂಡರ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಡಾವಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.05	ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	20.46	(-)26.24	16.01.2019	15.03.2019	15.03.2019	0	20.23	20.23	20.23	0.35	0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	28.05	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	20.23	20.23	0.35	0.35	0.35	
2		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	46.95	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	20.23	20.23	32.13	0.35	0.35	0.79	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
			366.65	0.00	294.76	0.00	2.01	0.00	0.00	81.48	172.96	191.01	273.36	4.71	4.71	7.16	
ಏಕೀಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶ (ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ) ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾದ ಅನುಬಂಧ 5054-04-117-0-06-422																	
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರನವರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಸರನಾಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85777	34.16	ಶ್ರೀ.ಬಿ ಎಸ್.ಮುಕ್ಕಣ್ಣ	25.28	(-)25.18	03.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	25.28	25.28	25.28	0.22	0.22	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	34.16		25.28					0.00	25.28	25.28	25.28	0.22	0.22	0.22	
		ಆಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಹಗಾ (ಕಾಟರಬಾದ), ಶಿರ್ಡೆ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಮಂಟಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85789	37.41	ಸಂತೋಷ ಗುತ್ತಿದಾರ	37.06	0.00	21.01.2019	20.04.2019	31.03.2019	0.00	37.41	37.41	37.41	0.55	0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	37.41		37.06					0.00	37.41	37.41	37.41	0.55	0.55	0.55	
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲಾಪುರ, ಓ.ಕಳೆ, ಜಿಹಗಿ, ಸಾಗೂರ, ತಡಕಲ್, ಕಟ್ಟೂರಿ, ಸವಿನಹಾರ, ಅಪರಬದ(ಬಿ), ಇಟಗಾ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ, ಅಪ್ಪಗಾ, ಜಂಬಗಾ(ಬಿ)ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85821	66.27	ಹೆಸುಮಯ್ಯ ಗುತ್ತಿದಾರ	48.15	(-)26.60	21.01.2019	20.05.2019	31.03.2019	0.00	47.97	47.97	47.97	1.38	1.38	1.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	66.27		48.15					0.00	47.97	47.97	47.97	1.38	1.38	1.38	
1	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಕೆ,ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಪಟ್ಟಣ ಸಾವಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಹಾಗೂ ಪಾಟನುಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ -85821	43.67	ಅನುರು ಹರಣು ಜಾಧವ	34.73	(-)19.56	03.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	34.73	34.73	34.73	0.82	0.82	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	43.67	0.00	34.73					0.00	34.73	34.73	34.73	0.82	0.82	0.82	
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ: 45 ರ ಛಾಪಕ ತಾಂಡಾ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
1	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಾಬಾಜಾರ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 23 ಶ್ರೀ ವೇಣುಸಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.29	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಾರ	9.32	(-)23.30	27.12.2019	26.03.2019	26.03.2019	0.00	9.32	9.32	9.32	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶಹಾಬಾಜಾರ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 23 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಮ್ನಾ ಟೀಚರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -83657															
		ಒಟ್ಟು	12.29	0.00	9.32					0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಶಾಖಾಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಿಂಗ್‌ನ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಗ್‌ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಕ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
1	ಅಥಣಿಹೊರ	ಅಥಣಿಹೊರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥಣಿಹೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಕಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ (ಸಮಗಾರ ಓಣಿ) ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಸೂಲ ಮಲಿಕ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಹರಿಹರನಾಥವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-85653	29.86	ಜಿ.ಜಿ ಯಂಕಮಾನ್	22.21	(-)25.46	14.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	22.21	22.21	22.21	0.37	0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	29.86	0.00	22.21					0.00	22.21	22.21	22.21	0.37	0.37	0.37	
6		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	223.66	0.00	176.75					0.00	167.60	167.60	167.60	3.59	3.59	3.59	
ಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ (ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಂಶವಿರುವ ಅನುದಾನ 90.54 04-337-0-06-473																	
1	ಜೀವರ್ಗಿ	ಜೀವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85783	5.32	ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿ.ವಿನ್	3.00	(-)27.40	24.12.2018	23.03.2019	23.03.2019	0.00	3.90	3.90	3.90	0.10	0.10	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.32	0.00	3.00					0.00	3.90	3.90	3.90	0.10	0.10	0.10	
1	ಅಳಂದ	ಅಳಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಹೊರ ಪಾರ್ವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -85791	2.44	ಪ್ರಯಾಣ್	2.24	(-)1.20	18.01.2019	17.03.2019	17.03.2019	0.00	2.24	2.24	2.24	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	2.44		2.24					0.00	2.24	2.24	2.24	0.06	0.06	0.06	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟಗಾ ಅಹ್ಲದಾಸದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-85960	2.76	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಮನಿ	2.10	(-)23.63	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	2.02	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	2.76		2.10					0.00	2.02	2.02	2.02	0.06	0.06	0.06	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ವಿ ನಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಮಲೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಬದಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ -85823	1.58	ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಮನಿ	1.16	(-)25.21	27.12.2018	26.03.2019	26.03.2019	0.00	1.16	1.16	1.16	0.03	0.03	0.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1.58	0.00	1.16					0.00	1.16	1.16	1.16	0.03	0.03	0.03	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾರ್ವಿ ನಂ 9 ಬಳಿ ಪಾಣಿಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರಕಿ ಭಾವಿ ಪರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.04	ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ	1.02	(-)1.00	04.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	1.02	1.02	1.20	0.02	0.02	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1.04		1.02												

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲೇ ಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ಡ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಿನಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
		ಒಟ್ಟು	1.04	0.00	1.02	0.00			0.00	1.02	1.02	1.20	0.02	0.02	0.02	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಸಿಬೇದಾರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85954	1.91	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	1.87	(-)0.00	07.01.2019	31.03.2019	0.00	1.87	1.87	1.87	0.04	0.04	0.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1.91	0.00	1.87	0.00			0.00	1.87	1.87	1.87	0.04	0.04	0.04	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	15.05	0.00	11.39	0.00			0.00	12.21	12.21	12.39	0.30	0.30	0.30	
		ನಿರೀಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 5054-04-337-0-01-422														
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ														
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ														
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92328	20.00	ಶ್ರೀ. ಬಾಲಾ ಫಲಕರೋದಿಸ್	15.00	(-)24.28	14.01.2019	13.03.2019	0.00	14.98	14.98	14.98	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92329	20.00	ಶ್ರೀ.ಯಲಗುರೇಶ್ವರ	16.27	(-)17.80	18.01.2019	17.03.2019	0.00	15.44	15.44	15.44	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92330	20.00	ಶ್ರೀ.ಅನೋಕ ಸಣ್ಣ	13.76	(-)30.06	02.02.2019	01.04.2019	0.00	17.65	17.65	17.65	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93799	20.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಲಟ್ಟ	14.79	(-)25.80	18.01.2019	17.03.2019	0.00	14.77	14.77	14.77	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92331	20.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಹುಬೋಡ	14.50	(-)26.75	02.02.2019	01.04.2019	0.00	11.97	11.97	11.97	0.36	0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	74.32				0.00	11.97	11.97	11.97	1.67	1.67	1.67	
		ಹೇವರ್ಗಿ ಮಂಡಳಿ														
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ														
1	ಹೇವರ್ಗಿ	ಹೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಥಾಣಾಂಗಿ ರಾಜೋಡ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92783	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಹಾದ್ದೂರ	11.48	(-)22.63	21.01.2019	20.03.2019	0.00	11.33	11.33	11.33	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹೇವರ್ಗಿ	ಹೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92945	15.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ. ಬಿರಾದರ	10.13	(-)28.66	21.01.2019	20.03.2019	0.00	1.18	10.13	10.13	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಶಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಮ್	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡೇಬಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೊಂಗರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92948	40.00	ಶ್ರೀ ಬಹಾದ್ದೂರ	37.49	(-)5.23	21.01.2019	20.03.2019	0.00	39.73	39.73	39.73	0.31	0.31	0.31	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಬಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಯ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93805	10.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ	7.04	(-)28.68	19.01.2019	18.03.2019	0.00	7.05	7.05	7.05	0.18	0.18	0.18	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -93194	5.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಹಂಗದಗಿ	4.10	(-)16.99	05.01.2019	04.03.2019	0.00	4.07	4.07	4.07	0.09	0.09	0.09	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94746	15.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್	9.94	(-)33.80	24.01.2019	23.03.2019	0.00				0.22	0.22	0.22	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	80.18				0.00	63.36	72.31	72.31	1.15	1.15	1.15	
		ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	154.50				0.00	75.33	84.28	84.28	2.82	2.82	2.82	
		ಗಿರಿಜನ್ ಉಪವಿಭಾಗ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 9054-04-337-0-01-423														
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ														
		ಹೊಸ ಶಾಮಗಾರಿ														
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಪ್ಪ ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -92332	25.00	ಶ್ರೀ ಯಲಗುರಪ್ಪ	20.65	(-)16.52	08.02.2019	07.04.2019	0.00	19.94	19.94	19.94	0.44	0.44	0.44	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93985	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ	10.87	(-)25.75	02.02.2019	01.04.2019	0.00	10.74	10.74	10.74	0.31	0.31	0.31	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಸರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-93984	10.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್	7.50	(-)24.75	21.01.2019	20.03.2019	0.00	7.47	7.47	7.47	0.20	0.20	0.20	ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
		ಒಟ್ಟು	50.00		39.02				0.00	38.15	38.15	38.15	0.95	0.95	0.95	
		ಜೇವರ್ಗಿ ಮಂಡಳಿ														
		ಹೊಸ ಶಾಮಗಾರಿ														
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವರಾಜ ಚೌಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಲಪ್ಪ ಚೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಗಡ ಜಠಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92785	17.00	ಶ್ರೀ.ಅನಂದ ಸಂಗ ಹೆಚ್‌ಗಾರಿ	12.63	(-)19.43	21.01.2019	20.03.2019	0.00	11.04	11.04	11.04	0.12	0.12	0.12	ಶಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವಗಿ	ಜೇವಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿಯೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಮುಟಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-92787	17.00	ಶ್ರೀ.ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪಾ ನಾಯಕ	16.82	0.00	14.01.2019	13.03.2019	0.00	16.60	16.60	16.60	0.33	0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವಗಿ	ಜೇವಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಯಂಕಣ್ಣ ಕರಡಲ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94705	8.00	ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತೇಶ	5.87	(-)25.53	19.02.2019	18.04.2019	0.00	5.85	5.85	5.85	0.33	0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವಗಿ	ಜೇವಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ದೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93193	8.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ	6.04	(-)28.40	19.01.2019	18.03.2019	0.00	2.21	2.21	2.21	0.28	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	50.00		41.36				0.00	35.70	35.70	35.70	1.06	1.06	1.06	
		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	100.00		80.38				0.00	73.85	73.85	73.85	2.01	2.01	2.01	
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5034-04-337-01-01-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ-ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ವಿ) (ಮೂಲದ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 23 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಸುರು ಚಿವಾಣ ಮನೆ, ಶೇರ್ ಭಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕ ಮನೆ, ಶ್ರೀಮ ರಾಜೋಡ್ ಮನೆ, ಚಂದು ಬಾಯಿ ಮನೆ ಸೇವಾಶಾಲ ಮಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99033	20.00	ಶ್ರೀ.ದಿವಕುಮಾರ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್	15.64	(-)19.43	07.03.2019	07.04.2019	0.00	15.64	15.64	15.64	0.375	0.375	0.375	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 45 ರಲ್ಲಿ ಭಾತರ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99034	30.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	26.03	(-)12.26	06.01.2019	05.03.2019	0.00	25.97	25.97	25.97	0.562	0.562	0.562	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 19 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂಶ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮರ ಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99035	10.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್	9.34	(-)5.33	05.03.2019	05.04.2019	0.00	9.34	9.34	9.34	0.299	0.299	0.299	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 7 ರಲ್ಲಿ ಧನಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮರ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99125	10.00	ಶ್ರೀ.ವಿಹಲ್	7.62	(-)22.97	06.03.2019	05.04.2019	0.00	7.62	7.62	7.62	0.188	0.188	0.188	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಡ್ಕ ನಂ: 35 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಹರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕಟ್ಟಡವು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99036	15.00	ಶ್ರೀ.ಅಗದೇವಪ್ಪ ಕ ಪಾಟೀಲ್	14.66	(-)19.43	10.03.2019	09.04.2019	0.00	14.63	14.63	14.63	0.281	0.281	0.281	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ನಂತರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪಾದಾಳ ಸಂ: 35 ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಲ ಭೂಸಂ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99037	15.00	ಶ್ರೀ ನಿಖಲ್	11.46	(-)22.97	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	11.43	11.43	0.281	0.281	0.281	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
		ಒಟ್ಟು	100.00		84.75				0	84.63	84.63	84.63	1.986	1.986	1.986	
1	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99328	30.00	ಶ್ರೀ.ನಿಖಲ್	22.80	(-)22.98	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	22.79	22.79	0.58	0.58	0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
2	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99360	10.00	ದೇವರಾಜ ಸಾಯಿ	8.95	(-)8.03	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	8.98	8.98	0.19	0.19	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
3	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಾಳೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99413	15.00	ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಾಹುಬಗೌಡ ಬಿರಾದರ	14.83	(-)0.00	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	14.76	14.76	0.284	0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
4	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -99371	10.00	ಮಾದಣ್ಣ ತಳವಾರ	7.23	(-)25.82	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	7.21	7.21	0.19	0.19	0.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
5	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -99297	15.00	ಅಂಬರೀಷ	12.46	(-)15.99	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	12.33	12.33	0.399	0.399	0.399	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
6	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೋಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾದಾಸ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ದೇವಿದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಭವಾನಿಂಗ ಮನೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರಾಕೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -99298	20.00	ಜಿ.ಜಿ. ಯಂತಪುರ್	16.01	(-)19.13	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	15.50	15.50	0.399	0.399	0.399	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
		ಒಟ್ಟು	100.00		82.28				0	81.57	81.57	81.57	2.042	2.038	2.038	
7	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಮಲಾಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವನಿಹಾಳ ಭವನಾಂತ್ಯ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಕಗಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲದ ಸರ್ವೆಗೆ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -99743	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37	0.00	0.00	ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಒಟ್ಟು	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು														
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-ಟಿಎಸ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ (ಮೂರನೇ ಬಂತಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																
	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾದು ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾದು ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರಾರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಗುಣಗುಹೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಠಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಾನಿ ಆಶ್ರಮ (ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆ) ಪರಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-99421	14.00	ಶ್ರೀ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ	12.11	(-)12.29	05.03.2019	04.04.2019	04.04.2019	-	-	-	-	0.235	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗೋಬ್ಬಾರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಗನಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಡಲಾಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ -99373	10.00	ಶ್ರೀ ಮಾಧವಪ್ಪ ಎಲ್. ತರಬಾರ	7.24	(-)25.82	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮರಾಯ ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಮ್ಮಾಯ ದೇವಮ್ಮದ ಪರಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99514	8.00	ಶ್ರೀ.ಕೋಣಾರ್ಪಿ	5.66	(-)28.36	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	-	0.162	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗದರಾಮದ ಭೀಮಾಚಾರ ಸಿಂಹಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ವಾಡಾ ಪರಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99518	8.00	ಶ್ರೀ.ಕೋಣಾರ್ಪಿ	5.38	(-)31.90	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	-	-	-	-	0.16	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00		30.39					0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ವಾಗ್ಗೂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ದುಬೈ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುರುಭಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಪರಗ ಬಸವರಾಜ ಪುಟೇ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಧ್ಯಾ ನಿಲೇಶನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ನಿಲೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಲೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಿತಾ ಸಿದ್ದಿವಾಲ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99039	40.00	ಶ್ರೀ.ಎಕಬಾಲ್ ಜರ್ಜಿ	36.79	(-)7.07	06.03.2019	05.04.2019	05.04.2019	0.00	36.79	36.79	36.79	0.75	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79	36.79	36.79	0.75	0.75	0.75	
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-04-337-0-01-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾಹ-ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) (ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																	
1	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಲೂರ ಕೆ. ಕಟ್ಟಾಳಿ, ಸಾವದಗಿ, ರಾಜನಾಳ, ಮಹಾಕಾಂಪ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಳಲ್ಮೇಡ, ಭೂಸೇರಿ, ತಾವರಗೇರಾ, ಬನ್ನೂರ, ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಯಳವಂತಗಿ, ಅಪ್ಪಣಾ, ಧರ್ಮಾಪುರ, ರುಪಾಪುರ, ಕೆಸರಗಿ, ಕಲ್ಲಬೇನ್ನೂರ, ಭಿಮನಾಳ, ಭೂಯಾಳ (ಕೆ), ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಪುಟಾಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-100243	100.00	ಶ್ರೀ.ಬಾಣಾ ಮಹಮ್ಮದ ಪುಟೇಲ	103.38	(+)4.50	10.03.2019	09.05.2019	09.03.2019	0.00	102.18	102.18	102.18	2.16	2.16	2.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ
		ಒಟ್ಟು	100.00		103.38				0	102.18	102.18	102.18	2.16	2.16	2.16		
1	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ಮುಲ್ಕಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಮರಚ್ಚಿ ಯಂತ್ರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ, ಬಸಪ್ಪ ತಾಳಗುಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನದಿವರೆಗೆ, ಮರಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಸ್ವಬಣ್ಣ ಯಂತ್ರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಚ್ಚಿ ಮನೆಯವರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಕಿಚ್ಚರಗಾ (ಎಸ್.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಸ್ಟಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಕಾಬಂಡಕಿ ತಾಂಡಾಡಿಂದ ಗೂಡ್ಕಾರ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿ) ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಂದಸೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಮ ನದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇ) ಕೋಟಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಮಂಡಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ) ಮಂದೇನೂಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರಾಮ ಬುಟ್ಟಾಳ ಮನೆಯವರಗೆ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಮನೆಯವರಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ದಿಂದ ಗುರುಬಾಳ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮನೆಯವರಗೆ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಪಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054-ಟಿಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ (ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)																	
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ															
	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟ್ಟಿಗಾ ಅಹಮದ ರೈಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-100247	20.00	ಶೇಖ ಅಕಬರ್ ಅಲಿ ಇಮಾಮಸಾಬ	14.05	(-)21.24	10.03.2019	09.04.2019	09.04.2019	0.00	15.67	15.67	15.67	0.4	0.4	0.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರೈಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-100245	20.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾರ್ ಡಿ. ಬಿರಾದರ	13.76	(-)22.10	08.03.2019	07.04.2019	07.04.2019	0.00	19.87	19.87	19.87	0.43	0.43	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0	27.81	0	0	0	0	35.54	35.54	35.54	0.83	0.83	0.83		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ನರೇಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೇಷ ಜೈನಾಚಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶಾಶಿಮೂರ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ದೋರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಖಾದಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹ. ಪಂಡದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೋರೆ ಹುಲಕಲ ಮನೆ ಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾನಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ದೋರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ದೋರೆ ಲವನಾಚೂರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರ.ಜಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬರಪ್ಪ ಬೋಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	
2018-19ರೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದಸರಾಬೇಲ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಚೋಸ್ಕರ ರಾಮಕಿರ್ಕ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜೇವ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಆಶ್ರಮ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-100427	249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಡ್ಲಾ ಮೈದಾನ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಮೀಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	0.00	0.00	ಉಪ-ವಿಭಾಗ ದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2		ಒಟ್ಟು	498.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	0	0	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದುಪ್ಪರಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾಡಿಂದ ದುಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99316	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	0.00	0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಬೆಂಚೋಳಿ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99309	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.00	0.00	ಪಾಲಕ್ಷೀಕ ಏರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
3	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಯಮರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99310	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.00	0.00	ಪಾಲಕ್ಷೀಕ ಏರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99319	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	0.00	0.00	ಪಾಲಕ್ಷೀಕ ಏರ್ಪಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
4		ಒಟ್ಟು	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	
6		ಒಟ್ಟು	1128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	
1	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100627	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
2	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100553	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
3	ಜೇವರ್ಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100626	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
4	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರೋವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100625	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
5	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100573	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
6	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಪ್ಪಣಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುನಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100591	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.00	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ್ದು, ಎಲ್.ಟಿ.ಎ. ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00		

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						3-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2018-19)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ																	
1	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-16 ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಡಲೋಳ ಬಾಯಾ ಹುಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 8.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	143.75	ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಧುಕರ	108.07	(-)23.66	24.02.2018	22.05.2018	30.03.2018	102.98	5.09	5.09	108.07	1.80	0.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಬಾಯಾ ಜೇವರ್ಗಿ ನರಬೋಳ ಕಿ.ಮೀ. 30.50 ರಿಂದ 31.00 (ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿಕೆ.ಕಿ.ಮೀ. 30.62 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	57.50	ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಾಧವ	40.09	(-)23.04	23.02.2018	23.05.2018	23.03.2018	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳವಾರದಿಂದ ಪಡಗದಹಳ್ಳಿ ಬಾಯಾ ಬಮುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-218 ಹಿಲ್ವರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	133.82	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಮುಕ್ಕಣಿ	97.37	(-)26.10	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0.00	131.57	131.57	131.57	1.12	1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	370.07		245.53					143.07	136.66	136.66	239.64	2.92	1.12	2.92	
5	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲಮಂದರಗಿಯಿಂದ ಸೊಂಪ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹಣಿಸುವುದು.	78.60	ಶ್ರೀ ಹನುಮೇಗೌಡಾ	64.35	(-)18.06	04.02.2019	03.06.2019	03.06.2019	0	0.00	62.64	62.61	3.25	3.25	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	78.60		64.35				0.00	0.00	0.00	62.64	62.61	3.25	3.25	3.25	
6	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬಾಳ ದಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 16.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	56.52	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ	57.87	(+)4.99	02.03.2019	01.07.2019	01.07.2019	0.00	57.42	57.42	57.42	0.5	0.5	0.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	56.52		57.87					0	57.42	57.42	57.42	0.5	0.5	0.5	
7	ಅಥಣಿಲಹೂರ	ಅಥಣಿಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಣಿಲಹೂರ ದಿಂದ ಗಾಣಗಾಹೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00(ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.30 ರಿಂದ 19.00) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	71.21	ಶ್ರೀ.ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್	56.58	(-)20.25	02.02.2019	01.06.2019	01.06.2019	0.00	57.43	57.43	57.43	0.68	0.68	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	71.21		56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	57.43	57.43	0.68	0.68	0.68	
		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	576.40		424.33					143.07	251.51	314.15	417.10	7.35	5.55	7.35	

.

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ								
		5034 ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (5034-04-337-0-01-134)															
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ (ಆ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.20) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕ.ಸ.ಸಂ. 105577	500.00	ಶ್ರೀ ಬಸುಬಗಾವಾ ಅಂಗಡಿ	520.37	(+) 4.94%	28.11.2019	28.05.2020	28.05.2020	0.00	213.55	213.55	213.55	4.24	4.24	4.24	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (4.24 ಮೀ. - 01/2020)
1		ಒಟ್ಟು	500.00	0.00	520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.55	213.55	213.55	4.24	4.24	4.24	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114802	50.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪದೇಶ್ವರೇಂದ್ರ ದೇವಿ. ಪಾಟೀಲ	52.19	(+) 4.96%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	25.00	25.00	25.00	1.77	1.77	1.77	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (1.77 ಮೀ. - 01/2020)
2	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114801	50.00	ಸತ್ಯನಿ ದೇವಿಗೌಡ	52.32	(+) 4.80%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (7.24 ಮೀ. - 01/2020)
3	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114197	50.00	ಅನೀಶ್ವರೇಂದ್ರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.23	(+) 4.90%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	52.14	52.14	52.14	3.95	3.95	3.95	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (3.95 ಮೀ. - 01/2020)
4	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114548	50.00	ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.26	(+) 4.60%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	20.00	20.00	20.00	0.80	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.80 ಮೀ. - 01/2020)
5	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114535	50.00	ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	50.28	(+) 4.67%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.50 ಮೀ. - 01/2020)
6	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114024	50.00	ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.34	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	25.00	25.00	25.00	0.87	0.87	0.87	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.87 ಮೀ. - 01/2020)
7	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114025	50.00	ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.31	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	22.34	22.34	22.34	0.86	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.86 ಮೀ. - 01/2020)
8	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114533	50.00	ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.44	(+) 4.96%	04.01.2020	03.05.2020	03.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (0.62 ಮೀ. - 01/2020)
9	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ದೇಶನ-ಸುಧಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 114195	50.00	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಜೀವೇಂದ್ರ ದೇವಿ. ದೇವಿ	52.01	(+) 4.70%	01.02.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ (2.44 ಮೀ. - 01/2020)





ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಸಿಬ್ಬಿ ಬೆಲೆ (11/12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಚಂಚ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡ್ ಪ್ತಮಾನವು	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಸಮಗಮನ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ
4	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಸ್ವೀಕೃತ ಕಾಲಾಕಿನ - ರೇಷನ್ - ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 1.425 ರಿಂದ 6.00, ಕೆ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ 9.00, 10.77 ರಿಂದ 11.21 ಮತ್ತು 12.21 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65369)	300.00	ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ ಎಂಜೆ	316.87	(-) 12.99	24.01.2018	23.10.2018	23.10.2018	105	0.00	205.00	298.00	2.26	0	2.26	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ (0.75 ಕೆ.ಮೀ-07/18, 0.43 ಕೆ.ಮೀ-06/2018, 1.08-02/2019) ಅಂತ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ
5	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(65361)	500.00	ಶ್ರೀ.ಜಯಲಾಲ್ ರಾಜ್ ಬೇಲೆ	554.29	(+) 12.70	19.01.2018	18.12.2018	18.12.2018	145.28	8.92	8.92	554.20	4.63	0	4.63	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ (3.0 ಕೆ.ಮೀ. ಅಂಚುರಿಸಲಾಗಿದೆ 63 ಕೆ.ಮೀ-02/2018, ಅಂತ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ
6	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(65362)	200.00	ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಷ ರಾಜ್ ಬೇಲೆ	205.49	(+) 2.00	21.03.2018	20.12.2018	20.12.2018	0	0.00	203.76	203.76	1.74	0	1.74	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ (1.74 ಕೆ.ಮೀ-08/18) ಅಂತ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ
7	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಕುಳಿಗುರು ದಿಂದ ಇಂಥ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97286	300.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜ್ ಬೇಲೆ	310.94	(+) 4.00%	29.08.2019	28.05.2020	28.05.2020	-	-	-	-	3.43	-	-	ಬಿ.ಎ.ಎಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದುದಕ್ಕೆ
8	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಅಭಿನವಪುರ ದಿಂದ ಭೂಗಾಂವು (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 19.00 (ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಸರಕು ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00)ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ 97303	500.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಾಜ್ ಬೇಲೆ	514.18	(+) 4.51%	29.08.2019	28.05.2020	28.05.2020	0	214.60	239.74	239.74	3.43	1.43	3.43	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ (2.00 ಕೆ.ಮೀ. 01/2020, 1.43 ಕೆ.ಮೀ. 03/2020)
	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಅಭಿನವಪುರ ದಿಂದ ಭೂಗಾಂವು (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ 97303	1200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ (2.00 ಕೆ.ಮೀ. 01/2020, 1.43 ಕೆ.ಮೀ. 03/2020)
9	ಅಭಿನವಪುರ	ಅಭಿನವಪುರ ಕಾಲಾಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಂದ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಪು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.370, ಕೆ.ಮೀ. 7.00ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 8.00ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಾಖಲೆ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾರ್ಯದ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ದಿನಾಂಕ								
10	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ಕೆ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ)	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆಂಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೆ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೆ.ಮೀ. 971.54)	430.00	ಮಹಾಕವಿರ ಬಳಗದವರು	468.47	(+) 4.66%	29.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	0.00	100.00	100.00	3.59	3.59	3.59	ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (3.59 ಕೆ.ಮೀ.-03/2020)
13	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೆ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕೆ.ಮೀ.) ಕೆ.ಮೀ. 98659	100.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಳಗದವರು	104.2	(+) 4.74%	24.01.2020	23.07.2020	23.07.2020	0	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (0.23 ಕೆ.ಮೀ.-03/2020)
13		ಒಟ್ಟು	7811.00		5751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3189.00	248.52	1354.93	4531.43	42.17	5.25	59.01	
		ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೆ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕೆ.ಮೀ.) ಕೆ.ಮೀ. 98659	300.00	ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬಳಗದವರು	346.87	(+) 12.00%	10.08.2012	09.05.2013	09.03.14	300	0.00	0.00	300	7.6	0	8.0	ಕಾರ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (1.5 ಕೆ.ಮೀ. 03/2016)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾಟಾ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಚೌಕ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ, ಪುಟಿಂಗ್, ರೇಲಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕೆಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ.20 ಅಂಚಿಕ್ರ-ಇ 2011-12 (12017)	825.00	ಒಂ. ಆರ್. ಸೋಲ್ವೆ	902.01	(+) 5.00%	10.01.13	29.12.13	29.12.13	767.23	0.00	0.00	767.23	19	0	0.2	ಒಟ್ಟು 1100 ಮೀ. ಡ್ರೇಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ 1100 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 700 ಮೀ.ಬ. ಎಸಕ್ರ. 200 ಮೀ.ಎಸಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದಂತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅಂಶ ಕೆಳವರ್ಗದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
3	ಜೇವರ್ಗಿ	ಕಟ್ಟಣ್ಣಂಗಡಿಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಾಯ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (23248) ಗುಂಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2015	100.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರ ಎ. ದೇವಪ್ಪಯ್ಯ	98.65	(-) 1.34%	04.03.14	07.09.14	07.09.14	87.71	0.00	0.00	87.71	4.42	0	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ. 03/15
4	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೆಳ್ಳಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂಚಿಕ್ರ. 23639) ಗುಂಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರ ಎ. ದೇವಪ್ಪಯ್ಯ	285.54	(+) 9.95%	09.06.14	08.03.15	08.03.15	280.54	0.00	0.00	280.54	7.9	0	7.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 7.90 ಕಿ.ಮೀ. 03/15
5	ಜೇವರ್ಗಿ	ಬೆಳ್ಳಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಯ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 19.40 (ಅಂಚಿಕ್ರ. 23641) ಗುಂಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2015	250.00	ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರ ಎ. ದೇವಪ್ಪಯ್ಯ	284.94	(+) 9.95%	27.05.14	26.02.15	26.02.15	279.93	0.00	0.00	279.93	7.1	0	7.1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 4.42 ಕಿ.ಮೀ. 7/10/15
6	ಜೇವರ್ಗಿ	ನಾಲ್ಕು-218 ಕಲ್ಯಾಣಗರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(49043) (1.10 ರಿಂದ 5.90)	400.00	ಶ್ರೀ. ನರೇಶ್ ಕೆ. ಬೆಂಜಲಿ	447.37	(+) 12.18%	06.2.2016	05.01.2017	04.01.2017	405.73	41.00	41.00	446.73	5	0	4.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ (2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/16, 2.0 ಕಿ.ಮೀ. 03/17, 0.50 ಕಿ.ಮೀ. 06/17). 7-ನೇ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ
7	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48425)	100.00	ಶ್ರೀ. ಜಯೇಶ್ ಕೆ. ಬೆಂಜಲಿ	111.77	(+) 11.83%	11.01.2016	10.07.2016	10.07.2016	102.15	9.00	9.00	111.15	1.1	0	1.3	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ (1.30 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016,
8	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು-218 ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ. ನರೇಶ್ ಕೆ. ಬೆಂಜಲಿ	215.64	(+) 2.09%	12.01.2016	11.10.2016	11.10.2016	182	0.00	168	206.2	2.96	0	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. 03/2016-190 ಕಿ.ಮೀ. 11/2017)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ	ಪ್ರಗತಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
9	ಜೇವರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಹಿಲ್ಡ್‌ರೂ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಯುನಿಟಿನ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆಯ, ಕುಳುಕು ಕ್ರಾಫ್ಟ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ	560.97	(+)13.30	18.01.2016	17.12.2016	17.12.2016	490.74	0.00	27.46	518.2	4.15	0	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (3.0 ಕಿ.ಮೀ 03/2016, 1.0 ಕಿ.ಮೀ 02/2017, 2.0 ಕಿ.ಮೀ 03/2017, 0.5 ಕಿ.ಮೀ - 06/17 - 0.85 ಕಿ.ಮೀ - 01/2018)
10	ಜೇವರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.01 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ರಮೇಶ ಕೆ.ಎಂ	192.23	(-)5.00	16.06.2016	15.01.2017	15.03.2017	196.18	0.00	23.00	159.18	0	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು
11	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಹರಿವಾರದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65571	175.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	07.07.2018	120.0	0.00	2.00	140.00	5.1	0	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(4.75 ಕಿ.ಮೀ-02/2018)
12	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಳುಕು ಕ್ರಾಫ್ಟ ಕಿ.ಮೀ.5.90 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65237	150.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎ. ಮಧುಕರ	132.78	(-)11.45	26.12.2017	25.09.2018	25.09.2018	118.36	0.00	13.87	133.23	1.8	0	1.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.80 ಕಿ.ಮೀ-8/2018)
13	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 218 ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ ರಿಂದ -ಮುಖಾಮುಖಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.30 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆಯ-65411	100.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವನಂದ ದೇವರಾಜು	89.47	(-)10.52	04.01.2018	03.07.2018	03.07.2018	70	0.00	99.87	99.87	1.2	0	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(1.2 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)
14	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಇಟಗಾ-ಕೇರಗಿ-ಬದವೀಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ್ ಬರಾವರ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	0.00	110.00	160	2.55	0	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(2.5 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
15	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಮುಂಡದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಬದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 8.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) & 15.30 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಸುಧೀಪ್	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	50	0.00	125.00	175	3.7	0	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(3.4 ಕಿ.ಮೀ-02/2018) ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
16	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ -65442	280.00	ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಮುಳ್ಳು	273.41	(-)2.15	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	40	0.00	233.17	277.17	3.85	0	3.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(3.85 ಕಿ.ಮೀ-11/2018)
17	ಜೇವರ್ಗ	ಜೇವರ್ಗ ಕಾಲುವೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ-ಮುರಗುಳದ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಕಡೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ -65692	120.00	ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವ್ ಬರಾವರ	100.39	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	07.09.2018	0	0.00	24.03	44.99	0.7	0	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು(0.7 ಕಿ.ಮೀ-03/2019)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಾ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ	ಪ್ರಗತ ಶೇ.ಗ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಗ	ಪ್ರಗತ ಶೇ.ಗ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಗ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
18	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	175.00	ಶ್ರೀ. ಪಂಪಾಜಿ	174.00	(-) 18.76	01.02.2018	01.11.2018	245.00	90.00	91.86	176.86	1.41	0	1.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (1.41 ರೂ.20/2019)
19	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	200.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್	174.84	(-) 12.44	08.01.2018	07.10.2018	90.00	0.00	170.00	170.00	4.01	0	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (1.50 ರೂ.03/2018)
20	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	100.00	ಪಂಪಾಜಿ	104.87	(+) 4.84%	23.08.2019	22.02.2020	0	0.00	0.00	0.00	1	0	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ.
21	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	100.00	ಪಂಪಾಜಿ	104.28	(+) 4.26%	20.12.2019	20.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1	0	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ.
22	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	100.00	ಪಂಪಾಜಿ	104.67	(+) 4.67%	31.07.2019	30.01.2020	0	48.42	98.42	98.42	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (2.00 ರೂ.02/2020)
23	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	120.00	ಪಂಪಾಜಿ	125.82	(+) 4.92%	28.11.2019	27.05.2020	0	50.00	100.00	100.00	1.2	1.2	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (1.20 ರೂ.03/2020)
24	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	130.00	ಪಂಪಾಜಿ	136.00	(+) 4.61%	05.12.2019	04.06.2020	0	100.00	100.00	100.00	1.88	1.88	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (1.88 ರೂ.03/2020)
25	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	130.00	ಪಂಪಾಜಿ	137.09	(+) 4.89%	03.12.2019	02.06.2020	0	100.00	140.00	140.00	3.31	3.31	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (3.31 ರೂ.03/2020)
26	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	150.00	ಪಂಪಾಜಿ	131.49	(-) 1.80%	29.11.2019	28.05.2020	0	147.26	147.26	147.26	1.225	0	1.225	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ (1.225 ರೂ.02/2020)
27	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ.	ಜೇ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ-15, ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂಚು 81.00 ರಿಂದ 82.00 ರ 86.00 ಅಂಚು 94.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) ಮತ್ತು ಅಂಚು 100.00 ರಿಂದ 101.00 (ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಚು) 5054 ರೂ.ಕಾಮಗಾರಿ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ 2016-17 ಮಾರ್ಚ್/2017-18/ಅಂಚು-ಹೊಸಬೆಂಗಳೂರು-15	150.00	ಪಂಪಾಜಿ	154.79	(+) 3.23%	20.12.2019	19.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1.45	0	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
28	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀಡು-ಬಾಬುನಾಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬಬ್ಬಾ ನಾಯ್ಕನ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	ಸೈಯದ್ ಬಾಬಾ ಫತೇಕ್ರಿದ್ವೀನ್	156.28	(+) 4.29%	28.11.2019	27.05.2019	27.05.2019	0	50.00	50.00	50.00	2.3	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಮಂಡವಾಡಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	ನೀಲಕಂಠರಾವ ಎಸ್. ಮೂಲಗ	157.06	(+) 4.90%	10.12.2019	09.06.2020	09.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	2.07	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿ ಪಾಯ್ಲು ಬೀದಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97309	250.00	ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೋರಿ	261.82	(+) 4.90%	29.11.2019	29.05.2020	29.05.2020	0	131.00	131.00	131.00	2.46	0	0	ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ, 23.20 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 30.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97313	210.00	ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮುಕ್ಕಾಳಿ	262.26	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	50.00	50.00	50.00	4.51	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಿ.ಮೀ. 7.35 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97316	250.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ. ಪಾಲೇಲ್	262.43	(+) 4.98%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	0	100.00	100.00	100.00	2.4	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-218 ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97307	300.00	ಗೋಕುಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	313.97	(+) 4.89%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	0	100.00	100.00	100.00	3.75	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಡಬೀಡು-ಬಾಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ ನಾಯ್ಕನ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97317	300.00	ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ	314.12	(+) 4.89%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	100.00	100.00	100.00	2.995	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೀಡು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97319	350.00	ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮುಕ್ಕಾಳಿ	367.43	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0	100.00	100.00	100.00	5.035	0	0	ಹಬ್ಬಾಡಮ್.ಎಮ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35		ಒಟ್ಟು	7922.00	0.00	8215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3671.79	1176.68	2354.94	5906.69	108.96	6.39	80.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬಡ್ತಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಡ್ತಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ತಿ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬಡ್ತಿ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ /ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
1	ಗುಲಬರ್ಗಾ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರೂಪದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (13373)	200.00	ಶ್ರೀ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್	199.11	(+)1.77%	07.03.2015	06.12.2015	06.12.2015	191.11	0.00	0.00	191.11	0.60	0.00	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.60 ಮೀ 12/16)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎ.ಹೆ-149 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ (ಹಿಮುರ) ಖಾಯಾ ಭೂಪಾಲ ತಗಲೂರು ಬಾಯಾ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ವರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 (48684)	300.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	353.47	(+)18.00%	03.05.2016	02.02.2017	02.02.2017	163.97	87.19	119.29	283.26	1.20	0.00	1.20	1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎ.ಹೆ-140/ಎ ರಿಂದ (ಖಾಯಾ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ರಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 (41283)	240.00	ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವತ್ಥರಮಯ್ಯ	294.45	(+)8.64%	03.03.2016	02.12.2016	02.12.2016	222.23	0.00	41.15	263.38	2.50	0.00	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ 03/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹುಮನಾಬಾದ (ಎಸ್. ಹೆಚ್ -150) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದದ ಮುಖಾಂತಿ ರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00 ರಿಂದ 1.50) (48686)	87.00	ಗುರುನಾಥಯ್ಯ ಎಸ್. ವಿ.	99.78	(+)8.96%	08.01.2016	07.07.2016	07.07.2016	83.75	0.00	0.00	83.75	1.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ 07/2016)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 (ಎ) ದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕೋಶಾಲಾ ರಂಗನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50-65225	100.00	ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥಯ್ಯ ಎಸ್. ವಿ.	109.49	(+)12.99%	04.12.2017	03.06.2018	03.06.2018	78.77	0.00	36.00	104.77	0.00	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.50 ಕಿ.ಮೀ-01/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150- ಹಾಗೂ ಕೂಡ.ವ ವಾಯಾ ರಾಮಕಿರ್ಕ ಮಂಡಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ- 65221	100.00	ಶ್ರೀ. ಜನಕಪಾಟಿ ಎ. ಬಾಲೇಶ್	110.87	(+)12.99%	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	58.74	0.00	56.00	94.74	0.82	0.00	0.62	200 ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 5: (ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್) ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಎ ಕಾಯಾ ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ- 65222	200.00	ಶ್ರೀ. ಹೈದರ ಯುಸುಫ್	218.65	(+)12.99%	14.11.2017	13.08.2017	13.08.2017	21.00	0.00	190.85	213.85	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.12 ಕಿ.ಮೀ 01/2019)





ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ಬೆಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ಬೆಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಅಥವಾ ಕ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರದ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರದ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97344	130.00	ಬೇವರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಿ	157.22	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	50.00	50.00	50.00	1.48	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 1.500ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97346	130.00	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	157.24	(+) 4.57%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	0.00	35.00	33.00	1.44	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97347	130.00	ಬೇವರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಿ	157.07	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	72.09	72.09	72.09	1.40	0.00	1.40	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97241	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	205.22	(+) 4.90%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	50.00	58.50	58.50	2.50	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97295	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	208.46	(+) 0.04%	04.09.2019	03.01.2020	03.01.2020	0.00	0.00	148.61	148.61	2.00	0.00	2.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಮೂಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97342	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	187.22	(+) 4.61%	31.08.2019	30.02.2020	30.02.2020	0.00	29.87	104.87	104.87	2.20	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಮೂಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಕ.ಮೀ. 97294	200.00	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ	210.11	(+) 4.99%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	0.00	100.00	135.45	135.45	2.00	0.00	0.00	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿನತೆ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೇಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವು ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ಟ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	ಶ್ರೀ ಅನೇಕ ಮಿಯಾನ್	313.32	(+) 4.90%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	100.00	100.00	100.00	3.30	0.00	0.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲೇಜು ಮುಖೇರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ, ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಗಂಧಿ ಲೇಔಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖೇರ ಫಾಂಶನ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ.ಟ.ಇ.ಸಂ. 97341	350.00	ಸೈಯದ್ ದಾಖಾ ಫಲ್ಕುರಾನ್	365.07	(+) 4.87%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
24		ಒಟ್ಟು	4177.00	0.00	4450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	870.77	716.83	1727.75	2598.52	40.99	0.00	20.47	
		2018-19ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವು ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.65/ಕ್ರ.ಸಂ 1 (80-1.20-3/13) (10456) (4.83)	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂ. ಅಂಬಾಣಿ	185.69	(-) 6.12%	26.07.17	25.04.17	25.11.17	120.94	0.00	0.00	120.94	0.00	0.00	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (07/13) 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ಬಿ.ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ. (08/13) 1.20 ಬಿ.ಟಿ. ಮುಗಿದಿದೆ (03/14). ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವು ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿರ್ಮಾಣ 0.60 ರಿಂದ 1.20	250.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಂ. ಹರ್ಷ	276.00	(+)12.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	30.00	0.00	230.00	230.00	0.60	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವು ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 13.00 -65432	300.00	ಶ್ರೀ.ಅಶ್ವತ್ಥ	312.91	(+)12.99	07.11.2017	06.08.2018	06.08.2018	75.00	0.00	333.00	333.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.(3.00ಕಿ. ಮೀ-06/2016)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಸುಗಂಧಿ (ಬಿ) ರಿಂದ ಸುಗಂಧಿ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50-66036	100.00	ಶ್ರೀ.ಸುಜಯ್	110.93	(+)12.99	08.12.2017	07.06.2018	07.06.2018	50.00	0.00	22.22	110.91	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ(1.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೇಕವು ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 -66187	150.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರವೀಣ ಕಲಬುರಗಿ	166.9	(+)12.99	15.12.2017	14.06.2018	14.06.2018	0.00	0.00	141.09	141.09	1.89	0.00	1.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ(1.89 ಕಿ.ಮೀ-06/2018)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ. ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಅಂತ್ಯದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97102	300.00	ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ	306.7	(+) 4.58%	31.08.2019	30.05.2020	30.05.2020	0.00	0.00	75.00	75.00	2.51	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 30.05.2020
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97104	400.00	ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ	417.85	(+) 4.99%	28.10.2019	27.07.2020	27.07.2020	0.00	0.00	417.76	417.76	1.98	-	1.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 27.07.2020
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.18 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97169	150.00	ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ	159.60	(+) 5.30%	08.11.2019	07.05.2020	07.05.2020	0	123.38	123.38	123.38	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 07.05.2020
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97103	150.00	ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ	159.79	(+) 4.89%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19.06.2020
9		ಒಟ್ಟು	1990.00	0.00	2112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	123.38	1338.45	1548.08	17.20	0.00	16.07	
1	ಕಲಬುರಗಿ	1) ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97102	500.00														
2	ಕಲಬುರಗಿ	2) ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97104	500.00														
3	ಕಲಬುರಗಿ	3) ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಟ.ಇ.ಸಂ. 97169	500.00														
3		ಒಟ್ಟು	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ವರ್ಗ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಪೂರ್ವದಿಂದ ಕಲ್ಮೇಡು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಐ.ಎಂ. 27.00 ರಿಂದ 38.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಒಟ್ಟು 11.20 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂದಾಜು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಅಗಲದಿಂದ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) ಸೇತುವೆಯ ಕಲ್ಮೇಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂದಾಜು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) 12781	986.00	ಮ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಂತ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್	1244.81	(+13.00%	19.06.2015	18.03.2016	18.03.2016	519.69	50.00	325.06	844.75	6.00	0.00	11.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(6.00 ಮೀ 03/17, 5.30 ಕಿ.ಮೀ- 03/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು (ಎನ್.ಹೆಚ್-218) ರಿಂದ ಬಾಬಾಜಿ ರಸ್ತೆ. (ಬಾಬಾಜಿ ಕಲ್ಮೇಡು, ಯಶವಂತಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (42259)	350.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ	413.12	(+6.09%	03.02.2016	02.11.2016	02.11.2016	350.69	0.00	381.75	381.75	7.50	0.00	7.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(7.50ಕಿ. ಮೀ 03/2016)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಮೇಡು ದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಲ್ಮೇಡು ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ - 65390	300.00	ಶ್ರೀ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ.ಮಹಾಶಯ	333.83	(+12.99%	16.11.2017	15.08.2018	15.08.2018	70.00	32.48	247.48	317.48	3.70	0.00	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲ್ಮೇಡು ದಿಂದ ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಮೇಡು (ಜಿ.ಐ.ಎಂ. 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.40 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.-67144	400.00	ಶ್ರೀ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ.ಮಹಾಶಯ	442.55	(+12.99%	15.11.2017	14.08.2018	14.08.2018	400	0.00	40.00	440.00	3.80	0.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.80- ಕಿ.ಮೀ. 03/2018)
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲ್ಮೇಡು ದಿಂದ ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಮೇಡು (ಎನ್.ಹೆಚ್-218) ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು, ಬೇಲೂರು, ಬಾಬಾಜಿ (ಎಸ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	400.00	ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಲ್	445.29	(+12.99%	07.11.2017	06.10.2018	06.10.2018	100	0.00	240.30	444.92	4.43	0.00	4.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.43 ಕಿ.ಮೀ.- 03/2018)
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲ್ಮೇಡು ದಿಂದ ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಮೇಡು (ಎನ್.ಹೆಚ್-126) ರಿಂದ ಬಾಬಾಜಿ ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು, ಬೇಲೂರು, ಬಾಬಾಜಿ (ಎಸ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	200.00	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್. ದೇವ್	208.69	(+) 4.56%	23.08.2019	22.02.2020	22.02.2020	0.00	107.07	187.07	187.07	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019)
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕಲ್ಮೇಡು ದಿಂದ ಬೇಲೂರು ಕಲ್ಮೇಡು (ಎನ್.ಹೆಚ್-126) ರಿಂದ ಬಾಬಾಜಿ ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು ಕಲ್ಮೇಡು, ಬೇಲೂರು, ಬಾಬಾಜಿ (ಎಸ್) (8.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ) - 67163	300.00	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಲ್	310.07	(+) 5.12%	09.01.2020	08.10.2020	08.10.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂತು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳವಡು ಕಾಲನಿನ ಕಡಗನಾಡು ದಿಂದ ಬೋಧನಾ (ಅ.ಕು.ರ.) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.365 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಿಂದ 11.60ರ ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 17.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97330	400.00	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಪುಲೇಶ್	418.69	(+) 4.88%	29.11.2019	28.08.2019	28.08.2019	0.00	100.00	100.00	100.00	1.61	1.61	1.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2019-20-03/2020)ಗೆ
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತಿರುವ ಅಂಚು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ (ಅಂಚು ಭಾಗಗಳು ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇ.ಸಂ. 97374	400.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರರ ಪಟ್ಟಾಭಿ	186.09	(-) 4.39%	01.12.2019	02.09.2020	02.09.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	ಪ.ಇ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಸಾರಣ ಸರಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97373	600.00	ಶ್ರೀ ರೀತಿಕಾಂತ್ ಸಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	624.75	(+) 4.80%	14.11.2019	13.10.2020	13.10.2020	0.00	167.52	267.50	267.52	6.90	6.90	6.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.90 ಕಿ.ಮೀ.-03/2020) ಬೈಡ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
10		ಒಟ್ಟು	4336.00	0.00	4829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.38	457.07	1789.16	2983.49	45.30	10.51	43.24	
		2019-20-03-04ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡಗನಾಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 113682	780.00	ಬಿ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಮುಗುಳ್ಳೆ	797.46	(+) 4.60%	02.01.2020	01.10.2020	01.10.2020	0.00	39.12	59.12	59.12	4.21	0.00	0.00	ಪ.ಇ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡಗನಾಡು ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಂತರದ ಬಾಹ್ಯಾಂತರದ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಣಿ ಅ.ಕು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 113588	100.00	ಭಕ್ತು ಬಿ.ವಿ.ಎಂ. ಪಟ್ಟಾಭಿ	311.81	(+) 4.00%	12.02.2020	11.11.2020	11.11.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದಿಂದ ಮುಖಾಂತಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅರಸ್ತೆ	104.46	(+) 4.50%	27.01.2020	27.05.2020	27.05.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	ಪ.ಇ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114039	200.00	ಶ್ರೀಮದ್ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ	209.71	(+) 4.90%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	0.00	50.00	50.00	50.00	3.50	0.00	0.00	ಪ.ಇ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊ.	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ	ಪ್ರಗತಿ ಮೊ. (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊ. (11/12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಾಕಿ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97299	100.00	ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	103.71	(+) 2.32%	03.12.2019	03.06.2020	03.06.2020	0	48.93	48.93	48.93	-	-	-	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97300	100.00	ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	103.99	(+) 4.75%	03.12.2019	04.06.2020	04.06.2020	0	12.31	12.31	12.31	-	-	-	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5		ಒಟ್ಟು	703.00	0.00	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	97.65	461.44	188.13	317.47	2.00	0.00	1.00	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97301	70.00	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎಸ್. ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	78.66	(+) 12.53	03.01.2018	04.07.2018	04.07.2018	0.00	0.00	32.12	32.12	1	0	1	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01-03/2019)
1		ಒಟ್ಟು	70.00	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12	32.12	1.00	0.00	1.00	
6		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	773.00	0.00	787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.65	461.44	240.25	569.59	3.00	0.00	2.00	
ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಾಕಿ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತರಾಗಿದೆ.																	
ರೂ.124 ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ.																	
5014	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97302	100.00	ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಎಸ್. ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	110.86	(-) 14.36	19.01.2018	18.07.2018	18.07.2018	0.00	107.38	22.57	129.95	1	0	1	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1-03/2019)
1		ಒಟ್ಟು	130.00	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38	22.57	129.95	1.00	0.00	1.00	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97303	100.00	ಅಶ್ವತ್ಥಾಂಜನ ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	98.77	(-) 1.72%	28.10.2019	29.04.2020	29.04.2020	0	98.21	98.21	98.21	1.00	0.00	1.00	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	100.00	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.21	98.21	98.21	1.00	0.00	1.00	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97304	20.00	ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಸ್.ಎಂ. ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	17.63	(-) 11.41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97305	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ - ಬಳಗ (ರೂ.124) ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಳುಮೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಹುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೆ.ಮೀ. 97306	50.00	ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಸ್.ಎಂ. ಎಂಜಿನೀರಿಂಗ್	49.90	0.00%	-	-	-	-	59.23	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ								
4	ಆರಂಭ	ಆರಂಭಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಆರಂಭಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ
4		ಒಟ್ಟು	220.00	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.23	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	
6		ಒಟ್ಟು	430.00	0.00	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.82	168.83	276.21	2.00	0.00	2.00	
ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿವರ																	
ವಿವರಣೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 1054-04-317-0-01-133																	
ವಿವರಣೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 1054-04-317-0-01-133																	
ವಿವರಣೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 1054-04-317-0-01-133																	
1	ಜೇಷ್ಠ	ಜೇಷ್ಠ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾ.ಹೆ-16 ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಡಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 104048	200.52	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಧುಸೂದನ್	207.98	(+) 4.60%	29.11.2019	28.02.2020	28.02.2020	0.00	0.00	204.00	204.00	3.1	0	3.1	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01/2020)
2	ಜೇಷ್ಠ	ಜೇಷ್ಠ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾ.ಹೆ-218 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 104094	184.50	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಕೋಟೆ	193.16	(+) 4.99%	31.10.2019	30.02.2020	30.02.2020	69.18	123.82	193.00	193.00	1.5	0	1.5	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.50ಕೆ.ಮೀ (02/2020)
3	ಜೇಷ್ಠ	ಜೇಷ್ಠ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತರರಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಯ್ವೇ ಕೆ.ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 104344	199.90	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	208.44	(+) 4.48%	03.12.2019	02.04.2020	02.04.2020	0.00	104.60	208.16	208.16	1.3	0	1.3	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.30ಕೆ.ಮೀ (02/2020)
3		ಒಟ್ಟು	584.82	0.00	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	69.18	228.42	605.16	605.16	5.90	0.00	5.90	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಐ.ಎಂ.ಎ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 12.15 ರಿಂದ 13.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	130.00	ಶ್ರೀ ಎ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ	127.12	(+) 3.49%	02.03.2019	01.07.2019	31.03.2019	0.00	0.00	126.03	126.03	1.20	0.00	1.20	ಸಾಮಗ್ರಿ ಭೂಮಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳುವಳಿ ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಐ.ಎಂ.ಎ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 2.20 ಕೆ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	61.00	ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್	50.37	(-) 32.30	25.01.2019	24.05.2019	11.03.2019	0.00	0.00	48.96	48.96	0.56	0.00	0.56	ಸಾಮಗ್ರಿ ಭೂಮಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
2		ಒಟ್ಟು	195.00	0.00	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.99	174.99	1.76	0.00	1.76	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಐ.ಎಂ.ಎ) ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 7.20 ರಿಂದ 10.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 105834	298.65	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸುಧಾರಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ	112.29	(+) 4.52%	03.10.2019	02.02.2020	02.02.2020	0.00	0.00	312.29	312.29	2.74	0	2.74	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.74ಕೆ.ಮೀ.-12/2019), (2.74ಕೆ.ಮೀ -01/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಡ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.13.50 ರಿಂದ 17.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ. 105964	60.00	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ	62.74	(+) 4.66%	21.09.2019	20.01.2020	20.01.2020	0.00	0.00	62.74	62.74	0.48	0	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.48 ಕಿ.ಮೀ.-01/2020)
7	ಆಳಂದ	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 15.40 ರವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಾಸರಿ 8.40 ಕಿ.ಮೀ. 10.60 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 105546	168.17	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ	173.93	(+) 3.64	22.10.2019	22.02.2020	22.02.2020	0.00	26.51	173.93	173.93	1.45	0	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.45 ಕಿ.ಮೀ.-02/2020)
3		ಒಟ್ಟು	526.82	0.00	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51	548.96	548.96	4.67	0.00	4.67	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	318.60	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಗುಪ್ತಾ	327.61	(+) 3.66%	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	0.00	247.90	247.90	247.90	1.48	3.48	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.48 ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ	198.83	ಮಂಜುಳಾ ಅಪ್ಪಾ	206.7	(+) 4.79%	01.10.2019	10.02.2020	30.02.2020	0.00	94.67	94.67	94.67	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
2		ಒಟ್ಟು	516.83	0.00	534.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.57	342.57	342.57	5.48	3.48	5.48	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಅಂಶ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಲಸ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಗೇಟಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಟಿ.ಎಸ್. ದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಯ್ ಮೂಡಿಸಿದ ಇ ಮಂಜೂರ ಸಮಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪರಾಜ್ಯ ಮುನಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.13ರ ಮುಖ್ಯದ ಬಾವಿ ಮುನಿಯಿಂದ ಹಲಸಗಾರಿ ಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಟೋ ಮಂಜೂರಿ ಮುನಿಯಿಂದ ಕಲಿ ಗುಂಬದ ಅಮೀರ ಗುಲಾಣಿ ಭೂಮಿ ಹಲಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಯಾಸೀನ ಪಾನ್ ಮುನಿಯಿಂದ ೫ ಪಯಸ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ. 13 ರ ರಸ್ತೆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯದ ಮುನಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋ ಮುನಿಯಿಂದ ಹಲಸ ಮುನಿಯಿಂದ ಹಲಸ ಮುನಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104980	75.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಸರಾಜುದ್ದೀನ್ ಗುಲಾಣಿ	78.58	(+) 3.16%	21.09.2019	20.01.2020	20.01.2020	0.00	0.00	78.58	78.58	1.30	0.00	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾ: ಉಮೇಶ ಜಾಧವ ರವರ ಮುನಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 105060	74.61	ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಬೀರ್	77.54	(+) 2.91	22.10.2019	21.02.2020	21.02.2020	-	0.00	74.04	74.04	0.50	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
1		ಒಟ್ಟು	149.61	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.62	152.62	1.80	0.00	1.80	
12		ಒಟ್ಟು	1973.07	0.00	2026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	69.18	597.50	1824.30	1824.30	19.61	3.48	19.61	
ವಿವರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಡಿ) - ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ																	
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ																	



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಸರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಂಸರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹದ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೀವನ	ಜೀವನ ಕಾಲೋನಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಕಾಟ ಸರಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಪ್ಪಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅರವಾಡಿ ಗಣ್ಣ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿಕುಮಾರ ಗಂಗಾಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಪಾಟ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಕೋಶ ಕಾಮಗಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜು ರಾಜೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಕುರಾಜು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀವನ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಲುಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆದಡೆ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೋಡ್ಡು ಫುಲ್ಕಾಟ ದೇವಡಮಡಿ ವಿಳಾಸದ ದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅರವಾಡಿ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜೇಶ್ವರ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡನಾಚಗಿ	200.00	(+) 1.91	10.10.2019	09.02.2020	09.02.2020	0.00	46.80	197.64	197.64	1.85	0.63	1.2	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.20.ಮಿ-01/2020, 0.63.ಮಿ-03/2020)
2		ಒಟ್ಟು	396.93	0.00	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	377.34	377.34	3.62	1.42	2.20	
		ಅಂಚೆದಡೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															
1	ಅಂಚೆದಡೆ	ಅಂಚೆದಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಹದಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೂಲಕಟ್ಟುಕೋಟೆ, ಅಂಚೆದಡೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ 7.00 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 104424	283.5	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡನಾಚಗಿ	297.36	(+) 4.92%	03.10.2019	02.02.2020	02.02.2020	0.00	5.59	296.30	296.30	3.24	0.00	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (1.58.ಮಿ-12/2019), (1.748.ಮಿ-01/2020)
2	ಅಂಚೆದಡೆ	ಅಂಚೆದಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಕೆರೆ ಅಂಚೆದಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಒಳಮಲ್ಲ ಪಂಚಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪರಿಶಿಲ್ಪ ಸುಧಾಪಾಳೆ. 103443	76.5	ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುಪ್ತ ಶಿಂಸರ	77.9	(+) 3.02%	14.11.2019	13.03.2020	13.03.2020	0.00	26.32	73.31	73.31	0.59	0.00	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು.
2		ಒಟ್ಟು	360.00	0.00	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71	371.61	371.61	3.83	0.00	3.83	
		ಅಂಚೆದಡೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ															

[illegible]

[illegible]





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅದ್ವೈತ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅದ್ವೈತ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅದ್ವೈತ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತರಾಂಶ ಕಾರಾದಿಂದ ಮತ್ತರಾಂಶ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ-ಟ.ಇ.ಸಂ- 99316	150.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮಹದೇವಪ್ಪ	148.76	(+) 3.63%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	40.46	65.68	146.36	146.36	1.8	0.00	1.80	(1.80% ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆರಂಭ -	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಜಬೀಳೂರಿ ಕಾರಾದಿಂದ ರಾಜಬೀಳೂರಿ ಹರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ-ಟ.ಇ.ಸಂ- 99309	150.00	ಶ್ರೀ.ಎ. ಬಿ. ಜೀವರ್	154.79	(+) 4.47%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	20.00	0.00	150.2	150.2	1.8	0.00	1.80	(1.80% ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಯಮುಖ ಕಾರಾದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವಿವರಣೆ-ಟ.ಇ.ಸಂ- 99310	170.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಗುಲಾಬಿ	174.60	(+) 4.31%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	54.04	0.00	169.44	169.44	1.8	0.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು	725.22	0.00	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	384.06	65.68	466.00	720.70	6.06	0.00	6.06	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಲಗೂರಿ, ಯಲಗೂರಿ ಕಾರಾ ರಾಜಬೀಳೂರಿ, ಬೆಳಗಿ, ಹಂಪಳವಾಡಿ, ರಾಜಬೀಳೂರಿ, ಬಾಳೂರಿ, ಮಿಂಬಾರ, ಕಿರ್ಗಾ, ಕಾವೇರಿಗೂಟ, ಕಡಗೂ, ಕಡಗೂಬೆ ದಲಿತ ಕೆರೆ, ಕಡಗೂ, ಭೂಮಿವಾಡಿ, ದಿವ್ಯವಾಡಿ ಕಾರಾ, ಮಿಂಬಾರಗೂಟ, ಕಡಗೂ, ಕಡಗೂ, ದಾಳಿಗೂಟ ಕಾರಾ, ಸೇವಾಂಗ ಕಾರಾ, ಎಲ್.ಎಲ್. ಕಾರಾ, ಕಡಗೂಬೆದೂರು, ನಂದಗೂಟ, ಕುಪ್ಪಳವಾಡಿ, ಕಡಗೂಬೆದೂರು ಒರೆ, ಸುರುಣಿ ಕಾರಾ, ಭಂಗಾಳೂರಿ ವಡ್ಡೆರ ಒರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೂಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವಿವರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಆರ್.ಇ.ಸಂ. 108819	466.37	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ ಅಮೀನ್	488.17	(+) 2.33	02.11.2019	01.03.2020	01.03.2020	0.00	238.64	487.66	487.66	8.02	2.02	8.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (6.00% ಮೀ.-01/2020, 2.02% ಮೀ.-03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	466.37	0.00	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.64	487.66	487.66	8.02	2.02	8.02	
5		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	1191.59	0.00	1231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	384.06	304.32	933.66	1208.36	14.08	2.02	14.08	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ									
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎ) ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಯಶವಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಗೆ, ಬಸವ್ವ ಕಾಲಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮ ನದಿವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿವಲಿಂಗಲ್, ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಭೀಮ್ ಮನೆಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೈಲ್ಯ ಯಶವಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಿಗೆ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ (ಎಲ್.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಕಂಬಂಜಿ ತಂಡದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿ) ಕೂಳಿಕುಟ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅರಸಗುಡಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅರಸವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಿಕ್ ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94746	0.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	102.93	(+) 4.32%	21.06.2019	20.08.2019	20.08.2019	-	0	0.00	0.00	1.43	0	1.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.43+ ಮೀ. 08/2019)
2	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅರಸಗುಡಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅರಸವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಿಕ್ ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-94746	15.00	ಶ್ರೀ. ಬಿರೇಂದ್ರ ಬಿ. ಎಸ್.	9.94	(-) 37.80%	24.01.2019	23.03.2019	23.03.2019	8.3	0	8.3	0.22	0	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
3	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಅರಸಗುಡಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅರಸವ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಿಕ್ ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85766	20.00	ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಮಂಡೇಗೌಡ	16.18	(-)22.83%	30.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	14.5	0	14.5	0.32	0	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
4	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಭೀಮಗುಡಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಎಸ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85767	15.00	ಎಸ್.ಬಿ. ಸಿಂಹ	10.02	(-)32.45%	03.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	8.71	0	8.71	0.27	0	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
5	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಎಸ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85788	15.00	ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ್ ಕಿಷ್ಕಿನ್ಹ	10.57	(-)28.69%	16.01.2019	15.04.2019	31.03.2019	6.61	0	6.61	0.28	0	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	
6	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲ್ಕರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಕಟ್ಟು ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ.ಇ.ಸಂ- 100627	10.00	ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ	8.10	(-) 18.00%	24.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	0.00	0.00	7.21	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.15ಕಿ.ಮೀ.- 01/2020)	
7	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಕಟ್ಟು ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ.ಇ.ಸಂ- 100553	10.00	ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ. ಗುಣ್ಣು	7.43	(-) 25.10%	04.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	-	2.65	7.43	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019	
8	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಕಟ್ಟು ಜಾತಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ.ಇ.ಸಂ- 100626	10.00	ಬಸವರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ	10.17	(+) 3.00%	04.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	-	0	9.05	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 11/2019	
8		ಒಟ್ಟು	195.000	0.000	175.140	0.000	0.000	0.000	38.120	2.650	33.460	71.590	2.470	0.000	2.470		
		ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
1	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗ್ರಾಬರು ಅಂದೇಡ್ಡರ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋಟನೂರು ಗ್ರಾಬರು ಶರಣದಾದಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಜಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೇಬರ್ಗ ಗ್ರಾಬರುದಲ್ಲಿ ಅಂದೇಡ್ಡರ ಜಿ.ಎ. ದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೇರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯಾಮ ಬಂಕಲಗಿ ಶಿವಶಾಂತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸುರಸೆ ಗ್ರಾಬರು ಹೆಚ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾವದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುಳಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯವರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮನಾಯಕ ದವಲಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕೇಶಪ್ಪ ಅಮೃತದಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೋಸ ಬಡಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದವಲಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಶಾಂಕ ಬಳಿಪ್ಪ ಮಾಂಗರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲುಗ (ಬಿ ಗ್ರಾಬರುದಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಂಗ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೇಪರಮಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣದಿಂದ ಅಂದೇಡ್ಡರ ಭವನದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರ ಕುರ್ನಾಳ ರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಲ್ಕಾಡು ಗ್ರಾಬರುದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಂಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶೇರು ಸಾಕುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇರು ಸಾಕುಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ	318.26	ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಲ್. ಮೋಲೀಸ ಪಾಟೀಲ್	304.64	(-) 2.38%	14.11.2019	13.03.2020	13.03.2020	0.00	304.12	304.12	304.12	3.54	0.54	3.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.508.ಮೀ. -01/2020), (1.508.ಮೀ. -02/2020) & (0.548.ಮೀ. -03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	318.26		304.640	0.000	0.000	0.000	0.000	304.120	304.120	304.120	3.540	0.540	3.540		
9		ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು	513.26	0.00	479.98	0.00	0.00	0.00	38.12	306.77	337.58	375.71	6.51	0.54	6.51		
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗ್ರಾಬರು ಒಳಗಡೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಬರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಗರದ ಬೊಕ್ಕಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶಾಚಾರ್ಯ ದೇವಾಚಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಡೇಶರ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಬರುದಲ್ಲಿನ ಶಿವಪ್ಪಪುರ ಲೇಠಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೬೪ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 54 ರಲ್ಲಿ ಬರುಪ ನಂದಿನಿ ಹೊಸಬೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಟಾವಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106106	190.00	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಾಚಾರ್ಯ ದೇವಾಚಾರ್ಯ	198.72	(-) 4.60	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	0.00	0.00	196.58	196.58	2.48	0	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.008.ಮೀ. -12/2019), (0.488 ಮೀ -01/2020)



[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಕ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬೆಡ್ಡ್ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಬೆಡ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಬೆಡ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೆಡ್ಡ್ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬೆಡ್ಡ್ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಸಲಾಗದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಸಲಾಗದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲ ಗಣಾಂಕ ದಿನಾಂಕ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸದರಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಳುಗಾಲ್ವೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗುಂಪಿ ಅಡಿಯ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಅಂದವರ ಅಡಿಯ ಕಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- ಎ.ಇ.ಸಂ- 100427	249.00	ಶ್ರೀ ಬುಲಾಂತ್ ಬಳಗವಾರ	250.30	(+) 2.55%	09.07.2019	08.10.2019	08.10.2019	0.00	120.56	250.41	250.41	2.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020, 1.75 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)	
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಲುವೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಡ್ಲೆ ಬೈದನ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯವ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿಯ ರಾಟ್ ಹಾಗೂ ಭೋಜೇಶ್ವರ ರಾಟ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಬಳಸುವಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 101276	249.00	ಶ್ರೀ ರಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬೇಲೆ	249.34	(+) 4.73	18.10.2019	17.01.2020	17.01.2020	0.00	259.33	259.33	259.33	2.76	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020, 1.76 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)	
2		ಒಟ್ಟು	498.00	0.00	509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	379.89	509.74	509.74	5.51	3.51	2.00		
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂದವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರುಗಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಾಜೀಶ್ ಕೋಟೆ ಮೇಯಿಂದ ಆರ್.ಬಿ.ಒ. ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಾಡ್. ಸಂ. 45ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಾಯಿ ಹಗಡ ವಾಡ್. ಸಂ. 45 ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಿರಾಶ ಸಗಡ ವಾಡ್. ಸಂ. 7 ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅಡ್ಡಗಿ ಸುಟ್ ವಾಡ್. ಸಂ. 30ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂದವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಎಂ.ಎಂ. ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾಲುವೆ ವಾಡ್. ಸಂ. 19ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಫಲ್ಗುಣಿ ವಾಡ್ ಕಾಲುವೆ ವಾಡ್. ಸಂ. 23 ಮೇಲ್ಮಣಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ತಾ ವಾಡ್. ಎಲಮುಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆ ವಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 106257	156.65	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್	164.22	(+) 4.96	06.11.2019	05.03.2020	05.03.2020	0	49.95	163.65	163.65	1.7	0.7	1.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020, 0.70 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	156.65	0.00	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	163.65	163.65	1.70	0.70	1.70		
3		ಒಟ್ಟು	654.65	0.00	674.06	0.00	0.00	0.00	0.00	429.84	673.39	673.39	7.21	4.21	3.70		
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಎ.ಇ.ಸಂ- 100373	10.00	ಮೀ.ಮಲಿಕ್ ಎಚ್. ಬೊಮ್ಮೇ	8.02	(-) 17.31%	29.06.2019	28.07.2019	28.07.2019	0.00	7.50	7.50	7.50	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ 11/2019

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸುಸ್ಥಿತಿ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಸುಸ್ಥಿತಿಗೊಳಿಸಿದ ಹೆಸರು	ಸುಸ್ಥಿತಿ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 100591	10.00	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ. ಬಾಲೇಶ್	9.48	(-) 2.11%	16.07.2019	15.08.2019	15.08.2019	0.00	3.55	4.77	8.33	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
2		ಒಟ್ಟು	20.00							0.00	11.05	12.27	15.83	0.30	0.00	0.30	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 100591	380.41	ಶ್ರೀ ಮಂಜುರ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.	397.23	(+) 3.85%	07.11.2019	06.03.2020	06.03.2020	0.00	211.26	357.71	357.71	5.80	0.00	5.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.7% ಮೀ - 11/2019, 1.5% ಮೀ - 12/2019, 1.5% ಮೀ - 01/2020 & 2.10% ಮೀ - 02/2020)
1		ಒಟ್ಟು	380.41		397.23					0.00	211.26	357.71	357.71	5.80	0.00	5.80	
3		ಒಟ್ಟು	400.41		414.73					0.00	222.31	369.98	373.54	6.10	0.00	6.10	
31		ಒಟ್ಟು	5480.80		5678.33					422.18	2166.82	4390.531	4687.57	67.355	10.01	49.09	
9054-04 117-01-421 - ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಬಿಎಲ್.ಎಲ್.)																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 106986	10.00	ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಬಾಬು	7.75	(-) 22.41%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	9.88	9.88	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ 35 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 106987	10.00	ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಲ್.	7.36	(-) 26.33%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0	0.12	(0.12% ಮೀ - 02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 106988	10.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	6.9	(-) 30.85%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	8.99	8.99	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಸಂ 45 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 5.00.00 - 106944	17.84	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	12.72	(-) 28.59%	26.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	0.00	0.00	17.51	17.51	0.25	0	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019.
4		ಒಟ್ಟು	47.84		34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.67	0.00	0.67	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಬಡ್ತಿ	ಫೈನಲ್ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ತಿ	ಫೈನಲ್ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ತಿ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಬಡ್ತಿ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಫೈನಲ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಬಡ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಕಿ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಕಿ ಹಣ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಅಂಗನಾಳ, ಕಿಟ್ಟೇಂದ್ರ, ಅನಿವೇಶನ, ಧರ್ಮಪುರ, ನಿಲಗುಡಿ, ಒಕ್ಕಲಿ, ಬಾಳಗಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪೂರ್ಣ ಒಳಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮುಕ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 106102	83.39	ಶ್ರೀ.ವಿಶೇಶ ಎಲ್.ಆಂಗಡಿ	81.54	(-) 2.17	18.10.2019	17.02.2020	17.02.2020	0.00	19.28	81.52	0.9	0.4	0.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50 ಕಿ.ಮೀ-03/2020, 0.40 ಕಿ.ಮೀ-03/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ 100 ಕುಟುಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ - ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ (ಒಳಗಿನ) ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 12.00 ಅಂತ 15.00 ಅಂತ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 5054 04-337-0-01- 423 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಗುಣಿತ 2019-20 ಮುಖ್ಯ/2019- 20/ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 11711	150.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ. ನುಸೇನಾಳ	374.11	(+) 6.99%	24.01.2020	24.05.2020	24.05.2020	0.00	261.87	261.87	2.16	0	0	ಶಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
1		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	433.39	0	451.87	0	0	0	0	299.15	345.39	345.39	3.26	0.4	0.9	
		ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಟಿ.ಇ.ಸಂ- 100432	5.00	ಇ.ಎಸ್.ಎಂ. ಅಚ್ಚು	4.99	0.00%	06.06.2019	05.07.2019	06.07.2019	-	0.00	4.98	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -ಟಿ.ಇ.ಸಂ- 100436	10.00	ಇ.ಎಸ್.ಎಂ. ಅಚ್ಚು	9.95	0.00%	26.07.2019	25.08.2019	25.08.2019	-	0.00	9.99	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.2 ಕಿ.ಮೀ 12/2019)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸುಖರ್ಪ ನಗರದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಟಿ.ಇ.ಸಂ- 100435	5.00	ಸಿ. ರಾಜಕುಮಾರ	4.08	(-) 18.17%	21.06.2019	20.07.2019	20.07.2019	-	0.00	4.08	0.15	0	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.1 ಕಿ.ಮೀ. 06/2019)
3		ಒಟ್ಟು	20.00	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05	19.05	0.65	0.00	0.65	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ														





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಾಲಿಕೆ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ನೀತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನಷ್ಟ	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನಷ್ಟ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ
2	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಜ್ಞಮುಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-93193	8.00	ಪ್ರಜಾಪ	5.64	(-) 28.40%	08.01.2019	07.03.2019	07.03.2019	2.20	0.00	3.43	5.64	0.14	0.00	0.14	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಭರ್ತಿಪಡಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
3	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎ) ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತ (ಸಿ) ಗ್ರಾಮದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿ) ಪಾಂಡುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪು. ಪಂಚದ ಯಜ್ಞಮುಕ್ತಿ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ದೇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ) ಗುಡ್ಡದ (ಮೇ.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಪು. ಪಂಚದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	ಅನೀಲಕುಮಾರ ಎನ್.ಎಸ್	39.54	0.00%	04.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	-	12.71	36.54	36.54	0.7	0	0.7	ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 11/2019
3		ಒಟ್ಟು	67.13	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	12.71	39.97	42.18	0.95	0.00	0.95	
1	ಜೇಬರ್ಗಿ	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತ ಪು. ಪಂಚದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಪಡೆದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡೆದು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	116.13	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ದ ಉದ್ದ	120.13	(+) 3.80%	21.12.2019	20.03.2020	20.03.2020	0.00	25.62	120.14	120.14	2.04	0.00	2.00	(2.00ಕಿ.ಮೀ-02/2020) ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
1		ಒಟ್ಟು	116.13	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62	120.14	120.14	2.04	0.00	2.00	
19		ಒಟ್ಟು	183.26	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	38.33	160.11	162.32	2.99	0.00	2.99	
			834.20	13.59	822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	382.49	668.76	670.97	10.31	0.64	7.91	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಂಚಿಕೆ	ಕಂಪುಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಕಂಪುಗಾರಿ ಹಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾ	ಕಂಪುಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪುಗಾರಿ ಮೂಲಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೋರಾಟ ದೇಗುಲದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. 111658	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಿವುರ ರಾಣಿ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. 112089	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್. ಗುಪ್ತದಾರ	62.57	(+) 4.66%	14.11.2019	13.02.2020	13.02.2020	0.00	62.57	62.57	60.85	1.29	0	1.29	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.29ಕಿ.ಮೀ -01/2020
4	ಅಳವಡ	ಅಳವಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೋರಾಟ ದೇಗುಲದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. 111370	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್. ಗುಪ್ತದಾರ	62.59	(+) 4.51%	14.11.2019	13.02.2020	13.02.2020	0.00	0.00	52.93	62.59	0.78	0	0.78	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.78ಕಿ.ಮೀ -01/2020
5	ಜೇಬರ್	ಜೇಬರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಿವುರ ರಾಣಿ ಬೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. 113543	60.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ಕಾಣಿ	61.42	0.00%	-	-	-	1.00	61.37	61.37	60.17	0.47	0	0.47	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.47ಕಿ.ಮೀ -02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೋರಾಟ ದೇಗುಲದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. (ಕಲಬುರಗಿ) 112957	50.00	ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಪ್ಪ	39.64	(-) 20.52%	28.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	0.00	0.00	33.52	33.52	0.5	0	0.5	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.5ಕಿ.ಮೀ 12/2019
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೋರಾಟ ದೇಗುಲದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ. (ಕಲಬುರಗಿ) 111784	60.00	ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರವಿಠಲಕುಮಾರ	54.92	(-) 6.22%	13.11.2019	12.02.2020	12.02.2020	54.92	54.92	54.92	54.92	0.7	0.7	0.7	ಕಂಪುಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.70ಕಿ.ಮೀ -03/2020)
8		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	410.00	0.00	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	55.92	178.86	265.31	272.25	3.74	0.70	3.74	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಯಂತರರು,  
ಲೋ.ಬಂ & ಲೋ.ಸಂ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ





[illegible]

3054-(04-337-1-09-172 ము.మ.గృ.త.అ.సెక్రీ (యోజనా)

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿನತೆ						2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಮೊತ್ತ (2019-20)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಾಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಾಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಾಡ್ಡ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ							
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಲಾಕಿನ ಅಂತರರಾಜ್ ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂಬುಗಾ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ಮೀ.ರ) ಕೆ.ಮೀ. 7.40 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ	90.39	ಶ್ರೀ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಲಾಂಛನೇಟ	101.39	4.81% (+)	19.10.2019	18.01.2020	18.01.2020	0.00	89.69	89.69	0.875	-	0.875	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಹಾಲಾಕಿನ ನಿರಂಜನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ (ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	64.40	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರಣಲಿಂಗ	67.51	4.90(+)	08.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	0.00	0.00	67.52	0.622	-	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಥಣಿಲಿಂಗ	ಅಥಣಿಲಿಂಗ ಹಾಲಾಕಿನ ಹೇಮಲ ಛಾತ್ರಾಂಗಾಡು ಸಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	74.89	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಹಾಳೇಲಿ	69.71	6.69%(-)	22.10.2019	21.01.2020	21.01.2020	0.00	0.00	68.48	2.00	-	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಬೇವರ್ಗಿ	ಬೇವರ್ಗಿ ಹಾಲಾಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಿಂದ ವಲಸೇಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬೇವರ್ಗಿ ಬಾಂಯಾ ಮಲ್ಕಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	30.00	ಶ್ರೀ ರಿಷಭಕೃಷ್ಣಾ .ಬಿ.ಕೋರಿ	39.96	0.12%(+)	23.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	0.00	0.00	29.96	0.622	0	0.622	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಬೇವರ್ಗಿ	ಬೇವರ್ಗಿ ಹಾಲಾಕಿನ ಹರಪಾಳ ದಿಂದ ಹರಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	64.00	ಶ್ರೀ ರಿಷಭಕೃಷ್ಣಾ .ಬಿ.ಕೋರಿ	49.59	22.40%(-)	27.11.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	39.55	0.14	0	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಬೇವರ್ಗಿ	ಬೇವರ್ಗಿ ಹಾಲಾಕಿನ ಸಿಗರಥಹಳ್ಳಿ- ಸೋಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ	55.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರಣಲಿಂಗ	55.85	1.68%(+)	30.11.2019	29.02.2020	29.02.2020	0.00	0.00	55.84	0.1225	0	0.1225	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಬೇವರ್ಗಿ	ಬೇವರ್ಗಿ ಹಾಲಾಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.75 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	16.22	ಶ್ರೀ ರಿಷಭ .ಹೆಚ್.ಕಟ್ಟುಮನೆ	14.85	7.08%(-)	04.10.2019	03.01.2020	03.01.2020	0.00	1.90	16.71	0.221	0	0.221	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	536.47	0.00	513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.59	425.17	5.72	0.00	5.72	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು.  
 ಲೋ.ಬಂ & ಒ.ಬಿ.ಸಂ.ಇ.ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

[illegible]



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಹಂತದ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಣ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ								
1034 ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. (3014-04-117-0-01-14)																	
		2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 105577	500.00	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ರಂಗಡಿ	520.17	(+) 4.99%	28.11.2019	28.08.2020	18.08.2020	213.55	0.00	145.00	358.55	4.24	0.00	4.24	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (4.24 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)
1		ಒಟ್ಟು	500.00		0.00	520.17	0.00	0.00	0.00	213.55	0.00	145.00	358.55	4.24	0.00	4.24	
		2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114502	50.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.19	(+) 4.96%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	25.00	0.00	10.00	15.00	1.77	0.00	1.77	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 07/2020
2	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114501	50.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.12	(+) 4.80%	24.01.2020	23.05.2020	23.05.2020	0.00	0.00	10.00	10.00	1.20	0.00	1.20	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01/2021
3	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114548	50.00	ಎಂ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.26	(+) 4.60%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	20.00	0.00	0.00	20.00	0.80	0.00	0.80	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114335	50.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	50.28	(+) 4.67%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	0.00	0.00	25.00	52.28	0.50	0.00	0.50	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.50 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2020)
5	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114524	50.00	ಎಂ.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.14	(+) 4.90%	03.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	25.00	0.00	26.41	51.41	0.87	0.00	0.87	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.87 ಕಿ.ಮೀ. - 07/2020)
6	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114523	50.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.31	(+) 4.90%	01.01.2020	02.05.2020	02.05.2020	22.34	0.00	25.00	54.93	0.86	0.00	0.86	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.86 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020)
7	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114533	50.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.44	(+) 4.96%	04.01.2020	03.05.2020	03.05.2020	0.00	0.00	25.00	25.00	0.62	0.00	0.62	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.62 ಕಿ.ಮೀ. - 03/2021)
8	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114195	50.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.01	(+) 4.70%	01.02.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	10.00	10.00	2.44	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01.05.2020 ರಿಂದ 01.05.2020 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಗತ ಹಂತದ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ
9	ಅಳವಡು	ಅಳವಡು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ವಿಭಾಗ (ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.50 (ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20) ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಿ.ಇ.ಎಂ. 114198	50.00	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ. ಕುಮಾರ್	52.25	(+) 4.96%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	16.54	51.54	51.54	4.07	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಶೇಕಡಾ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಶೇಕಡಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯ ಕಿ.ಮೀ.ಗರಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ದಿನಾಂಕ								
10	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114199	100.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	104.35	(+) 4.50%	24.01.2020	23.07.2020	23.07.2020	0.00	0.00	25.00	45.00	1.93	0.00	0.00	ಆರಂಭ, ದಾಖಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
11	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114501	190.00	ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ	198.71	(+) 4.67%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	0.00	100.00	120.00	120.00	3.00	0.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(2.00% ಮೀ.06/2020, 1.00% ಮೀ. 07/2020)
12	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114153	200.00	ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರಾಂಗ ಕಂಪನಿ	209.07	(+) 4.60%	03.01.2020	02.07.2020	02.07.2020	85.37	0.00	25.00	110.37	1.90	0.00	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.24% ಮೀ. 06/2020, 0.66% ಮೀ. 07/2020)
13	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 113993	490.00	ದಾಖಲೆ ಕಂಪನಿ	513.71	(+) 4.96%	16.01.2020	15.10.2020	15.10.2020	0.00	50.00	115.00	115.00	4.30	0.00	3.30	(3.30% ಮೀ.01/2021 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.) 1.00% ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
13		ಒಟ್ಟು	1430.00		1337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	177.71	166.34	467.95	700.53	24.26	0.62	14.82	
14		ಒಟ್ಟು	1930.00	0.00	1857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	391.26	166.34	612.95	1059.03	28.50	0.62	19.06	
1	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 97286	300.00	ಆರ್ಕಾಡ್ ಕಂಪನಿ	310.94	(+) 4.00%	29.08.2019	28.05.2020	28.05.2020	0	50.00	100.00	100.00	3.43	0	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.43% ಮೀ. 07/2020)
2	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 97303	500.00	ಆರ್ಕಾಡ್ ಕಂಪನಿ	514.18	(+) 4.31%	29.08.2019	28.05.2020	28.05.2020	239.74	0.00	0.00	239.74	3.43	0.00	3.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00% ಮೀ. 01/2020, 1.43% ಮೀ. 03/2020)
	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 119359	400.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ಕಾಡ್ ಕಂಪನಿ	411.29	(+) 4.19%	26.11.2020	25.08.2021	25.08.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	ಆರಂಭ, ದಾಖಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
3	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 119359	400.00	ಶ್ರೀ ಆರ್ಕಾಡ್ ಕಂಪನಿ	411.29	(+) 4.19%	26.11.2020	25.08.2021	25.08.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	ಆರಂಭ, ದಾಖಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
4	ಆರಂಭ	ಆರಂಭ ಕಾಲಾಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 119360	440.00	ಮೀ. ದೇವಿ ಕಂಪನಿ	421.39	(-) 1.60%	30.01.2021	29.10.2021	29.10.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	ಆರಂಭ, ದಾಖಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊ.	ಪ್ರಗತ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊ.	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಮೊ. (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊ. (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ನಲ್ಲಿ/ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ನಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ನಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
5	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	160.00	ಮೆ. ಪ್ರಭುದೇವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	369.1	(-) 4.50%	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
6	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	450.00	ಮೆ. ಪ್ರಭುದೇವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	468.47	(+) 4.66%	29.11.2019	27.08.2020	100.00	140.00	230.00	330.00	3.59	0.00	3.59	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
7	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	100.00	ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಬಸಯ್ಯ ಗುಣೇಂದ್ರ	104.2	(+) 4.74%	24.01.2020	23.07.2020	0.00	0.00	50.00	50.00	0.21	0.00	0.21	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
8	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	100.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
8	ಒಟ್ಟು		2650.00		2599.58	0.00	0.00	0.00	339.74	200.00	380.00	719.74	21.92	0.00	10.68	
1	ಸೇವಾ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	100.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿ. ಬಿ.	746.87	(+) 12.00%	10.08.2012	09.05.2013	100.00	0.00	40.67	340.67	7.6	0.00	8.0	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
2	ಸೇವಾ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	825.00	ಮೆ. ಆರ್. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ	902.01	(+) 15.00%	10.01.13	29.12.13	0	0.00	0.00	767.25	1.9	0.00	0.2	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
3	ಸೇವಾ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	100.00	ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಿ. ಬೆಂಕಟ್ಟೆ	98.65	(-) 1.74%	04.03.14	03.09.14	0	0.00	0.00	87.71	4.42	0.00	4.42	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
4	ಸೇವಾ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	250.00	ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಿ. ಬೆಂಕಟ್ಟೆ	285.54	(+) 9.95%	09.06.14	08.03.15	0	0.00	0.00	280.54	7.9	0.00	7.9	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ
5	ಸೇವಾ	ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೊ. (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 120031	250.00	ಶ್ರೀ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಿ. ಬೆಂಕಟ್ಟೆ	284.94	(+) 9.95%	27.05.14	26.02.15	0	0.00	0.00	279.93	7.1	0.00	7.1	ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೆಂಚ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ, ಕಾಲೂಕಿನ ಎಸ್. ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏಯರ್ ಬಯೋ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 9.80 ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (48423)	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿ.ಎಂ.ಲಿ	215.64	(+)2.09	12.01.2016	11.10.2016	206.2	0.00	9.00	215.20	2.96	0.00	2.9	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.00 ಕೆ.ಮೀ. 03/2016-1.90ಕೆ.ಮೀ.11/2017)
7	ಜೇಬರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ಕೆ.ಮೀ.ದಿಂದ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬಯೋ ಕುಳವಡ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(41689)	492.00	ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸು.ಮಾಹಿ	560.97	(-)13.50	18.01.2016	17.12.2016	518.2	0.00	20.00	538.2	4.35	0.00	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.0 ಕೆ.ಮೀ. 07/2016, 1.0 ಕೆ.ಮೀ. 02/2017, 2.0 ಕೆ.ಮೀ. 03/2017, 0.5ಕೆ.ಮೀ.-06/17 - 0.85 ಕೆ.ಮೀ.-01/2018)
8	ಜೇಬರ್ಗ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-218 ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.03 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.80 ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ	205.00	ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ.ಎ	192.23	(-)3.00	16.06.2016	15.03.2017	159.18	0.00	30.06	189.24	0	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
9	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಹರಹಾರ್ ದಿಂದ ಹರಹಾರ್ ಕಾಲೂಕಿನ ಬಯೋ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ-65371	175.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ.ಎ	153.41	(-)12.24	08.01.2018	07.07.2018	140.00	10.00	10.00	150.00	4.75	0.00	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(4.75 ಕೆ.ಮೀ-02/2018)
10	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಇಟಗ-ಜೇಬರ್ಗ-ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 30.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ - 65438	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ	167.66	(-)16.15	08.12.2017	07.09.2018	160.00	0.00	33.00	193.00	2.55	0.00	2.5	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.5 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
11	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ದಿಂದ ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಪದ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬದವಿಯ ಕೆ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 5.10 (ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕೆ.ಮೀ. 15.20 ರಿಂದ 19.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ- 65711	200.00	ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎ	189.25	(-)5.26	08.12.2017	07.09.2018	175.00	0.00	13.94	188.94	3.7	0.00	3.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (3.4 ಕೆ.ಮೀ-02/2018) ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.
12	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ನೇರವಾಗಿ-ಮುರಗೂಡದ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬದವಿಯ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೂ ಕೆ.ಮೀ. 1.50 ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ -65692	120.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ	100.34	(-)16.17	08.12.2017	07.09.2018	45.00	0.00	12.20	57.20	0.7	0.00	0.7	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(0.7 ಕೆ.ಮೀ-03/2019)
13	ಜೇಬರ್ಗ	ಬದವಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ದಿಂದ ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬದವಿಯ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೂ ಕೆ.ಮೀ. 1.50 ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ -65692	375.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎ	374.00	(-)18.76	01.02.2018	01.11.2018	30.00	0.00	91.86	336.86	3.41	0.00	3.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.41 ಕೆ.ಮೀ/2-2019)
14	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬದವಿಯ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.10(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) -65439	200.00	ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ.ಎ	174.84	(-)12.44	08.01.2018	07.10.2018	0.00	0.00	0.00	170.00	4.03	0.00	3.8	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ(2.50 ಕೆ.ಮೀ-03/2018)
15	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಕ.ಸಂ. 97320	100.00	ಭಾಗಲೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ.ಎ	104.87	(+) 4.84%	23.08.2019	22.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್ ದಿಂದ ಬದವಿಯ ರಸ್ತೆ ಬಯೋ ಬದವಿಯ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.10(ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) -65439

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಧಾರ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಧಾರ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ. ಸಂ.)	ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ. ಸಂ.)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ. ಸಂ.)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ
16	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97321	100.00	ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್	104.28	(+) 4.26%	20.12.2019	20.06.2020	20.06.2020	0.00	92.14	92.14	92.14	1.00	0.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020
17	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97324	100.00	ಬಿ. ಜಿ. ಬಸವರಾಜ	104.67	(+) 4.95%	31.07.2019	10.01.2020	30.01.2020	98.42	11.46	11.46	98.42	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 02/2020
18	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.80 ರಿಂದ 7.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97306	120.00	ಗುರುಕುಲಾಚಾರ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.	125.82	(+) 4.92%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	100	25.00	25.00	125.00	1.20	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020
19	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97323	120.00	ಬುಟ್ಟನಗಿರಿ	116.00	(+) 4.91%	05.12.2019	04.06.2020	04.06.2020	100	10.00	25.00	135.00	1.88	0.00	1.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 1.88 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020
20	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97308	150.00	ಎಚ್.ಪಿ. ಮುಧಾಲ	157.09	(+) 4.89%	03.12.2019	02.06.2020	02.06.2020	140.00	15.00	15.00	155.00	3.31	0.00	3.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 3.31 ಕಿ.ಮೀ. 03/2020
21	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 98018	150.00	ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್	154.79	(+) 3.23%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0.00	100.00	25.00	125.00	1.45	0.00	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 1.45 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020
22	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97312	150.00	ಸೈಯದ್ ಕಾಜಿ	156.28	(+) 4.29%	28.11.2019	27.05.2019	27.05.2019	50.00	0.00	50.00	50.00	2.1	0.80	2.3	1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. (02/2021)
23	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97315	150.00	ನಿಲಕಂಠೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ್	157.06	(+) 4.90%	10.12.2019	09.06.2020	09.06.2020	0.00	75.00	155.00	155.00	2.07	0.00	2.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2.07 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020
24	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97309	250.00	ಶಿವಪ್ಪನಗಿರಿ	261.82	(+) 4.90%	29.11.2019	29.05.2020	29.05.2020	131.00	90.00	40.00	261.00	2.46	0.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2.46 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020
25	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲಾಕಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97313	250.00	ಬಸವರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ್	262.26	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	0.00	0.00	50.00	50.00	4.51	0.00	4.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. 07/2020, 2.51 ಕಿ.ಮೀ. 12/2020

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಿಯಮ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
26	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 218 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 7.35 ದಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97316	250.00	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ. ಬಾಬೇಲಾ	262.43	(+) 4.98%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	100.00	50.00	103.60	253.60	2.4	0.00	2.4	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (2.40 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
27	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 218 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 7.70 ರಿಂದ 11.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97307	300.00	ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಿರೇಮಠ	313.97	(+) 4.89%	29.11.2019	28.08.2020	28.08.2020	100.00	107.85	50.00	257.85	3.75	0.00	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (3.75 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
28	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 218 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 6.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97317	300.00	ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಸ್.	314.12	(+) 4.89%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	100.00	115.00	50.00	265.00	2.995	0.00	2.995	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (2.995 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
29	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಜೇ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 218 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 5.30 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97319	150.00	ಬಸವರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್.	367.43	(+) 4.99%	05.12.2019	04.09.2020	04.09.2020	100	100.00	100.00	200.00	5.035	0.00	0	ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29		ಒಟ್ಟು	6742.00	0.00	7029.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2773.00	801.45	1052.93	6017.75	94.73	0.80	86.30	
1	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	300.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂಲಗ	353.47	(+) 18.00%	03.03.2016	02.02.2017	02.02.2017	283.26	28.38	28.38	311.64	1.20	0.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (1.20 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
2	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	75.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್. ಜೋಷಿ	70.95	(+) 1.80%	14.11.2017	13.05.2018	13.05.2018	37.33	0.00	29.95	63.28	0.85	0.00	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (01/2020)
3	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	150.00	ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	164.55	(+) 4.69%	29.11.2019	28.05.2020	28.05.2020	55.68	0.00	0.00	55.68	1.20	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (1.20 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
4	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	150.00	ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	157.56	(+) 5.00%	05.12.2020	04.06.2020	04.06.2020	50.00	50.00	80.00	130.00	2.10	0.00	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (2.10 ಕೆ.ಎಂ. 02/2020)
5	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	150.00	ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	154.07	(+) 4.88%	31.08.2019	30.02.2020	30.02.2020	59.28	50.00	80.00	139.28	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (2.00 ಕೆ.ಎಂ. 06/2020, 1.00 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)
6	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಲಾಂಶದ ಮೇಲ್ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 149 ಕೆ.ಎಂ. ದಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 97343	150.00	ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.	157.28	(+) 4.48%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	100.00	42.03	62.03	162.03	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು (1.50 ಕೆ.ಎಂ. 07/2020)

94-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮೊತ್ತ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಖರ್ಚು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಬಿಲ್ಡ್ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
7	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಅಳಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣದಪುರದ ಕಾಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97344	150.00	ಬೇವರಾಜ ಮಾರ್ವಾಡೆ	157.22	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	90.00	0.00	20.00	70.00	1.58	0.00	1.58	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.58 ಕಿ.ಮೀ - 07/2020)
8	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಣದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಒ.ಯಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ದೇವಿ ಅಕ್ಕಿ ಹವೇಲ್ಯಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹಾಲ್ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97345	150.00	ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ	157.24	(+) 4.57%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	35.00	67.97	100.97	135.97	1.44	0.00	1.44	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.44 ಕಿ.ಮೀ - 01/2021)
9	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಣದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿ.ಒ.ಯಲ್ಲಿ ಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ದೇವಿ ಕೂಡುವ ರವರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಖ.ಇ.ಸಂ. 97347	150.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮ್	157.07	(+) 4.91%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	72.09	0.00	40.00	112.09	1.40	0.00	1.40	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಳಿ: ಕ್ರೋಡಿಯಿಂದ ಜಾಣದಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ಖ.ಇ.ಸಂ. 97241	200.00	ಕೊಡವಪ್ಪದ ನವರ ಕುಲಕರ್ಣಿ	205.22	(+) 4.90%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	58.50	0.00	50.00	108.50	2.50	0.00	2.50	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ - 07/2020, 1.50 ಕಿ.ಮೀ - 01/2021)
11	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ಬಿಲ್ದೂರುಲಾಲ್ ಕ್ರೋಡಿಯಿಂದ ಬಾಬಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬಿಲ್ದೂರುಲಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97295	200.00	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಗಫೂರ್	208.46	(+) 0.04%	04.09.2019	03.01.2020	03.03.2020	148.61	0.00	80.00	188.61	2.00	0.00	2.00	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ - 12/2019, 2.00 - 01/2020)
12	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಬಾಬಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬುಲಂದ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ಖ.ಇ.ಸಂ. 97342	200.00	ಬಾಬಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸೀನ್	157.22	(+) 4.63%	31.03.2019	30.02.2020	30.02.2020	104.87	69.60	104.76	209.23	2.20	0.00	2.20	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.00 ಕಿ.ಮೀ - 06/2020, 1.20 ಕಿ.ಮೀ - 07/2020)
13	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 51 ದಿಂದ ಬಾಬಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ಬುಲಂದ ಪ್ರವಾಹ ಇಂದಿಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಜಾಯಾ ಅಂದ ಬಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97294	200.00	ಸಲೀಮ್ ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್	210.11	(+) 4.99%	28.11.2019	27.05.2020	27.05.2020	135.45	54.45	74.45	209.90	2.00	2.00	2.00	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
14	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಜಾಣದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹಾಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97345	300.00	ಶ್ರೀ ಸಾಹುರ ಮಿಂಜಿ	311.32	(+) 4.90%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	100.00	70.00	55.00	155.00	3.30	0.00	3.30	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.00 ಕಿ.ಮೀ - 06/2020, 1.30 ಕಿ.ಮೀ - 07/2020)
15	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 149 ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಬಾಬಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಾಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿನ, ಸಿಟಿ ಶಾಲೆ ಸುಗಂಧಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ. ಖ.ಇ.ಸಂ. 97341	350.00	ಸೈಯದ್ ಬಾಲಿಂ ಫಕ್ರುತ್ತಿನ್	365.07	(+) 4.87%	28.11.2019	27.08.2020	27.08.2020	0.00	245.00	245.00	315.00	4.10	0.00	4.10	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.20 ಕಿ.ಮೀ - 07/2020, 2.90 ಕಿ.ಮೀ - 12/2020)
15		ಒಟ್ಟು	2875.00	0.00	3014.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.07	637.43	1046.14	2366.21	29.37	2.00	38.17	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಫೈನಲ್ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಫೈನಲ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆಯ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡತ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
		2018-19ರ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
		ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಕಳೆತ್ತದ ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ರಿಂದ ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97102	250.00	ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತ ಮಾರ್ಗಪ್ಪ	276	(+) 2.99	28.10.2017	27.07.2018	27.07.2018	230.00	0.00	0.00	230.00	0.60	0.00	0.40	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (12/2019)
2	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97102	300.00	ಹಜೀರಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪಾಟೀಲ್	306.7	(+) 4.58%	31.08.2019	30.05.2020	30.05.2020	75.00	0.00	40.00	115.00	2.53	0.00	2.53	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.53 ಕೆ.ಮೀ. 01/2021)
3	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ರಿಂದ ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97169	150.00	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಗುಲಾಬಿ	159.60	(+) 5.20%	08.11.2019	07.05.2020	07.05.2020	123.38	0.00	0.00	123.38	2.10	0.00	2.10	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.10 ಕೆ.ಮೀ. 02/2020)
4	ಸಲಬುರಗಿ	ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ಕಡಲಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇ.ಸಂ.97103	150.00	ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಬುರಗಿ	155.79	(+) 4.89%	20.12.2019	19.06.2020	19.06.2020	0.00	0.00	75.00	75.00	1.60	0.00	1.60	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.60 ಕೆ.ಮೀ. 07/2020)
4		ಒಟ್ಟು	850.00	0.00	698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	0.00	115.00	543.38	6.83	0.00	6.63	
		2019-20ರ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು															
1	ಸಲಬುರಗಿ	1) ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಕಳೆತ್ತದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ (ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.1.00	500.00	ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಸುರೇಂದ್ರ	1463.25	(+) 6.99%	01.06.2020	01.05.2021	01.05.2021	0.00	197.06	882.17	882.17	3.00	0.00	0.00	1.80 ಕೆ.ಮೀ. ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 200 ಮೀ. ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
2		2) ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಕಳೆತ್ತದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ (ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.1.00	500.00														
3		3) ಸಲಬುರಗಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಕಳೆತ್ತದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ (ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.1.00. 115687	500.00														
3		ಒಟ್ಟು	1500.00	0.00	1463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	197.06	882.17	882.17	3.00	0.00	0.00		
			2350.00	0.00	2361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	428.38	997.17	1425.55	9.83	0.00	6.63		
		ಸಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕಳೆತ್ತದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ (ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ.1.00															





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಫೈನಲ್ ಕೆಂಗಲ್ ವೆಚ್ಚ	ಫೈನಲ್ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಮಾಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಪುರಂ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾ ಕೋಟನೂರ ನಾಯಾ ರೂಪೂದ-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಿಗೆ ಕೆ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕೆ.ಮೀ. ಉದ್ದ 29.00 ರಿಂದ 31.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113588	300.00	ಭಕ್ತು ಬೋಮ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ	311.81	(+) 4.00%	12.02.2020	11.11.2020	11.11.2020	0.00	200.00	200.00	200.00	2.25	0.00	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.25ಕೆ.ಮೀ. -07/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವಾಹಿ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113715	100.00	ಮುಲ್ಲಾಖ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ	104.46	(+) 4.50%	27.01.2020	27.05.2020	27.05.2020	0.00	65.00	95.00	95.00	1.50	0.00	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (1.50ಕೆ.ಮೀ. 07/2020)
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುರಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 114039	200.00	ಸೈಯದ್ ಮಜಾಫ್ ಖಾನ್	209.71	(+) 4.90%	02.01.2020	01.07.2020	01.07.2020	50.00	0.00	75.00	125.00	3.50	0.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 3.50ಕೆ.ಮೀ. 01/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸೋಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113336	200.00	ನಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಹುಸೇನ್	213.92	(+) 6.99%	01.02.2020	02.08.2020	02.08.2020	50.00	0.00	115.00	165.00	2.30	0.00	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.30ಕೆ.ಮೀ. 02/2020
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೂರನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುರಿಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113903	70.00	ಅಹ್ಮದ್ ರಾಜ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	73.02	(+) 4.58%	02.01.2020	01.05.2020	01.05.2020	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	0.00	0.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.93ಕೆ.ಮೀ. 02/2020
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಲುಕೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕೆ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 113355	70.00	ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್	73.13	(+) 4.61%	21.01.2020	20.05.2020	20.05.2020	0.00	0.00	30.00	30.00	0.50	0.00	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50ಕೆ.ಮೀ. 03/2020
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಡಿಗೆ ಕಾಂಡದಿಂದ ಗೊಂದಲಿಗಿ ಕಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಧಿವ್ಯಾಪ್ತಿ)	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ಸಾಂಕ್ರೀಿಕ ದೃಶ್ಯ ಏರ್ಪಾಟು ಪೈಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
8			1320.00	0.00	1383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159.12	349.15	864.15	1023.27	15.19	0.00	15.19	
15			0.00	0.00	4970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1875.92	842.50	1919.91	3795.83	44.76	3.60	48.80	
88		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	21833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7098.37	2844.98	6009.10	15384.16	229.10	7.02	199.64	
5054 ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹವೀಶರಣ (5054-04-337-0-01-160)																	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಧಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ, ಕಲಬುರಗಿ																	
5054 ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹವೀಶರಣ (5054-03-137-0-16-154)																	
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಧಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ, ಕಲಬುರಗಿ																	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಖರ್ಚು	ಪ್ರಗತ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಬ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
0		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದಡಿ-ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ಕಿ.ಮೀ. 54.91 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 600 ಒಂ.25717	105.00	ಶ್ರೀ ವಿ.ನಿರಂಜನ. ಪಾಟೀಲ	322.85	(+) 1.95%	07.07.2015	06.02.2016	247.83	0.00	73.10	320.93	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದ ದಿನಾಂಕ: 02/2018
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು - ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ರಾ.ಜಿ-34)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 211.70ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ.97298	100.00	ಶ್ರೀ.ನಿರಂಜನ. ಪಾಟೀಲ	104.67	(+) 3.66%	10.12.2019	09.06.2020	56.35	0.00	47.33	103.68	1.00	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾರ್‌ಹೇಡ್ - ಬೀದಿ (ರಾ.ಜಿ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97299	100.00	ಮಂಜೂರ ಅಂತ್ಯದ ಬೇರೇ	103.71	(+) 2.72%	03.12.2019	02.06.2020	48.51	80.33	50.33	98.86	1.00	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
4	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾರ್‌ಹೇಡ್ - ಬೀದಿ (ರಾ.ಜಿ-124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಡೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಇ.ಸಂ. 97300	100.00	ಮಂಜೂರ ಅಂತ್ಯದ ಬೇರೇ	103.59	(+) 4.75%	05.12.2019	04.06.2020	39.71	46.42	46.42	86.13	1.00	0.00	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
4		ಒಟ್ಟು	605.00	0.00	634.82	0.00	0.00	0.00	392.42	96.75	217.18	609.60	4.00	0.00	4	
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಬಾರ್‌ಹೇಡ್-ಬೀದಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕಿ.ಮೀ 21.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-66887	70.00	ಶ್ರೀ.ನಿರಂಜನ. ಪಾಟೀಲ	78.66	(+) 12.55	05.01.2018	04.07.2018	52.17	0.80	0.00	77.88	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (01-03/2019)
1		ಒಟ್ಟು	70.00	0.00	78.66	0.00	0.00	0.00	52.12	0.80	0.00	77.88	1.00	0.00	1	
5		ಒಟ್ಟು	675.00	0.00	713.48	0.00	0.00	0.00	444.54	97.55	217.18	687.48	5.00	0.00	5	
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.																
ಪ್ರಾಂತ್ಯೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.																
50% ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್.ಎ. ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ. 114534	20.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತೇಂದ್ರ	19.92	0.00%	10.06.2020	09.09.2020	0.00	0.00	20.42	20.92	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಸಂದಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 116290	50.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತೇಂದ್ರ	49.90	0.00%	27.07.2020	26.07.2020	48.05	0.00	48.05	48.05	1	0	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-07/2020
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 127886	150.00	ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತೇಂದ್ರ	152.28	(+) 4.96%	05.01.2021	04.07.2021	0.00	64.26	147.89	147.89	1	1	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 01-03/2021
			220.00	0.00	272.10	0.00	0.00	0.00	48.05	64.26	216.86	216.86	3	1	3	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು														



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನಿತ ಹಣಕಾಸು	ಅನುಮಾನಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾಸ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಕೆಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯಾದ ಅಥವಾ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತ ಕೆಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಂ.	ಅನುಮಾನಿತ ಹಣ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ಅನುಮಾನಿತ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ									ವಿವರಣೆ
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
3	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132123	401.83	ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್. ಪಾಲೇಲ್	416.41	(+) 4.80%	05.02.2021	04.06.2021	04.06.2021	0.00	131.10	131.10	131.10	3.00	3.00	3.00	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕೆ.ಮೀ. 03/2021)
3		ಒಟ್ಟು	918.68	0.00	950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	342.37	131.10	283.99	531.89	8.48	3.00	8.48	
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
1	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 105060	74.61	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲೇಲ್	77.94	(+) 2.91	22.10.2019	21.02.2020	21.02.2020	74.04	0.00	0.00	74.04	0.50	0.00	0.50	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
2	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132100	60.00	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲೇಲ್	62.99	(+) 4.50%	05.03.2021	04.06.2021	04.06.2021	0.00	53.04	53.04	53.04	0.51	0.53	0.53	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕೆ.ಮೀ. 03/2021)
2		ಒಟ್ಟು	134.61	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	74.04	53.04	53.04	127.08	1.03	0.53	1.03	
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
1	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 132192	78.79	ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪಿರೇಮಠ	82.62	(+) 4.90%	11.02.2021	10.05.2021	10.05.2021	0.00	82.62	82.62	82.62	0.54	0.54	0.54	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕೆ.ಮೀ. 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	78.79	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62	82.62	82.62	0.54	0.54	0.54		
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
1	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 15.40 ರಿಂದ 17.40ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅನುಮಾನಿತ 117897	172.93	ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಮುಖರ್ಜಿ	181.36	(+) 4.90%	16.02.2021	15.05.2021	15.05.2021	0.00	159.50	159.50	159.50	1.70	1.70	1.70	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕೆ.ಮೀ. 03/2021)
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
2	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 17.20ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಾನಿತ 132675	105.08	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕನಾಥ್ ಎನ್. ಬೊಳ	111.86	(+) 4.50%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	111.22	111.22	111.22	1.00	0.00	0.00	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															
3	ಅನುಮಾನಿತ	ಅನುಮಾನಿತ ಕಾಲಾಂಶ ಕೆಂಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿತ ರಸ್ತೆ ಅನುಮಾನಿತ (ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ. 5.00)ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 117843	223.20	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ	233.68	(+) 4.75%	08.01.2021	07.04.2021	07.04.2021	0.00	233.68	233.68	233.68	1.53	1.53	1.53	ಅನುಮಾನಿತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (3.00ಕೆ.ಮೀ. 01/2021)
3		ಒಟ್ಟು	504.21	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	504.40	504.40	504.40	4.23	3.23	3.23		
13		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	2389.67	0	2316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	941.61	1098.20	1624.14	22.38	12.50	21.58	
		ವಿವರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಎ) - ಅನುಮಾನಿತ ಅನುಮಾನಿತ															
		ಅನುಮಾನಿತ ದಿನಾಂಕ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಅನುಮಾನಿತ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರವೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಹಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿ ಹಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ವಿ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ಮಠಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಇ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರ ಮಠಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮುಗಿಸುವ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿವು ಮುಗಿಸುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿಸುವ ರವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಾಮಗಾರಿ 132218	40.00	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ರಾವರ	28.42	(-) 28.94%	16.01.2021	15.04.2021	15.01.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.45 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ವಿ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ಮಠಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಇ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರ ಮಠಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮುಗಿಸುವ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿವು ಮುಗಿಸುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿಸುವ ರವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಾಮಗಾರಿ 132138	29	ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ	28.97	0.00%	16.07.2021	15.03.2021	15.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (0.30 ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	29.00	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	
		ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ವಿ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ಮಠಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಇ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರ ಮಠಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮುಗಿಸುವ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿವು ಮುಗಿಸುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿಸುವ ರವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಾಮಗಾರಿ 132138															
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 29ರ ಎಮ್.ವಿ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರ ಮಠಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಇ. ರಸ್ತೆ ಬಳಿಗೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-29 ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಭಂಡಾರ ಮಠಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮುಗಿಸುವ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-30 ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬಿಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉಳಿವು ಮುಗಿಸುವ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಿಂಚುಗಡ್ಡೆ ಮುಗಿಸುವ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿಸುವ ರವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಕಾಮಗಾರಿ 132138	196.94	ಶ್ರೀ ಹರಿಕುಮಾರ ಸಾಹೇಬ್‌ಗೌಡ ರಾವರ	203.77	(+) 3.51%	22.10.2019	21.02.2020	20.02.2020	179.90	0.00	17.12	197.22	1.77	0.00	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (1.004 ಕಿ.ಮೀ - 02/2020, 0.774 ಕಿ.ಮೀ - 03/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬಡ್ತಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ	ಪ್ರಗತ್ಯ ವಿಂಗಡ ಬಡ್ತಿ	ಪ್ರಗತ್ಯ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ತಿ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಬಡ್ತಿ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ರೂ.	ಪ್ರಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ರೂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶದ ಶೇ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ/ರೂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
2	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲನಿನ ಯಡ್ತುಮಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಿಟೆನ್ಯು ಹೆಂಚನಾಳ ಮುನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಹರಿಹರ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ರಿಟೆನ್ಯು ಮುನಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಸದರಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಹರ ಮುನಿಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆ ಗಣಿ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಗಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರವಿರಾಜರ ಗಂಗಾಳ ಮುನಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಅರಸ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸಂಗಾ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಜಾಳ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಜಾ ರಾಜಾಳ ಮುನಿಯಿಂದ ಹರಸರಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲನಿನ ಹಲಗದ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲೇವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೇಬರ್ಗ ಭೂಮಿ ದೇವರಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	200.00	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡಾಳ	206.84	(+) 91	10.10.2019	09.02.2020	09.02.2020	197.64	0.00	197.64	197.64	1.85	0	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.20.20.01/2020. 0.64.20.01/2020.0)
3	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲನಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-153 ರಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಲನಿನ ಮುಖ್ಯ ಹರಿಹರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಸರಾಜ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಹರಸರಾಜ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗುಬ್ಬಿರಾಜರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 17412	117.64	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಾಜ	63.51	(-) 28.99%	16.02.2021	15.05.2021	15.05.2021	0.00	83.51	83.51	83.51	1.20	1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.20.20.01/2021)
4	ಜೇಬರ್ಗ	ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲನಿನ 1) ಮುಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರ ಜೇಬರ್ಗ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 2) ಅರಸೀಕೆ ಗ್ರಾಮದ (ಭೀಮಿ ಸರಾಳ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3) ಯಡ್ತುಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಸರಾಜ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 4) ಹರಸರಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲನಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಸರಾಜ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 5) ಬಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಸರಾಜ ಸರಕಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಸರಾಜ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6) ಬಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಸರಾಜ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 7) ಬಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸೀಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8) ಹರಸರಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಯಡ್ತುಮಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9) ಬಳಗಟ್ಟಿ	116.85	ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಾಜ	67.59	(-) 25.00%	16.02.2021	15.05.2021	15.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4			ಒಟ್ಟು		631.42	0.00	583.71	0.00	0.00	377.54	83.51	298.47	478.37	6.02	1.20	4.82	
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲನಿನ ಕೇರಿ ಅಂಬಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಚರಾಜರ ಕಾಲನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 105443	76.5	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿರಗಿ	77.9	(+) 3.02%	14.11.2019	13.03.2020	13.03.2020	75.71	0.00	0.00	77.88	0.59	0.00	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															





[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾಸ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 114532	33.04	ಶ್ರೀ ಅಂಬರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಲ್.	31.02	(-) 6.01%	15.01.2021	14.04.2021	14.04.2021	0.00	30.91	30.91	30.91	0.25	0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. (0.98ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	33.04	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91	30.91	30.91	0.25	0.25	0.25	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರ ನಗರದ ಬಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಐ.ಎಂ.ಎಲ್. 103066	9.00	ಸಂಪೂರ್ಣ	6.79	(-) 24.31%	22.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	0.00	0.00	6.79	6.79	0.092	0.00	0.092	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕಾರ್ಡ್ ನಂ. 52ರ ಚುನಾವಣಾ ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯಿಂದ 1.5 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಐ.ಎಂ.ಎಲ್. 105366	15.00	ಭೀಮಾರಾಜ್	11.56	(-) 22.81%	19.09.2019	18.12.2019	18.12.2019	0.00	0.00	11.55	11.55	0.298	0.00	0.298	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. (0.298ಕಿ.ಮೀ.-03/2020)
		2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ															
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 132145	16.63	ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಮಹೇಶ್	12.58	(-) 24.27%	04.01.2021	03.04.2021	03.04.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	40.63	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	18.34	0.30	0.00	0.39	
		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್.-125 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಕಾಲನಿಕ ಸುಲಭ ರಸ್ತೆ 2.00ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 132132	120.84	ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ	126.28	(+) 4.53%	05.02.2021	04.05.2021	04.05.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. (1.00ಕಿ.ಮೀ.-03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	120.84	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
9		ಒಟ್ಟು	510.91	0.00	498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	124.74	115.06	182.95	338.12	6.39	2.23	4.28	
		ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 507.94 337.0 01 422															
		ಆಳಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್. 99316	150.00	ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	148.76	(+) 3.65%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	105.9	0.00	48.44	154.34	1.8	0.00	1.80	(1.80ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಐ.ಎಂ.ಎಲ್.- 99309	150.00	ಶ್ರೀ.ಬಿ. ಎ. ಜೀವಣ	154.79	(+) 4.47%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	115.34	0.00	39.41	154.75	1.8	0.00	1.80	(1.80ಕಿ.ಮೀ.-02/2020) ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
3	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಐ.ಎಂ.ಎಲ್.- 99310	170.00	ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್	174.60	(+) 4.31%	11.07.2019	10.10.2019	10.10.2019	115.4	0.00	59.13	174.55	1.8	0.00	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
3		ಒಟ್ಟು	470.00	0.00	478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	336.64	0.00	147.00	483.64	5.40	0.00	5.40	
		2020-21 ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು															
1		ಆಳಂದ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಕಾಲನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- ಐ.ಎಂ.ಎಲ್.- 99310															

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಅಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶ, ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ, ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
19	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸರ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128744	30.00	ಶ್ರೀ ಬಸವಯ್ಯ	25.75	(-) 4.02%	05.02.2021	04.05.2021	0.00	0.00	25.55	25.55	0.40	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.13 ಕಿ.ಮೀ- 02/2021
20	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಚ್ 25ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಳವೆ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 128745 (ಕಿಟಿಡ್ ಡಿಫಂಡಿಷನ್ ಜಿ.ಎಂ. ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ)	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವು ರಾಜೇಶ್	18.66	(-) 6.46%	26.11.2020	25.02.2021	0.00	0.00	18.66	18.66	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.25 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
21	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 128703 (ಕಿಟಿಡ್ ಡಿಫಂಡಿಷನ್ ಜಿ.ಎಂ. ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ)	20.00	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಜೀವು ರಾಜೇಶ್	19.95	0.00%	26.11.2020	25.02.2021	0.00	19.95	19.95	19.95	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.25 ಕಿ.ಮೀ- 02/2021
22	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮಣವಾಡಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
23	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಲೋಕ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯವಾಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
24	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಸೇವಾಲಾಲ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬುಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
25	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ವಿರಲ್ ವಾಚಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಭೀಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
26	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಕಿರು ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಲು ಬೆಟ್ಟಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
27	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿರಣ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇವು ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
28	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ಕಿರಣ ಸೇವು ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಖಿರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021
29	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಲಾಡ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ತಾಂಡಾದ ವಿಜಯ ಬಮ್ಮ 'ಚವ್ವಾ' ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ ತುಕಾರಾಮ ಪವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು 0.06 ಕಿ.ಮೀ- 01/2021

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಶೇಕಡೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶ್ಲಿಷ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ									
30	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಡ್ ಜಿಂಜೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮನೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಬಾಲೇಶ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06 ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. - 01/2021
31	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಡ್ ಜಿಂಜೋಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮನೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸುಬ್ಬರ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2020	26.01.2020	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.06 ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಲ್. - 01/2021
32	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ 32 ರಿಂದ ಪಡೆದ ಧನದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
32		ಒಟ್ಟು	562.25	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	369.97	414.18	414.18	6.83	3.73	6.86		
33		ಒಟ್ಟು	1032.25	0.00	892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	369.97	561.18	897.82	12.25	3.73	12.26		
1	ಜೇನಗಿರಿ	ಜೇನಗಿರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಧನದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ	9.94	(-) 33.80%	24.01.2019	23.03.2019	23.03.2019	0.00	0.00	0.00	8.7	0.22	0.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಜೇನಗಿರಿ	ಜೇನಗಿರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಧನದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ	16.18	(-) 22.83%	30.01.2019	31.03.2019	31.03.2019	0.00	0.00	0.00	14.5	0.32	0.00	0.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಜೇನಗಿರಿ	ಜೇನಗಿರಿ ಶಾಲಾಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಡ್ತುಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಧನದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ	10.17	(+) 3.00%	04.06.2019	03.07.2019	03.07.2019	9.05	0.00	1.05	10.13	0.15	0.00	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 11/2019
3		ಒಟ್ಟು	45.000	0.000	36.290	0.000	0.000	0.000	0.000	9.050	0.000	1.080	32.930	0.690	0.000	0.69	
1	ಜೇನಗಿರಿ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	90.00	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ	78.220	(-) 13.06%	30.11.2020	29.02.2021	29.02.2021	0.000	89.880	89.880	89.880	1.10	0.00	1.100	1.10% ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

[illegible]

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ	ಪ್ರಗತಿ ಹಿಂಗಳ ವೇಳೆ	ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೇಳೆ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
6	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
7	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.11%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
8	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಗುಡ್ಡದ ಎಲ್.ಎ. ಗ್ರೂವ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.99	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 03/2021
9	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.99	(-) 0.06%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
10	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.18%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 03/2021
11	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
12	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.99	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.99	4.99	4.99	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
13	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.18%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 03/2021
14	ಜೀವರ್ಗ	ಜೀವರ್ಗ ಕಾಲನಿಕ ಕಾಲನಿಕ ಗ್ರೂವ್ ಪಿಕ್ಯುಪ್ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀಸ್ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ಬದಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಗುಣಕುಂದ	4.98	(-) 0.15%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.08	0.08	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. 07/2021
14		ಒಟ್ಟು	423.94		268.96	0.00				0.00	266.82	266.82	266.82	4.26	0.80	4.26	
17		ಒಟ್ಟು	468.94		303.25	0.00				9.03	266.82	267.90	299.75	4.93	0.80	4.93	
		ಕೆ.ಎಂ.ಗಳ ವಿವರ															

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡ್	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಣೀಶ್ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಕೋಟನೂರು ದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ 54 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂದಿವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಂದುಗಡೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಂದಾವಿ ಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸುಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 106106	190.00	ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಾಟಲ್	198.72	(+) 4.60	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	196.58	0.00	0.00	196.58	2.48	0.00	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ. - 12/2019), (0.48 ಕಿ.ಮೀ. - 01/2020)
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ.38ರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಂದಾವಿ ಮನೆಯಿಂದ ರವಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ.45 ರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಕಾಂಡಾ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಲ್ಕುಂಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚೇಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎ.ಎ. ಕೃಷ್ಣರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ.55ರ ಏನೇ.ಜಿ.ಎ. ಬಡಾವಣೆಯ ನೇಪಾಳದ ಮಂದಿರದ ಬದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 106107	176.43	ಶ್ರೀ.ಸಿರಾಜುಪ್ಪಿಯ ಗುಲಾಬಿ	184.31	(+) 4.49	28.10.2019	27.02.2020	27.02.2020	184.22	0.00	0.00	184.22	3.24	0.00	3.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ - 01/2020), (1.00 ಕಿ.ಮೀ ಸುಸು ಕಾಮಗಾರಿ - 02/2020) & (1.24 ಕಿ.ಮೀ - 03/2020)
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂದಾವಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 118774	300.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	320.5	(+) 6.99%	12.03.2020	11.08.2020	11.02.2020	0.00	0.00	315.85	315.85	3.25	0.00	3.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂದಾವಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 123385	300.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	320.22	(+) 6.99%	30.11.2020	29.03.2021	29.03.2021	0.00	72.54	319.80	319.80	3.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	966.43		1023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	72.54	635.65	1016.45	11.97	0.00	8.97	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂದಾವಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 128808	30.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	22.53	(-) 24.77%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	29.61	29.61	29.61	0.40	0.00	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.40 ಕಿ.ಮೀ - 02/2021
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾಣೀಶ್ವರ ಸಂ 46 ಕಾಮಗಾರಿ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸುಸು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 128766	30.00	ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಂತ್ ಸಿ. ಮಹಾಶಯ	14.61	(-) 25.86%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	14.53	14.53	14.53	0.25	0.00	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.25 ಕಿ.ಮೀ - 02/2021
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂದಾವಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 128801 (ಕೆಂದಾವಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ)	40.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ	30.95	(-) 22.56%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ.



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ್ಯ	ಫೈನಲ್ ಗಾಂವಿ ಬಿಲ್ಡ್ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಂಚ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ	ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುವ ದಿನಾಂಕ								
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ೬೮ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ 128802	30.00	ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ	38.60	(-) 22.71%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	49.87	49.87	49.87	0.60	0.00	0.60	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.60% - 07/2021
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕುಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಾವಿಯಾಗಿ ಕೆಳದಲ್ಲಿ ೬೮ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128777	30.00	ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಬು	39.18	(-) 21.50%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	36.94	36.94	36.94	0.60	0.00	0.60	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕುಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ೬೮ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128778 (ಪಿಪಿಎ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಐಡಿ ಹಾಕಿ ಫಲಿತಾಂಶದಿವಿ)	40.00	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ	31.74	(-) 20.05%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	26.98	26.98	26.98	0.30	0.30	0.30	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.30% - 07/2021
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕುಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ೬೮ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128763	25.00	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ	17.66	(-) 28.22%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	17.44	17.44	17.44	0.30	0.00	0.30	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು ಸಂ 33 ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128760	15.00	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ	10.59	(-) 29.25%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	8.94	8.94	8.94	0.20	0.20	0.20	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50% - 03/2021
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು ಸಂ 33 ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128761	15.16	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ	11.01	(-) 27.02%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	13.06	13.06	13.06	0.20	0.00	0.20	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128883	50.00	ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಬು	38.61	(-) 22.75%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	12.99	12.99	12.99	0.60	0.60	0.60	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.50% - 03/2021
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128759	50.00	ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ	35.65	(-) 22.64%	26.11.2020	23.02.2021	23.02.2021	0.00	49.26	49.26	49.26	0.60	0.00	0.60	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128759	150.00	ಶ್ರೀ ಬಿಜೇಶ್ ಬಿ. ಗುಣಪ್ಪ	156.12	(+) 4.64%	09.03.2021	08.06.2021	08.06.2021	0.00	156.99	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
12		ಒಟ್ಟು	535.16	0.00	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.61	418.61	418.61	4.75	1.30	4.25	
16		ಒಟ್ಟು	1501.59	0.00	1474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	491.13	1054.26	1435.06	16.72	1.30	13.22	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆಟ ಪಾಕು.ಪಿ.ಎ. ಪಾಕು.ಸಿ.ಎ. ರವಿ ಪಾಕು ಮುಖಂಡ ಪಾಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರ ಮುಖಂಡರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 128759	412.46	ಶ್ರೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ	431.5	(+) 6.00%	05.12.2019	04.04.2020	04.04.2020	385.49	25.74	25.74	411.33	3.72	0.00	2.00	ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 7.00% - 07/2020, 1.00% - 03/2020





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾಂಶ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	100.00	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬ ನೋಗಿ	94.06	(-) 5.20%	15.02.2021	14.05.2021	14.05.2021	0.00	22.42	22.42	22.42	1.25	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಮರಿಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135573	50.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಘ್ನಾಶಿ	52.33	(+) 4.75%	19.01.2021	18.06.2021	18.06.2021	0.00	74.37	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4		ಒಟ್ಟು	185.23	0.00	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	123.53	123.53	1.70	0.45	0.45	
5		ಒಟ್ಟು	195.23	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	130.89	130.89	1.82	0.45	0.57	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉಳಿದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ: ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	350.00	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬ ನೋಗಿ	374.33	(+) 6.99%	24.01.2020	24.05.2020	24.05.2020	261.87	33.01	109.24	373.11	2.36	0	2.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (2.36 ಕೆ.ಮೀ-07/2020). ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉಳಿದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ: ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128768	37.05	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬ ನೋಗಿ	31.41	(-) 15.00%	30.11.2020	29.02.2021	29.02.2021	0.00	31.20	31.20	31.20	0.45	0.00	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128639	200.00	ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ	209.69	(+) 4.86%	30.11.2020	29.03.2021	29.03.2021	0.00	74.99	209.68	209.68	2.00	0.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2.00 ಕೆ.ಮೀ- 01/2021
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128640	50.00	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಿಘ್ನಾಶಿ	52.33	(+) 4.75%	19.01.2021	18.06.2021	18.06.2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
4		ಒಟ್ಟು	637.05	0.00	667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	263.87	139.20	350.12	613.99	4.81	0.00	4.81	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಂಗಡ ಲಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 128640	29.13	ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬ ನೋಗಿ	22.70	(-) 21.98%	26.11.2020	25.02.2021	25.02.2021	0.00	17.93	17.93	17.93	0.35	0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35 ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
1		ಒಟ್ಟು	29.13	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	17.93	17.93	0.35	0.35	0.35	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ.ಮಾ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ.ಮಾ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ.ಮಾ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
1	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ಮುಖಾಂತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಂ-ಸರ ಬುಧ್ಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿ (28711)	33.28	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಹೆಚ್. ಕುಮಾರ್	32.89	(-) 6.70%	26.11.2020	25.02.2021	0.00	12.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.35 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
11	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
12	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮದಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.025%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
13	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಸಗಿರಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
14	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ವಜೀರ ವದ್ದರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಮೆತ್ತ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
15	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂ. 00 ಹಾಡಿ 00 70.00 ಹಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)
16	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಕುಕೆರೆ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂ. 70.00 ಹಾಡಿ 00 140.00 ಹಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06 ಕ.ಮಾ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತೀರ್ಮಾನ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಬಡ್ತಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ								
17	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂ. 140.00 ಟಾಡಿ ಇಂ. 210.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
18	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂ. 210.00 ಟಾಡಿ ಇಂ. 280.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
19	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂ. 280.00 ಟಾಡಿ ಇಂ. 330.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
20	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಫ್ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
21	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಫಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮಣಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.025%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
22	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತು ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
23	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತು ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ದುರ್ದೇವ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)
24	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿಸ ದುತ್ತರಗಾವ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತು ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ದುರ್ದೇವ ಚನ್ನಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಗಿದುಹೋದ ದಿನಾಂಕ. (0.06ಕಿ.ಮೀ - 03/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾಹಿತಿ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿ ಗುಣಿತ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಣಿತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂ.	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂ.	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಿಣಿತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರ								
25	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ವೊಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರೋಷ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 01/2021)
26	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 00 ಟಾಡಿ ಇಂ 70.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 01/2021)
27	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 70.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 40.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 03/2021)
28	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 140.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 210.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 03/2021)
29	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 210.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 80.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 03/2021)
30	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 350.00ಟಾಡಿ ಇಂ 420.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 01/2021)
31	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 490.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 560.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.015%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 03/2021)
32	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಅು 560.00 ಟಾಡಿ ಇಂ 600.00ಟಾಡಿ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚವ್ವಾ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06% ಮೀ - 01/2021)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ್ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿನದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಂಗಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿನದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿನದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕೆಂಗಲ್ ಪ್ರಮಾಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ವಿರೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ದಿನಾಂಕ								
33	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉ. 630.00 ಚಾ.ಡಿ. ಉ. 700.00 ಚಾ.ಡಿ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
34	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
35	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವಜೀರ ವಡ್ಡಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮೃತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
36	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸುಯ್ಯಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
37	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕೇಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.03%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
38	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
39	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಸಿದಪ್ಪ ಮಾಡಾಳ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕೆ. ಚಳ್ಳೂರು	4.98	(-) 0.02%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)
40	ಆಳಂದ	ಆಳಂದ ಪಾಲ್ಯಾಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಕಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ	4.98	(-) 0.01%	27.11.2020	26.01.2021	26.01.2021	0.00	4.98	4.98	4.98	0.06	0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.06ಕೆ.ಮೀ - 03/2021)

120



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಲಾವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. (2020-21)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (11+12)	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಅಧಿವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆದವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ದರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ								
41	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	0.00%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
42	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	(-) 0.05%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
43	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	(-) 0.10%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
44	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	(-) 0.12%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
45	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	(-) 0.16%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
46	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.95	(-) 0.19%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
47	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.96	(-) 0.04%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)
48	ಆರಂಭ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5034 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾಬುರು ಇಲಾಖೆಯ ನಗರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಮುಗಿದು ನಿರ್ವಹಣೆ.	5.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ.ಎಸ್.	4.95	(-) 0.20%	17.03.2021	16.04.2021	22.03.2021	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು. (0.08% - 03/2021)





ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ						ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಶೇ. ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಶೇ. ಸಂ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ								
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ																	
1	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 115950	30.00	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	23.83	(-) 20.54%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0	0.41	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.41 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
2	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 115951	25.61	ಮುನೀಶ್ವರ ಕುಮಾರ್	17.56	(-) 31.19%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.573	0	0.573	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.573 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
		ಒಟ್ಟು	55.61		41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98		
ಜೀವನಿಗ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯ																	
1	ಜೀವನಿಗ್ಗ	ಜೀವನಿಗ್ಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 116297	26.12	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	24.48	(-) 5.20%	30.12.2019	29.02.2020	29.02.2020	0.00	0.00	24.13	24.13	0.269	0	0.269	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.269 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020)
2	ಜೀವನಿಗ್ಗ	ಜೀವನಿಗ್ಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 115701	37.50	ಮುನೀಶ್ವರ ಕುಮಾರ್	33.00	(-) 11.06%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	0.00	32.72	32.72	0.47	0	0.47	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.47 ಕೆ.ಎಂ. - 02/2020)
		ಒಟ್ಟು	63.62		57.48					0.00	0.00	56.85	56.85	0.74	0.00	0.74	
		ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	416.55		405.32					0.00	41.48	359.52	359.52	5.27	0.00	5.27	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದರು,  
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದರು, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

3054-04-337-04-337-0-01-423 ನಿರ್ವಹಣೆ-ಟಿ.ಎಸ್.ಎ.

<b>ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್</b>																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 116224	7.82	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	6.22	(-) 20.13%	03.01.2020	01.01.2020	02.01.2020	0	0	0	0	0.169	0	0.169	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.169 ಕೆ.ಎಂ. - 07/2020)
		ಒಟ್ಟು	7.82		6.22					0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	
<b>ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್</b>																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 108823	2.94	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	2.4	(-) 18.12%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 07/2020
		ಒಟ್ಟು	2.94	0.00	2.40					0.00	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	
<b>ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್</b>																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 115851	4.49	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	3.59	(-) 19.79%	19.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	0.00	4.48	4.48	4.48	0.80	0.00	0.80	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. (0.80 ಕೆ.ಎಂ. - 07/2020)
		ಒಟ್ಟು	4.49	0.00	3.59					0.00	4.48	4.48	4.48	0.80	0.00	0.80	
<b>ಕಲಬುರಗಿ ಪಂಚಾಯತ್</b>																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. 109219	6.93	ಕೆ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್	6.51	(-) 3.76%	27.12.2019	26.02.2020	26.02.2020	0.00	6.51	6.51	6.51	0.153	0	0.153	ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 0.153 ಕೆ.ಎಂ. - 03/2020
		ಒಟ್ಟು	6.93	0.00	6.51					0.00	6.51	6.51	6.51	0.16	0.00	0.16	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿವರ					ಮೂಲ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಗತಿ ಶೇಕಡಾ	ಪ್ರಗತಿ ಸೂಚಕ ಮೊತ್ತ (2020-21)	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (11+12)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶ ಕೆ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	
				ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ									ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಿನಾಂಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ																	
1	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 115476	5.42	ಆರ್.ಎಸ್. ರೆಂಜಿಂಗ್ & ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್	4.17	(-) 22.86%	20.12.2019	19.02.2020	19.02.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.112	0	0.112	0.112 ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	5.42	0.00	4.12					0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ																	
1	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 116294	15.09	ಆರ್.ಎಸ್. ರೆಂಜಿಂಗ್ & ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್	12.64	(-) 15.26%	02.01.2020	01.03.2020	01.03.2020	0.00	0.00	12.49	12.49	0.255	0	0.25	0.258 ಮೀ-02/2020 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	15.09	0.00	12.64					0.00	0.00	12.49	12.49	0.26	0.00	0.25	
6		ಒಟ್ಟು	42.69	0.00	35.48					0.00	13.40	25.89	25.89	1.49	0.00	1.49	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

2014-05-31-1-2017-12-31 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷ)																	
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಚುಗಾರ್ತಿಯಾದ ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲಿ.ಮುರ.) ಕೆ.ಮೀ. 7.40 ರಿಂದ 9.40 ರವರೆಗೆ	90.39	ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್	101.39	4.81% (+)	19.10.2019	18.01.2020	18.01.2020	89.69	0.00	2.47	92.16	0.88	-	0.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	90.39	0.00	101.39					89.69	0.00	2.47	92.16	0.88	0.00	0.88	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು,  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ

**ಅನುಬಂಧ-1**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5
1	373	(ಎ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂದ ಜಂಬಗ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	830.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಘ್ನಾಲ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕಡ್ ರಿಂದ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 94.00 ರಿಂದ 108.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1750.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	374	(ಎ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ ರಾ.ಹೆ-155 (ರಾ.ಹೆ-10) ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 61.10 ರಿಂದ 92.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಸಂಗವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯೆನಕಂಚಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 37.50 ರಿಂದ 40.00 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 50.00 ರಿಂದ 67.00 ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	619.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಸಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ (ರಾ.ಹೆ-10) ತಾವರಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9.67 ರಿಂದ 12.05 ಕಿಮೀ & 25.11 ರಿಂದ 44.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	375	(ಎ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ & ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ರಿಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ರ ಸರಪಳಿ 25.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 50.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2173.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.99 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	838.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ..

126-  
126

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5
4	376	(ಎ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ, ಚಿತ್ತಾಪುರ & ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಪಿ ಪುಟ್‌ಫಕ್ ರಿಂದ ಭೋಗಸ ರಾ.ಹ-126 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100.00 ರಿಂದ 116.15 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1700.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		(ಬಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಹಂದರಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 123.31 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 127.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 140.00 ರಿಂದ 148.00 ಕಿ.ಮಿ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		(ಸಿ) ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಗೇರ ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಜಿ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	780.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	12592.42	